

CSS-P136-00056-2019

Bogotá D.C., 22 de noviembre de 2019

Señores
ALCADIA LOCAL DE SANTA FE
Atn. Gustavo Alonso Niño
Alcalde Local de Santa Fe
Ciudad.

Alcaldía Local de Santa Fe

R No. 2019-531-012731-2

2019-11-25 08:49 - Folios: 1 Anexos: 80

Destino: Area de Gestion de Desarr

Rem/D: CONSORCIO SMARTY SCAIN 20



Referencia: Contrato No. 1020-2019, Objeto: "Interventoría administrativa, financiera, técnica, contable, jurídica y ambiental para los proyectos del sistema de video vigilancia de Bogotá".


Asunto: Radicación cuarta factura contratista UT BOGOTA ALCALDIAS SEGURIDAD CIUDADANA. Orden de compra No. 24367 localidad Santa Fe

Respetado señor:

En ejercicio de nuestras facultades contractuales como interventores y por considerar que cumple con lo requerido, remitimos la factura cuatro del contratista UT BOGOTA ALCALDIAS SEGURIDAD CIUDADANA, por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE (\$255.133.441), que corresponde al cuarto y último pago de la Orden de Compra No. 24367 de acuerdo al anexo descripción detallada de los componentes y valores obtenidos para la factura BOG32

Se adjuntan los siguientes documentos como soporte del pago

- Factura No 32 en original y copia
- Anexo descripción detallada de los componentes y valores
- Certificación de parafiscales
- Planillas Pago parafiscales correspondientes a octubre
- Fotocopia de la cédula, matrícula profesional y antecedentes de Revisor Fiscal
- RUT - RIT
- Certificación Bancaria
- Certificado de cumplimiento persona jurídica
- Hoja de ruta para reprogramación de PAC y pago
- Control de ejecución
- Certificado de cumplimiento para pago
- Informe de actividades No04
- Aprobación del informe por parte de la interventoría mediante correo P136-00326-2019
- Actas de verificación de entrega del 100% de los 39 puntos de video vigilancia.


EMMANUEL OSPINA PIEDRAHITA
Representante del Consorcio
CONSORCIO SMARTY - SCAIN 2019

Anexos:

C.C.Consecutivo
Elaboró: AMCC
Aprobó: EOP



UT BOGOTÁ ALCALDÍAS

SEGURIDAD CIUDADANA

NIT: 901134817-4
 No somos Grandes Contribuyentes
 No somos Autorretenedores
 IVA RÉGIMEN COMÚN

Actividad Económica Principal 6120/4652
 Actividad ICA 4652 Tarifa 11.04x1000

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE
 FACTURACIÓN 18762008126118
 FECHA: 2018-05-08 AUTORIZACIÓN
 DEL No. BOG-1 AL No. BOG-100

FACTURA DE VENTA

No. BOG 32

Nombre: **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE**

Nit./C.C. **899.999.061-9** Tel: **3821640 ext 143**

Dirección: **Calle 21 # 5 - 74**

| FECHA FACTURA | | | FECHA VENCIMIENTO | | |
|---------------|----|----|-------------------|----|----|
| 20 | 11 | 19 | 23 | 12 | 19 |

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---------------------------------------|--|---------------------|--------------------------|
| 19 | Corresponde al cuarto pago de la orden de compra 24367, por 19 sistemas de video vigilancia Tipo 2 compuestos por: cámara, UPS, sistema de almacenamiento, poste, gabinete, corona antiescalatoria, brazo, sistema de puesta a tierra e instalación y puesta en funcionamiento. El precio incluye IVA. | \$ 21.806.277,00 | \$ 414.319.263,00 |
| 1 | Descuento incluido IVA por pago anticipado en las facturas BOG 10 y BOG 12, que permite para el cuarto pago tener un 100% facturado sobre el valor total ejecutado que es de \$850.444.803,00. | (\$ 159.185.822,00) | (\$ 159.185.822,00) |
| Valor a pagar con IVA incluido | | | \$ 255.133.441,00 |

Ver anexo descripción detalle de los componentes y valores obtenidos, y anexo con valores unitarios.

CACE PRINTER J. RODOLFO ECHAJAYA NIT. 832.002.304-8 FAX: 3471198

En caso que la presente factura sea cancelada después de su fecha de vencimiento, las partes acuerdan el pago de intereses de mora a la tasa bancaria vigente del mercado, la presente es una Factura de Venta y es un título valor ley 1231/2008. Si no se reclama en contra de su contenido dentro de los 10 días calendario siguientes a su recepción, se considera irrevocable y se da por aceptada por el comprador o solicitante del servicio.

OBSERVACIONES: _____

| | |
|-----------------|--------------------------|
| SUB-TOTAL \$ | \$ 214.397.850,00 |
| I.V.A. \$ | \$ 40.735.591,00 |
| TOTAL \$ | \$ 255.133.441,00 |

UT BOGOTÁ ALCALDÍAS
 SEGURIDAD CIUDADANA
 NIT: 901.134.817-4

[Firma]
 Firma y Sello

MERCANCIA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCIA RELACIONADA A ENTERA SATISFACCION Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA.

Nombre: _____ Fecha: _____

Cargo: _____

C.C. _____

Firma y sello del Comprador _____

EE

REPUBLICAN PARTY OF CALIFORNIA
STATE OFFICE

THE REPUBLICAN PARTY OF CALIFORNIA
IS PLEASED TO ANNOUNCE THE
NOMINATION OF
[Name] FOR
[Office]

FOR THE YEAR 1954

THE REPUBLICAN PARTY OF CALIFORNIA
IS PLEASED TO ANNOUNCE THE
NOMINATION OF
[Name] FOR
[Office]

FOR THE YEAR 1954





UT BOGOTÁ ALCALDÍAS

SEGURIDAD CIUDADANA

NIT:901134817-4
 No somos Grandes Contribuyentes
 No somos Autorretenedores
 IVA RÉGIMEN COMÚN

Actividad Económica Principal 6120/4652
 Actividad ICA 4652 Tarifa 11.04x1000

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE
 FACTURACIÓN 18762008126118
 FECHA: 2018-05-08 AUTORIZACIÓN
 DEL No. BOG-1 AL No. BOG-100

FACTURA DE VENTA

No. BOG 32

Nombre: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE
 Nit./C.C. 899.999.061-9 Tel: 3821640 ext 143
 Dirección: Calle 21 # 5 - 74

| FECHA FACTURA | | | FECHA VENCIMIENTO | | |
|---------------|----|----|-------------------|----|----|
| 20 | 11 | 19 | 23 | 12 | 19 |

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|--|--|---------------------|--------------------------|
| 19 | Corresponde al cuarto pago de la orden de compra 24367, por 19 sistemas de video vigilancia Tipo 2 compuestos por: cámara, UPS, sistema de almacenamiento, poste, gabinete, corona antiescalatoria, brazo, sistema de puesta a tierra e instalación y puesta en funcionamiento. El precio incluye IVA. | \$ 21.806.277,00 | \$ 414.319.263,00 |
| 1 | Descuento incluido IVA por pago anticipado en las facturas BOG 10 y BOG 12, que permite para el cuarto pago tener un 100% facturado sobre el valor total ejecutado que es de \$850.444.803,00. | (\$ 159.185.822,00) | (\$ 159.185.822,00) |
| Valor a pagar con IVA incluido | | | \$ 255.133.441,00 |
| Ver anexo descripción detalle de los componentes y valores obtenidos, y anexo con valores unitarios. | | | |

En caso que la presente factura sea cancelada después de su fecha de vencimiento, las partes acuerdan el pago de intereses de mora a la tasa bancaria vigente del mercado, la presente es una Factura de Venta y es un título valor ley 1231/2008. Si no se reclama en contra de su contenido dentro de los 10 días calendario siguientes a su recepción, se considera irrevocable y se da por aceptada por el comprador o solicitante del servicio.

OBSERVACIONES:

| | |
|-----------------|--------------------------|
| SUB-TOTAL \$ | \$ 214.397.850,00 |
| I.V.A. \$ | \$ 40.735.591,00 |
| TOTAL \$ | \$ 255.133.441,00 |



Firma y Sello

MERCANCIA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCIA RELACIONADA A ENTERA SATISFACCION Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA.

Nombre: _____

Fecha: _____

Cargo: _____

C.C. _____

Firma y sello del Comprador _____

ANEXO DESCRIPCIÓN DETALLE DE LOS COMPONENTES Y VALORES OBTENIDOS PARA LA FACTURA BOG 32

La siguiente es la descripción para la obtención de los valores unitarios y totales de los puntos de cámara tipo 2 que se presentan para el cuarto pago en la factura BOG 32.

El Instrumento de Agregación de Demanda para la contratación de Bienes y Servicios de Video-vigilancia ciudadana No. CCE-601-1-AG-2017, contempla 3 tipos de configuración para los puntos de cámara, cuyos componentes y precios unitarios se muestran en la tabla 1.

| PRECIOS SEGÚN TIPOLOGÍA EN COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | | | | | | |
|--|----------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Tipo 1: Sistema de punto de cámara PTZ sin infrarrojo y sin poste. | | | | | | |
| Descripción | Valor inicial Incluido IVA | Descuento 0,2% | Valor final Incluido IVA | Ajuste al peso valor antes de IVA | Ajuste al peso IVA | Ajuste al peso valor con IVA |
| Cámara PTZ tipo domo exterior PTZ sin infrarrojo y sin poste. | \$ 8.331.700,00 | \$ 16.663,40 | \$ 8.315.036,60 | \$ 6.987.426,00 | \$ 1.327.611,00 | \$ 8.315.037,00 |
| Ups | \$ 1.950.000,00 | \$ 3.900,00 | \$ 1.946.100,00 | \$ 1.635.378,00 | \$ 310.722,00 | \$ 1.946.100,00 |
| Sistema de almacenamiento | \$ 4.341.876,86 | \$ 8.683,75 | \$ 4.333.193,11 | \$ 3.641.339,00 | \$ 691.854,00 | \$ 4.333.193,00 |
| Gabinets de poste/fachada | \$ 1.570.800,00 | \$ 3.141,60 | \$ 1.567.658,40 | \$ 1.317.360,00 | \$ 250.298,00 | \$ 1.567.658,00 |
| Corona antiescalatorias | \$ 114.240,00 | \$ 228,48 | \$ 114.011,52 | \$ 95.808,00 | \$ 18.204,00 | \$ 114.012,00 |
| Brazos de soporte para cámaras | \$ 171.360,00 | \$ 342,72 | \$ 171.017,28 | \$ 143.712,00 | \$ 27.305,00 | \$ 171.017,00 |
| Sistemas de puesta a tierra | \$ 1.440.000,00 | \$ 2.880,00 | \$ 1.437.120,00 | \$ 1.207.664,00 | \$ 229.456,00 | \$ 1.437.120,00 |
| Instalación y puesta en funcionamiento | \$ 2.160.000,00 | \$ 4.320,00 | \$ 2.155.680,00 | \$ 1.811.496,00 | \$ 344.184,00 | \$ 2.155.680,00 |
| TOTAL | | | \$ 20.039.816,91 | | | \$ 20.039.817,00 |
| Tipo 2: Sistema de punto de cámara PTZ sin infrarrojo y con poste. | | | | | | |
| Descripción | Valor inicial Incluido IVA | Descuento 0,2% | Valor final Incluido IVA | Ajuste al peso valor antes de IVA | Ajuste al peso IVA | Ajuste al peso valor con IVA |
| Cámara PTZ tipo domo exterior PTZ sin infrarrojo y con poste. | \$ 8.331.700,00 | \$ 16.663,40 | \$ 8.315.036,60 | \$ 6.987.426,00 | \$ 1.327.611,00 | \$ 8.315.037,00 |
| Ups | \$ 1.950.000,00 | \$ 3.900,00 | \$ 1.946.100,00 | \$ 1.635.378,00 | \$ 310.722,00 | \$ 1.946.100,00 |
| Sistema de almacenamiento | \$ 4.341.876,86 | \$ 8.683,75 | \$ 4.333.193,11 | \$ 3.641.339,00 | \$ 691.854,00 | \$ 4.333.193,00 |
| Postas y/o soportes para fachada e instalación | \$ 1.770.000,00 | \$ 3.540,00 | \$ 1.766.460,00 | \$ 1.484.420,00 | \$ 282.040,00 | \$ 1.766.460,00 |
| Gabinets de poste/fachada | \$ 1.570.800,00 | \$ 3.141,60 | \$ 1.567.658,40 | \$ 1.317.360,00 | \$ 250.298,00 | \$ 1.567.658,00 |
| Corona antiescalatorias | \$ 114.240,00 | \$ 228,48 | \$ 114.011,52 | \$ 95.808,00 | \$ 18.204,00 | \$ 114.012,00 |
| Brazos de soporte para cámaras | \$ 171.360,00 | \$ 342,72 | \$ 171.017,28 | \$ 143.712,00 | \$ 27.305,00 | \$ 171.017,00 |
| Sistemas de puesta a tierra | \$ 1.440.000,00 | \$ 2.880,00 | \$ 1.437.120,00 | \$ 1.207.664,00 | \$ 229.456,00 | \$ 1.437.120,00 |
| Instalación y puesta en funcionamiento | \$ 2.160.000,00 | \$ 4.320,00 | \$ 2.155.680,00 | \$ 1.811.496,00 | \$ 344.184,00 | \$ 2.155.680,00 |
| TOTAL | | | \$ 21.806.276,91 | | | \$ 21.806.277,00 |
| Tipo 3: Sistema de punto de cámara fija y con poste. | | | | | | |
| Descripción | Valor inicial Incluido IVA | Descuento 0,2% | Valor final Incluido IVA | Ajuste al peso valor antes de IVA | Ajuste al peso IVA | Ajuste al peso valor con IVA |
| Cámara Fija | \$ 10.411.540,75 | \$ 20.823,08 | \$ 10.390.717,67 | \$ 8.731.696,00 | \$ 1.659.022,00 | \$ 10.390.718,00 |
| Ups | \$ 1.950.000,00 | \$ 3.900,00 | \$ 1.946.100,00 | \$ 1.635.378,00 | \$ 310.722,00 | \$ 1.946.100,00 |
| Sistema de almacenamiento | \$ 4.341.876,86 | \$ 8.683,75 | \$ 4.333.193,11 | \$ 3.641.339,00 | \$ 691.854,00 | \$ 4.333.193,00 |
| Postes y/o soportes para fachada e instalación | \$ 1.770.000,00 | \$ 3.540,00 | \$ 1.766.460,00 | \$ 1.484.420,00 | \$ 282.040,00 | \$ 1.766.460,00 |
| Gabinets de poste/fachada | \$ 1.570.800,00 | \$ 3.141,60 | \$ 1.567.658,40 | \$ 1.317.360,00 | \$ 250.298,00 | \$ 1.567.658,00 |
| Corona antiescalatorias | \$ 114.240,00 | \$ 228,48 | \$ 114.011,52 | \$ 95.808,00 | \$ 18.204,00 | \$ 114.012,00 |
| Brazos de soporte para cámaras | \$ 171.360,00 | \$ 342,72 | \$ 171.017,28 | \$ 143.712,00 | \$ 27.305,00 | \$ 171.017,00 |
| Sistemas de puesta a tierra | \$ 1.440.000,00 | \$ 2.880,00 | \$ 1.437.120,00 | \$ 1.207.664,00 | \$ 229.456,00 | \$ 1.437.120,00 |
| Instalación y puesta en funcionamiento | \$ 2.160.000,00 | \$ 4.320,00 | \$ 2.155.680,00 | \$ 1.811.496,00 | \$ 344.184,00 | \$ 2.155.680,00 |
| TOTAL | | | \$ 23.881.957,97 | | | \$ 23.881.958,00 |

Tabla 1: Precios unitarios según tipología

El Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe, generó la orden de compra 24367 con un presupuesto de \$867.224.000,00. Con el anterior presupuesto se logró la implementación de 39 puntos de cámara. De los tres sistemas de punto de cámara, el FDL Santa Fe implementó con la orden de compra, 39 puntos de cámara tipo 2.

De acuerdo a las cantidades anteriores, se obtienen los valores totales que se muestran en la tabla 2.

| CUADRO ECONÓMICO - CANTIDADES | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Item | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total Item |
| 1 | Sistema de Video-vigilancia Tipo 1: Sistema de punto de cámara PTZ sin infrarrojo y sin poste | 0 | \$ 20.039.817,00 | \$ - |
| 2 | Sistema de Video-vigilancia Tipo 2: Sistema de punto de cámara PTZ sin infrarrojo y con poste | 39 | \$ 21.806.277,00 | \$ 850.444.803,00 |
| 3 | Sistema de Video-vigilancia Tipo 3: Sistema de punto de cámara fija y con poste | 0 | \$ 23.881.958,00 | \$ - |
| Valor total a ejecutar | | | | \$ 850.444.803,00 |
| Valor Orden de Compra 24367 | | | | \$ 867.224.000,00 |
| Diferencia a favor Entidad Compradora | | | | \$ 16.779.197,00 |

Tabla 2: Valor total según cantidades por tipo de cámara a implementar.

La tabla 2 muestra el valor total a ejecutar para las cantidades por cada tipo de cámara a implementar, los cuales provienen de la tabla 1. Se observa que los 39 puntos de cámara dan un valor total de \$ 850.444.803 incluido IVA. En la misma tabla 2 se muestra que restado el valor del presupuesto, del valor total a ejecutar, el FDL Santa Fe queda con un saldo a favor de \$ 16.779.197,00.

El Instrumento de Agregación de Demanda No. CCE-601-1-AG-2017, contempla la generación de cuatro (4) facturas en total, las cuales corresponden al 25%, 15%, 30% y 30% respectivamente del valor de la orden de compra.

Al momento de generar las facturas uno (1) y dos (2), no estaban establecidas las cantidades finales por tipo de punto de cámara a implementar y por ello las facturas se realizaron en los porcentajes establecidos de 25% y 15%, contra el valor de la orden de compra (\$ 867.224.000,00). El valor de la factura 3, está dado para completar el 70% del valor final ejecutado (tabla 2) que equivale a \$595.311.362,00. Es así como se generaron las facturas con los valores que se muestran en la tabla 3.

| Factura | Porcentaje | Valor Orden de Compra | Total Factura |
|-----------------------|------------|-----------------------|--------------------------|
| BOG 10 | 25% | \$ 867.224.000,00 | \$ 216.806.000,00 |
| BOG 12 | 15% | \$ 867.224.000,00 | \$ 130.083.600,00 |
| BOG 31 | 28,65% | \$ 867.224.000,00 | \$ 248.421.762,00 |
| TOTAL FACTURAS | | | \$ 595.311.362,00 |

Tabla 3: Primera, segunda y tercera facturas realizadas

El valor del porcentaje de la factura 3, está dado respecto al valor de la orden de compra. La suma de las tres facturas corresponde al 70% del valor final ejecutado.

Para hallar el valor de la cuarta factura, se toma la diferencia entre el valor final ejecutado de \$ 850.444.803,00 y lo ya facturado \$ 595.311.362,00. Lo anterior significa que el valor de la cuarta factura incluido IVA es \$ 255.133.441,00.

Discriminando los valores para la factura 4 se tiene:

Valor factura cuatro (4) antes de IVA: \$ 214.397.850,00
Valor IVA (19%): \$ 40.735.591,00
Valor total incluido IVA: \$ 255.133.441,00

Los valores anteriores son lo que se ven reflejados en la factura BOG 32.

Dado que el FDL requiere que se vean reflejados en la factura los precios y valores individuales del punto de cámara, y teniendo en cuenta que de los 39 puntos de cámara de la localidad, ya se contabilizaron 20 puntos tipo 2 en la factura 3, se tienen para la factura 4, los 19 puntos restantes tipo 2, que dan un valor individual y total incluido IVA de:

Valor unitario incluido IVA para punto de cámara tipo 2: \$ 21.806.277,00
Cantidad de puntos de cámara tipo 2 en factura BOG 32: 19
Valor total incluido IVA para 19 puntos de cámara tipo 2: \$414.319.263,00

Como se puede observar, el valor total para los 19 puntos tipo 2 (\$414.319.263), supera el valor que debe tener la factura 4 (\$255.133.441). Lo anterior se debe a que el valor unitario del punto de cámara, contempla parte de los pagos realizado en la factura BOG 10 y el pago realizado en la factura BOG 12, que tienen un valor total incluido IVA de \$216.806.000 y \$ 130.083.600,00 respectivamente (tabla 3).

De acuerdo a lo anterior, para obtener el valor de la factura 4, se coloca en la factura BOG 32 un ítem que contempla el descuento por pago anticipado de la factura BOG 10 y BOG 12. El valor del descuento es la diferencia entre el valor total con IVA para los 19 puntos (\$414.319.263,00) y el valor que debe tener la factura 4 (\$255.133.441,00), lo cual nos da un valor de descuento de \$ 159.185.822,00.

Los valores obtenidos en el análisis anterior, son los que se consignan en la factura BOG 32.

Firma en constancia de lo anterior:



Eder Yesid Fernández S.

Coordinador Proyecto

UT BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA

| ANEXO PUNTOS DE CÁMARA CON VALORES UNITARIOS | | | | | | | |
|--|---|--|------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| ITEM | Descripción del Punto | CARACTERÍSTICAS | CANT | VR UNITARIO | IMPUESTOS | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL DEL PUNTO |
| 1 | 1 AL22 TV 6 ESTE CL 9B Tipo 2 | Cámara BOSCH AUTODOME IP 5000i, serial 404479482026014027, Placa SDSCJ 0000006494. | 1 | \$ 6.987.426 | \$ 1.327.611 | \$ 8.315.037 | \$ 21.806.277 |
| 2 | | UPS CDP UPO11 - 1 (AX), serial 180811-0520222, Placa SDSCJ 0000006678. | 1 | \$ 1.635.378 | \$ 310.722 | \$ 1.946.100 | |
| 3 | | Gabinete, Placa SDSCJ 0000007046. | 1 | \$ 1.317.360 | \$ 250.298 | \$ 1.567.658 | |
| 4 | | Poste de 14 metros, Placa SDSCJ 0000007414. | 1 | \$ 1.484.420 | \$ 282.040 | \$ 1.766.460 | |
| 5 | | Instalación y puesta en funcionamiento | 1 | \$ 1.811.496 | \$ 344.184 | \$ 2.155.680 | |
| 6 | | Sistema de almacenamiento | 1 | \$ 3.641.339 | \$ 691.854 | \$ 4.333.193 | |
| 7 | | Coronas antiescalatorias | 1 | \$ 95.808 | \$ 18.204 | \$ 114.012 | |
| 8 | | Brazos soporte para cámaras 1,5 m ó 2 m | 1 | \$ 143.712 | \$ 27.305 | \$ 171.017 | |
| 9 | | Sistema de puesta a tierra | 1 | \$ 1.207.664 | \$ 229.456 | \$ 1.437.120 | |
| 1 | 2 AL23 CL 10 KR 1 BIS Tipo 2 | Cámara BOSCH AUTODOME IP 5000i, serial 404479482026018013, Placa SDSCJ 0000006490. | 1 | \$ 6.987.426 | \$ 1.327.611 | \$ 8.315.037 | \$ 21.806.277 |
| 2 | | UPS CDP UPO11 - 1 (AX), serial 180811-0520389, Placa SDSCJ 0000006674. | 1 | \$ 1.635.378 | \$ 310.722 | \$ 1.946.100 | |
| 3 | | Gabinete, Placa SDSCJ 0000007042. | 1 | \$ 1.317.360 | \$ 250.298 | \$ 1.567.658 | |
| 4 | | Poste de 14 metros, Placa SDSCJ 0000007410. | 1 | \$ 1.484.420 | \$ 282.040 | \$ 1.766.460 | |
| 5 | | Instalación y puesta en funcionamiento | 1 | \$ 1.811.496 | \$ 344.184 | \$ 2.155.680 | |
| 6 | | Sistema de almacenamiento | 1 | \$ 3.641.339 | \$ 691.854 | \$ 4.333.193 | |
| 7 | | Coronas antiescalatorias | 1 | \$ 95.808 | \$ 18.204 | \$ 114.012 | |
| 8 | | Brazos soporte para cámaras 1,5 m ó 2 m | 1 | \$ 143.712 | \$ 27.305 | \$ 171.017 | |
| 9 | | Sistema de puesta a tierra | 1 | \$ 1.207.664 | \$ 229.456 | \$ 1.437.120 | |
| 1 | 3 AL25 KR 11A CL 1 Tipo 2 | Cámara BOSCH AUTODOME IP 5000i, serial 404479482026014017, Placa SDSCJ 0000006491. | 1 | \$ 6.987.426 | \$ 1.327.611 | \$ 8.315.037 | \$ 21.806.277 |
| 2 | | UPS CDP UPO11 - 1 (AX), serial 180811-0520386, Placa SDSCJ 0000006675. | 1 | \$ 1.635.378 | \$ 310.722 | \$ 1.946.100 | |
| 3 | | Gabinete, Placa SDSCJ 0000007043. | 1 | \$ 1.317.360 | \$ 250.298 | \$ 1.567.658 | |
| 4 | | Poste de 14 metros, Placa SDSCJ 0000007411. | 1 | \$ 1.484.420 | \$ 282.040 | \$ 1.766.460 | |
| 5 | | Instalación y puesta en funcionamiento | 1 | \$ 1.811.496 | \$ 344.184 | \$ 2.155.680 | |
| 6 | | Sistema de almacenamiento | 1 | \$ 3.641.339 | \$ 691.854 | \$ 4.333.193 | |
| 7 | | Coronas antiescalatorias | 1 | \$ 95.808 | \$ 18.204 | \$ 114.012 | |
| 8 | | Brazos soporte para cámaras 1,5 m ó 2 m | 1 | \$ 143.712 | \$ 27.305 | \$ 171.017 | |
| 9 | | Sistema de puesta a tierra | 1 | \$ 1.207.664 | \$ 229.456 | \$ 1.437.120 | |
| 1 | 4 AL355 CL 6C KR 3 ESTE Tipo 2 | Cámara BOSCH AUTODOME IP 5000i, serial 404479482026014018, Placa SDSCJ 0000006483. | 1 | \$ 6.987.426 | \$ 1.327.611 | \$ 8.315.037 | \$ 21.806.277 |
| 2 | | UPS CDP UPO11 - 1 (AX), serial 180811-0520373, Placa SDSCJ 0000006667. | 1 | \$ 1.635.378 | \$ 310.722 | \$ 1.946.100 | |
| 3 | | Gabinete, Placa SDSCJ 0000007035. | 1 | \$ 1.317.360 | \$ 250.298 | \$ 1.567.658 | |
| 4 | | Poste de 14 metros, Placa SDSCJ 0000007403. | 1 | \$ 1.484.420 | \$ 282.040 | \$ 1.766.460 | |
| 5 | | Instalación y puesta en funcionamiento | 1 | \$ 1.811.496 | \$ 344.184 | \$ 2.155.680 | |
| 6 | | Sistema de almacenamiento | 1 | \$ 3.641.339 | \$ 691.854 | \$ 4.333.193 | |
| 7 | | Coronas antiescalatorias | 1 | \$ 95.808 | \$ 18.204 | \$ 114.012 | |
| 8 | | Brazos soporte para cámaras 1,5 m ó 2 m | 1 | \$ 143.712 | \$ 27.305 | \$ 171.017 | |
| 9 | | Sistema de puesta a tierra | 1 | \$ 1.207.664 | \$ 229.456 | \$ 1.437.120 | |
| 1 | 5 AL743 KR 5B ESTE CL 6 Tipo 2 | Cámara BOSCH AUTODOME IP 5000i, serial 404479482026014013, Placa SDSCJ 0000006484. | 1 | \$ 6.987.426 | \$ 1.327.611 | \$ 8.315.037 | \$ 21.806.277 |
| 2 | | UPS CDP UPO11 - 1 (AX), serial 180811-0520385, Placa SDSCJ 0000006668. | 1 | \$ 1.635.378 | \$ 310.722 | \$ 1.946.100 | |
| 3 | | Gabinete, Placa SDSCJ 0000007036. | 1 | \$ 1.317.360 | \$ 250.298 | \$ 1.567.658 | |
| 4 | | Poste de 14 metros, Placa SDSCJ 0000007404. | 1 | \$ 1.484.420 | \$ 282.040 | \$ 1.766.460 | |
| 5 | | Instalación y puesta en funcionamiento | 1 | \$ 1.811.496 | \$ 344.184 | \$ 2.155.680 | |
| 6 | | Sistema de almacenamiento | 1 | \$ 3.641.339 | \$ 691.854 | \$ 4.333.193 | |
| 7 | | Coronas antiescalatorias | 1 | \$ 95.808 | \$ 18.204 | \$ 114.012 | |
| 8 | | Brazos soporte para cámaras 1,5 m ó 2 m | 1 | \$ 143.712 | \$ 27.305 | \$ 171.017 | |
| 9 | | Sistema de puesta a tierra | 1 | \$ 1.207.664 | \$ 229.456 | \$ 1.437.120 | |
| 1 | 6 AL746 CL 1 KR 7B ESTE Tipo 2 | Cámara BOSCH AUTODOME IP 5000i, serial 404479482026014010, Placa SDSCJ 0000006495. | 1 | \$ 6.987.426 | \$ 1.327.611 | \$ 8.315.037 | \$ 21.806.277 |
| 2 | | UPS CDP UPO11 - 1 (AX), serial 180811-0520219, Placa SDSCJ 0000006679. | 1 | \$ 1.635.378 | \$ 310.722 | \$ 1.946.100 | |
| 3 | | Gabinete, Placa SDSCJ 0000007047. | 1 | \$ 1.317.360 | \$ 250.298 | \$ 1.567.658 | |
| 4 | | Poste de 14 metros, Placa SDSCJ 0000007415. | 1 | \$ 1.484.420 | \$ 282.040 | \$ 1.766.460 | |
| 5 | | Instalación y puesta en funcionamiento | 1 | \$ 1.811.496 | \$ 344.184 | \$ 2.155.680 | |
| 6 | | Sistema de almacenamiento | 1 | \$ 3.641.339 | \$ 691.854 | \$ 4.333.193 | |
| 7 | | Coronas antiescalatorias | 1 | \$ 95.808 | \$ 18.204 | \$ 114.012 | |
| 8 | | Brazos soporte para cámaras 1,5 m ó 2 m | 1 | \$ 143.712 | \$ 27.305 | \$ 171.017 | |
| 9 | | Sistema de puesta a tierra | 1 | \$ 1.207.664 | \$ 229.456 | \$ 1.437.120 | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | 7 AL748 DG 4 KR 6B ESTE Tipo 2 | Cámara BOSCH AUTODOME IP 5000i, serial 404479482027014016, Placa SDSCJ 0000006485. | 1 | \$ 6.987.426 | \$ 1.327.611 | \$ 8.315.037 | \$ 21.806.277 |
| 2 | | UPS CDP UPO11 - 1 (AX), serial 180811-0520368, Placa SDSCJ 0000006669. | 1 | \$ 1.635.378 | \$ 310.722 | \$ 1.946.100 | |
| 3 | | Gabinete, Placa SDSCJ 0000007037. | 1 | \$ 1.317.360 | \$ 250.298 | \$ 1.567.658 | |
| 4 | | Poste de 14 metros, Placa SDSCJ 0000007405. | 1 | \$ 1.484.420 | \$ 282.040 | \$ 1.766.460 | |
| 5 | | Instalación y puesta en funcionamiento | 1 | \$ 1.811.496 | \$ 344.184 | \$ 2.155.680 | |
| 6 | | Sistema de almacenamiento | 1 | \$ 3.641.339 | \$ 691.854 | \$ 4.333.193 | |
| 7 | | Coronas antiescalatorias | 1 | \$ 95.808 | \$ 18.204 | \$ 114.012 | |
| 8 | | Brazos soporte para cámaras 1,5 m ó 2 m | 1 | \$ 143.712 | \$ 27.305 | \$ 171.017 | |
| 9 | | Sistema de puesta a tierra | 1 | \$ 1.207.664 | \$ 229.456 | \$ 1.437.120 | |
| 1 | 8 AL750 KR 5 ESTE CL 1A Tipo 2 | Cámara BOSCH AUTODOME IP 5000i, serial 404479482026014012, Placa SDSCJ 0000006496. | 1 | \$ 6.987.426 | \$ 1.327.611 | \$ 8.315.037 | \$ 21.806.277 |
| 2 | | UPS CDP UPO11 - 1 (AX), serial 180811-0520224, Placa SDSCJ 0000006680. | 1 | \$ 1.635.378 | \$ 310.722 | \$ 1.946.100 | |
| 3 | | Gabinete, Placa SDSCJ 0000007048. | 1 | \$ 1.317.360 | \$ 250.298 | \$ 1.567.658 | |
| 4 | | Poste de 14 metros, Placa SDSCJ 0000007416. | 1 | \$ 1.484.420 | \$ 282.040 | \$ 1.766.460 | |
| 5 | | Instalación y puesta en funcionamiento | 1 | \$ 1.811.496 | \$ 344.184 | \$ 2.155.680 | |
| 6 | | Sistema de almacenamiento | 1 | \$ 3.641.339 | \$ 691.854 | \$ 4.333.193 | |
| 7 | | Coronas antiescalatorias | 1 | \$ 95.808 | \$ 18.204 | \$ 114.012 | |
| 8 | | Brazos soporte para cámaras 1,5 m ó 2 m | 1 | \$ 143.712 | \$ 27.305 | \$ 171.017 | |
| 9 | | Sistema de puesta a tierra | 1 | \$ 1.207.664 | \$ 229.456 | \$ 1.437.120 | |
| 1 | 9 AL757 KR 3 CL 1B Tipo 2 | Cámara BOSCH AUTODOME IP 5000i, serial 404479482026014025, Placa SDSCJ 0000006504. | 1 | \$ 6.987.426 | \$ 1.327.611 | \$ 8.315.037 | \$ 21.806.277 |
| 2 | | UPS CDP UPO11 - 1 (AX), serial 180811-0520382, Placa SDSCJ 0000006688. | 1 | \$ 1.635.378 | \$ 310.722 | \$ 1.946.100 | |
| 3 | | Gabinete, Placa SDSCJ 0000007056. | 1 | \$ 1.317.360 | \$ 250.298 | \$ 1.567.658 | |
| 4 | | Poste de 14 metros, Placa SDSCJ 0000007424. | 1 | \$ 1.484.420 | \$ 282.040 | \$ 1.766.460 | |
| 5 | | Instalación y puesta en funcionamiento | 1 | \$ 1.811.496 | \$ 344.184 | \$ 2.155.680 | |
| 6 | | Sistema de almacenamiento | 1 | \$ 3.641.339 | \$ 691.854 | \$ 4.333.193 | |
| 7 | | Coronas antiescalatorias | 1 | \$ 95.808 | \$ 18.204 | \$ 114.012 | |
| 8 | | Brazos soporte para cámaras 1,5 m ó 2 m | 1 | \$ 143.712 | \$ 27.305 | \$ 171.017 | |
| 9 | | Sistema de puesta a tierra | 1 | \$ 1.207.664 | \$ 229.456 | \$ 1.437.120 | |
| 1 | 10 AL783 KR 2 CL 33 Tipo 2 | Cámara BOSCH AUTODOME IP 5000i, serial 404479482027014022, Placa SDSCJ 0000006505. | 1 | \$ 6.987.426 | \$ 1.327.611 | \$ 8.315.037 | \$ 21.806.277 |
| 2 | | UPS CDP UPO11 - 1 (AX), serial 180811-0520365, Placa SDSCJ 0000006689. | 1 | \$ 1.635.378 | \$ 310.722 | \$ 1.946.100 | |
| 3 | | Gabinete, Placa SDSCJ 0000007057. | 1 | \$ 1.317.360 | \$ 250.298 | \$ 1.567.658 | |
| 4 | | Poste de 14 metros, Placa SDSCJ 0000007425. | 1 | \$ 1.484.420 | \$ 282.040 | \$ 1.766.460 | |
| 5 | | Instalación y puesta en funcionamiento | 1 | \$ 1.811.496 | \$ 344.184 | \$ 2.155.680 | |
| 6 | | Sistema de almacenamiento | 1 | \$ 3.641.339 | \$ 691.854 | \$ 4.333.193 | |
| 7 | | Coronas antiescalatorias | 1 | \$ 95.808 | \$ 18.204 | \$ 114.012 | |
| 8 | | Brazos soporte para cámaras 1,5 m ó 2 m | 1 | \$ 143.712 | \$ 27.305 | \$ 171.017 | |
| 9 | | Sistema de puesta a tierra | 1 | \$ 1.207.664 | \$ 229.456 | \$ 1.437.120 | |
| 1 | 11 AL785 KR 4 CL 2B Tipo 2 | Cámara BOSCH AUTODOME IP 5000i, serial 404479482027014004, Placa SDSCJ 0000006488. | 1 | \$ 6.987.426 | \$ 1.327.611 | \$ 8.315.037 | \$ 21.806.277 |
| 2 | | UPS CDP UPO11 - 1 (AX), serial 180811-0520381, Placa SDSCJ 0000006672. | 1 | \$ 1.635.378 | \$ 310.722 | \$ 1.946.100 | |
| 3 | | Gabinete, Placa SDSCJ 0000007040. | 1 | \$ 1.317.360 | \$ 250.298 | \$ 1.567.658 | |
| 4 | | Poste de 14 metros, Placa SDSCJ 0000007408. | 1 | \$ 1.484.420 | \$ 282.040 | \$ 1.766.460 | |
| 5 | | Instalación y puesta en funcionamiento | 1 | \$ 1.811.496 | \$ 344.184 | \$ 2.155.680 | |
| 6 | | Sistema de almacenamiento | 1 | \$ 3.641.339 | \$ 691.854 | \$ 4.333.193 | |
| 7 | | Coronas antiescalatorias | 1 | \$ 95.808 | \$ 18.204 | \$ 114.012 | |
| 8 | | Brazos soporte para cámaras 1,5 m ó 2 m | 1 | \$ 143.712 | \$ 27.305 | \$ 171.017 | |
| 9 | | Sistema de puesta a tierra | 1 | \$ 1.207.664 | \$ 229.456 | \$ 1.437.120 | |
| 1 | 12 CCEL04_008 CL 3 BIS KR 8 ESTE Tipo 2 | Cámara BOSCH AUTODOME IP 5000i, serial 404479482027014015, Placa SDSCJ 0000006499. | 1 | \$ 6.987.426 | \$ 1.327.611 | \$ 8.315.037 | \$ 21.806.277 |
| 2 | | UPS CDP UPO11 - 1 (AX), serial 180811-0520230, Placa SDSCJ 0000006683. | 1 | \$ 1.635.378 | \$ 310.722 | \$ 1.946.100 | |
| 3 | | Gabinete, Placa SDSCJ 0000007051. | 1 | \$ 1.317.360 | \$ 250.298 | \$ 1.567.658 | |
| 4 | | Poste de 14 metros, Placa SDSCJ 0000007419. | 1 | \$ 1.484.420 | \$ 282.040 | \$ 1.766.460 | |
| 5 | | Instalación y puesta en funcionamiento | 1 | \$ 1.811.496 | \$ 344.184 | \$ 2.155.680 | |
| 6 | | Sistema de almacenamiento | 1 | \$ 3.641.339 | \$ 691.854 | \$ 4.333.193 | |
| 7 | | Coronas antiescalatorias | 1 | \$ 95.808 | \$ 18.204 | \$ 114.012 | |
| 8 | | Brazos soporte para cámaras 1,5 m ó 2 m | 1 | \$ 143.712 | \$ 27.305 | \$ 171.017 | |
| 9 | | Sistema de puesta a tierra | 1 | \$ 1.207.664 | \$ 229.456 | \$ 1.437.120 | |


| | | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | 13 CCEL04_009 DG 3B KR 2 ESTE Tipo 2 | Cámara BOSCH AUTODOME IP 5000i, serial 404479482027014007, Placa SDSCJ 0000006500. | 1 | \$ 6.987.426 | \$ 1.327.611 | \$ 8.315.037 | \$ 21.806.277 |
| 2 | | UPS CDP UPO11 - 1 (AX), serial 180811-0520236, Placa SDSCJ 0000006684. | 1 | \$ 1.635.378 | \$ 310.722 | \$ 1.946.100 | |
| 3 | | Gabinete, Placa SDSCJ 0000007052. | 1 | \$ 1.317.360 | \$ 250.298 | \$ 1.567.658 | |
| 4 | | Poste de 14 metros, Placa SDSCJ 0000007420. | 1 | \$ 1.484.420 | \$ 282.040 | \$ 1.766.460 | |
| 5 | | Instalación y puesta en funcionamiento | 1 | \$ 1.811.496 | \$ 344.184 | \$ 2.155.680 | |
| 6 | | Sistema de almacenamiento | 1 | \$ 3.641.339 | \$ 691.854 | \$ 4.333.193 | |
| 7 | | Coronas antiescalatorias | 1 | \$ 95.808 | \$ 18.204 | \$ 114.012 | |
| 8 | | Brazos soporte para cámaras 1,5 m ó 2 m | 1 | \$ 143.712 | \$ 27.305 | \$ 171.017 | |
| 9 | | Sistema de puesta a tierra | 1 | \$ 1.207.664 | \$ 229.456 | \$ 1.437.120 | |
| 1 | 14 CCEL04_016 KR 7 ESTE CL 5 Tipo 2 | Cámara BOSCH AUTODOME IP 5000i, serial 404479482026014026, Placa SDSCJ 0000006498. | 1 | \$ 6.987.426 | \$ 1.327.611 | \$ 8.315.037 | \$ 21.806.277 |
| 2 | | UPS CDP UPO11 - 1 (AX), serial 180811-0520233, Placa SDSCJ 0000006682. | 1 | \$ 1.635.378 | \$ 310.722 | \$ 1.946.100 | |
| 3 | | Gabinete, Placa SDSCJ 0000007050. | 1 | \$ 1.317.360 | \$ 250.298 | \$ 1.567.658 | |
| 4 | | Poste de 14 metros, Placa SDSCJ 0000007418. | 1 | \$ 1.484.420 | \$ 282.040 | \$ 1.766.460 | |
| 5 | | Instalación y puesta en funcionamiento | 1 | \$ 1.811.496 | \$ 344.184 | \$ 2.155.680 | |
| 6 | | Sistema de almacenamiento | 1 | \$ 3.641.339 | \$ 691.854 | \$ 4.333.193 | |
| 7 | | Coronas antiescalatorias | 1 | \$ 95.808 | \$ 18.204 | \$ 114.012 | |
| 8 | | Brazos soporte para cámaras 1,5 m ó 2 m | 1 | \$ 143.712 | \$ 27.305 | \$ 171.017 | |
| 9 | | Sistema de puesta a tierra | 1 | \$ 1.207.664 | \$ 229.456 | \$ 1.437.120 | |
| 1 | 15 CCEL04_018 CL 32 KR 1 ESTE Tipo 2 | Cámara BOSCH AUTODOME IP 5000i, serial 404479482026014008, Placa SDSCJ 0000006507. | 1 | \$ 6.987.426 | \$ 1.327.611 | \$ 8.315.037 | \$ 21.806.277 |
| 2 | | UPS CDP UPO11 - 1 (AX), serial 180811-0520379, Placa SDSCJ 0000006691. | 1 | \$ 1.635.378 | \$ 310.722 | \$ 1.946.100 | |
| 3 | | Gabinete, Placa SDSCJ 0000007059. | 1 | \$ 1.317.360 | \$ 250.298 | \$ 1.567.658 | |
| 4 | | Poste de 14 metros, Placa SDSCJ 0000007427. | 1 | \$ 1.484.420 | \$ 282.040 | \$ 1.766.460 | |
| 5 | | Instalación y puesta en funcionamiento | 1 | \$ 1.811.496 | \$ 344.184 | \$ 2.155.680 | |
| 6 | | Sistema de almacenamiento | 1 | \$ 3.641.339 | \$ 691.854 | \$ 4.333.193 | |
| 7 | | Coronas antiescalatorias | 1 | \$ 95.808 | \$ 18.204 | \$ 114.012 | |
| 8 | | Brazos soporte para cámaras 1,5 m ó 2 m | 1 | \$ 143.712 | \$ 27.305 | \$ 171.017 | |
| 9 | | Sistema de puesta a tierra | 1 | \$ 1.207.664 | \$ 229.456 | \$ 1.437.120 | |
| 1 | 16 CCEL04_023 CL 6D BIS A KR 4 ESTE Tipo 2 | Cámara BOSCH AUTODOME IP 5000i, serial 404479485312018007, Placa SDSCJ 0000006514. | 1 | \$ 6.987.426 | \$ 1.327.611 | \$ 8.315.037 | \$ 21.806.277 |
| 2 | | UPS CDP UPO11 - 1 (AX), serial 180811-0520126, Placa SDSCJ 0000006698. | 1 | \$ 1.635.378 | \$ 310.722 | \$ 1.946.100 | |
| 3 | | Gabinete, Placa SDSCJ 0000007066. | 1 | \$ 1.317.360 | \$ 250.298 | \$ 1.567.658 | |
| 4 | | Poste de 14 metros, Placa SDSCJ 0000007434. | 1 | \$ 1.484.420 | \$ 282.040 | \$ 1.766.460 | |
| 5 | | Instalación y puesta en funcionamiento | 1 | \$ 1.811.496 | \$ 344.184 | \$ 2.155.680 | |
| 6 | | Sistema de almacenamiento | 1 | \$ 3.641.339 | \$ 691.854 | \$ 4.333.193 | |
| 7 | | Coronas antiescalatorias | 1 | \$ 95.808 | \$ 18.204 | \$ 114.012 | |
| 8 | | Brazos soporte para cámaras 1,5 m ó 2 m | 1 | \$ 143.712 | \$ 27.305 | \$ 171.017 | |
| 9 | | Sistema de puesta a tierra | 1 | \$ 1.207.664 | \$ 229.456 | \$ 1.437.120 | |
| 1 | 17 CCEL04_028 KR 6A ESTE CL 5 Tipo 2 | Cámara BOSCH AUTODOME IP 5000i, serial 404479485312014166, Placa SDSCJ 0000006516. | 1 | \$ 6.987.426 | \$ 1.327.611 | \$ 8.315.037 | \$ 21.806.277 |
| 2 | | UPS CDP UPO11 - 1 (AX), serial 180811-0520136, Placa SDSCJ 0000006700. | 1 | \$ 1.635.378 | \$ 310.722 | \$ 1.946.100 | |
| 3 | | Gabinete, Placa SDSCJ 0000007068. | 1 | \$ 1.317.360 | \$ 250.298 | \$ 1.567.658 | |
| 4 | | Poste de 14 metros, Placa SDSCJ 0000007436. | 1 | \$ 1.484.420 | \$ 282.040 | \$ 1.766.460 | |
| 5 | | Instalación y puesta en funcionamiento | 1 | \$ 1.811.496 | \$ 344.184 | \$ 2.155.680 | |
| 6 | | Sistema de almacenamiento | 1 | \$ 3.641.339 | \$ 691.854 | \$ 4.333.193 | |
| 7 | | Coronas antiescalatorias | 1 | \$ 95.808 | \$ 18.204 | \$ 114.012 | |
| 8 | | Brazos soporte para cámaras 1,5 m ó 2 m | 1 | \$ 143.712 | \$ 27.305 | \$ 171.017 | |
| 9 | | Sistema de puesta a tierra | 1 | \$ 1.207.664 | \$ 229.456 | \$ 1.437.120 | |
| 1 | 18 CCEL04_034 KR 9 ESTE CL 2C Tipo 2 | Cámara BOSCH AUTODOME IP 5000i, serial 404479485312014173, Placa SDSCJ 0000006515. | 1 | \$ 6.987.426 | \$ 1.327.611 | \$ 8.315.037 | \$ 21.806.277 |
| 2 | | UPS CDP UPO11 - 1 (AX), serial 180811-0520128, Placa SDSCJ 0000006699. | 1 | \$ 1.635.378 | \$ 310.722 | \$ 1.946.100 | |
| 3 | | Gabinete, Placa SDSCJ 0000007067. | 1 | \$ 1.317.360 | \$ 250.298 | \$ 1.567.658 | |
| 4 | | Poste de 14 metros, Placa SDSCJ 0000007435. | 1 | \$ 1.484.420 | \$ 282.040 | \$ 1.766.460 | |
| 5 | | Instalación y puesta en funcionamiento | 1 | \$ 1.811.496 | \$ 344.184 | \$ 2.155.680 | |
| 6 | | Sistema de almacenamiento | 1 | \$ 3.641.339 | \$ 691.854 | \$ 4.333.193 | |
| 7 | | Coronas antiescalatorias | 1 | \$ 95.808 | \$ 18.204 | \$ 114.012 | |
| 8 | | Brazos soporte para cámaras 1,5 m ó 2 m | 1 | \$ 143.712 | \$ 27.305 | \$ 171.017 | |
| 9 | | Sistema de puesta a tierra | 1 | \$ 1.207.664 | \$ 229.456 | \$ 1.437.120 | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | 19 CVID21634 KR 13A CL 24B Tipo 2 | Cámara BOSCH AUTODOME IP 5000i, serial 404479485424015010, Placa SDSCJ 0000006489. | 1 | \$ 6.987.426 | \$ 1.327.611 | \$ 8.315.037 | \$ 21.806.277 |
| 2 | | UPS CDP UPO11 - 1 (AX), serial 180811-0520380, Placa SDSCJ 0000006673. | 1 | \$ 1.635.378 | \$ 310.722 | \$ 1.946.100 | |
| 3 | | Gabinete, Placa SDSCJ 0000007041. | 1 | \$ 1.317.360 | \$ 250.298 | \$ 1.567.658 | |
| 4 | | Poste de 14 metros, Placa SDSCJ 0000007409. | 1 | \$ 1.484.420 | \$ 282.040 | \$ 1.766.460 | |
| 5 | | Instalación y puesta en funcionamiento | 1 | \$ 1.811.496 | \$ 344.184 | \$ 2.155.680 | |
| 6 | | Sistema de almacenamiento | 1 | \$ 3.641.339 | \$ 691.854 | \$ 4.333.193 | |
| 7 | | Coronas antiescalatorias | 1 | \$ 95.808 | \$ 18.204 | \$ 114.012 | |
| 8 | | Brazos soporte para cámaras 1,5 m ó 2 m | 1 | \$ 143.712 | \$ 27.305 | \$ 171.017 | |
| 9 | | Sistema de puesta a tierra | 1 | \$ 1.207.664 | \$ 229.456 | \$ 1.437.120 | |
| 1 | 20 CVID21653 KR 3A CL 30 Tipo 2 | Cámara BOSCH AUTODOME IP 5000i, serial 404479482026014011, Placa SDSCJ 0000006481. | 1 | \$ 6.987.426 | \$ 1.327.611 | \$ 8.315.037 | \$ 21.806.277 |
| 2 | | UPS CDP UPO11 - 1 (AX), serial 180811-0520374, Placa SDSCJ 0000006665. | 1 | \$ 1.635.378 | \$ 310.722 | \$ 1.946.100 | |
| 3 | | Gabinete, Placa SDSCJ 0000007033. | 1 | \$ 1.317.360 | \$ 250.298 | \$ 1.567.658 | |
| 4 | | Poste de 14 metros, Placa SDSCJ 0000007401. | 1 | \$ 1.484.420 | \$ 282.040 | \$ 1.766.460 | |
| 5 | | Instalación y puesta en funcionamiento | 1 | \$ 1.811.496 | \$ 344.184 | \$ 2.155.680 | |
| 6 | | Sistema de almacenamiento | 1 | \$ 3.641.339 | \$ 691.854 | \$ 4.333.193 | |
| 7 | | Coronas antiescalatorias | 1 | \$ 95.808 | \$ 18.204 | \$ 114.012 | |
| 8 | | Brazos soporte para cámaras 1,5 m ó 2 m | 1 | \$ 143.712 | \$ 27.305 | \$ 171.017 | |
| 9 | | Sistema de puesta a tierra | 1 | \$ 1.207.664 | \$ 229.456 | \$ 1.437.120 | |
| 1 | 21 AL26 KR 4 CL 1C Tipo 2 | Cámara BOSCH AUTODOME IP 5000i, serial 404479485308018159, Placa SDSCJ 0000006511. | 1 | \$ 6.987.426 | \$ 1.327.611 | \$ 8.315.037 | \$ 21.806.277 |
| 2 | | UPS CDP UPO11 - 1 (AX), serial 180811-0520362, Placa SDSCJ 0000006695. | 1 | \$ 1.635.378 | \$ 310.722 | \$ 1.946.100 | |
| 3 | | Gabinete, Placa SDSCJ 0000007063. | 1 | \$ 1.317.360 | \$ 250.298 | \$ 1.567.658 | |
| 4 | | Poste de 14 metros, Placa SDSCJ 0000007431. | 1 | \$ 1.484.420 | \$ 282.040 | \$ 1.766.460 | |
| 5 | | Instalación y puesta en funcionamiento | 1 | \$ 1.811.496 | \$ 344.184 | \$ 2.155.680 | |
| 6 | | Sistema de almacenamiento | 1 | \$ 3.641.339 | \$ 691.854 | \$ 4.333.193 | |
| 7 | | Coronas antiescalatorias | 1 | \$ 95.808 | \$ 18.204 | \$ 114.012 | |
| 8 | | Brazos soporte para cámaras 1,5 m ó 2 m | 1 | \$ 143.712 | \$ 27.305 | \$ 171.017 | |
| 9 | | Sistema de puesta a tierra | 1 | \$ 1.207.664 | \$ 229.456 | \$ 1.437.120 | |
| 1 | 22 AL28 KR 3 CL 23 Tipo 2 | Cámara BOSCH AUTODOME IP 5000i, serial 404479482027014028, Placa SDSCJ 0000006492. | 1 | \$ 6.987.426 | \$ 1.327.611 | \$ 8.315.037 | \$ 21.806.277 |
| 2 | | UPS CDP UPO11 - 1 (AX), serial 180811-0520391, Placa SDSCJ 0000006676. | 1 | \$ 1.635.378 | \$ 310.722 | \$ 1.946.100 | |
| 3 | | Gabinete, Placa SDSCJ 0000007044. | 1 | \$ 1.317.360 | \$ 250.298 | \$ 1.567.658 | |
| 4 | | Poste de 14 metros, Placa SDSCJ 0000007412. | 1 | \$ 1.484.420 | \$ 282.040 | \$ 1.766.460 | |
| 5 | | Instalación y puesta en funcionamiento | 1 | \$ 1.811.496 | \$ 344.184 | \$ 2.155.680 | |
| 6 | | Sistema de almacenamiento | 1 | \$ 3.641.339 | \$ 691.854 | \$ 4.333.193 | |
| 7 | | Coronas antiescalatorias | 1 | \$ 95.808 | \$ 18.204 | \$ 114.012 | |
| 8 | | Brazos soporte para cámaras 1,5 m ó 2 m | 1 | \$ 143.712 | \$ 27.305 | \$ 171.017 | |
| 9 | | Sistema de puesta a tierra | 1 | \$ 1.207.664 | \$ 229.456 | \$ 1.437.120 | |
| 1 | 23 AL756 CL 2 BIS KR 2 Tipo 2 | Cámara BOSCH AUTODOME IP 5000i, serial 404479482026018012, Placa SDSCJ 0000006510. | 1 | \$ 6.987.426 | \$ 1.327.611 | \$ 8.315.037 | \$ 21.806.277 |
| 2 | | UPS CDP UPO11 - 1 (AX), serial 180811-0520377, Placa SDSCJ 0000006694. | 1 | \$ 1.635.378 | \$ 310.722 | \$ 1.946.100 | |
| 3 | | Gabinete, Placa SDSCJ 0000007062. | 1 | \$ 1.317.360 | \$ 250.298 | \$ 1.567.658 | |
| 4 | | Poste de 14 metros, Placa SDSCJ 0000007430. | 1 | \$ 1.484.420 | \$ 282.040 | \$ 1.766.460 | |
| 5 | | Instalación y puesta en funcionamiento | 1 | \$ 1.811.496 | \$ 344.184 | \$ 2.155.680 | |
| 6 | | Sistema de almacenamiento | 1 | \$ 3.641.339 | \$ 691.854 | \$ 4.333.193 | |
| 7 | | Coronas antiescalatorias | 1 | \$ 95.808 | \$ 18.204 | \$ 114.012 | |
| 8 | | Brazos soporte para cámaras 1,5 m ó 2 m | 1 | \$ 143.712 | \$ 27.305 | \$ 171.017 | |
| 9 | | Sistema de puesta a tierra | 1 | \$ 1.207.664 | \$ 229.456 | \$ 1.437.120 | |
| 1 | 24 AL780 KR 4 CL 20 Tipo 2 | Cámara BOSCH AUTODOME IP 5000i, serial 404479482026014016, Placa SDSCJ 0000006493. | 1 | \$ 6.987.426 | \$ 1.327.611 | \$ 8.315.037 | \$ 21.806.277 |
| 2 | | UPS CDP UPO11 - 1 (AX), serial 180811-0520217, Placa SDSCJ 0000006677. | 1 | \$ 1.635.378 | \$ 310.722 | \$ 1.946.100 | |
| 3 | | Gabinete, Placa SDSCJ 0000007045. | 1 | \$ 1.317.360 | \$ 250.298 | \$ 1.567.658 | |
| 4 | | Poste de 14 metros, Placa SDSCJ 0000007413. | 1 | \$ 1.484.420 | \$ 282.040 | \$ 1.766.460 | |
| 5 | | Instalación y puesta en funcionamiento | 1 | \$ 1.811.496 | \$ 344.184 | \$ 2.155.680 | |
| 6 | | Sistema de almacenamiento | 1 | \$ 3.641.339 | \$ 691.854 | \$ 4.333.193 | |
| 7 | | Coronas antiescalatorias | 1 | \$ 95.808 | \$ 18.204 | \$ 114.012 | |
| 8 | | Brazos soporte para cámaras 1,5 m ó 2 m | 1 | \$ 143.712 | \$ 27.305 | \$ 171.017 | |
| 9 | | Sistema de puesta a tierra | 1 | \$ 1.207.664 | \$ 229.456 | \$ 1.437.120 | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | 25 AL788 KR 6 CL 33 Tipo 2 | Cámara BOSCH AUTODOME IP 5000i, serial 404479482026014020, Placa SDSCJ 0000006487. | 1 | \$ 6.987.426 | \$ 1.327.611 | \$ 8.315.037 | \$ 21.806.277 |
| 2 | | UPS CDP UPO11 - 1 (AX), serial 180811-0520383, Placa SDSCJ 0000006671. | 1 | \$ 1.635.378 | \$ 310.722 | \$ 1.946.100 | |
| 3 | | Gabinete, Placa SDSCJ 0000007039. | 1 | \$ 1.317.360 | \$ 250.298 | \$ 1.567.658 | |
| 4 | | Poste de 14 metros, Placa SDSCJ 0000007407. | 1 | \$ 1.484.420 | \$ 282.040 | \$ 1.766.460 | |
| 5 | | Instalación y puesta en funcionamiento | 1 | \$ 1.811.496 | \$ 344.184 | \$ 2.155.680 | |
| 6 | | Sistema de almacenamiento | 1 | \$ 3.641.339 | \$ 691.854 | \$ 4.333.193 | |
| 7 | | Coronas antiescalatorias | 1 | \$ 95.808 | \$ 18.204 | \$ 114.012 | |
| 8 | | Brazos soporte para cámaras 1,5 m ó 2 m | 1 | \$ 143.712 | \$ 27.305 | \$ 171.017 | |
| 9 | | Sistema de puesta a tierra | 1 | \$ 1.207.664 | \$ 229.456 | \$ 1.437.120 | |
| 1 | 26 CCEL04_004 KR 11A CL 3 Tipo 2 | Cámara BOSCH AUTODOME IP 5000i, serial 404479482026018005, Placa SDSCJ 0000006497. | 1 | \$ 6.987.426 | \$ 1.327.611 | \$ 8.315.037 | \$ 21.806.277 |
| 2 | | UPS CDP UPO11 - 1 (AX), serial 180811-0520216, Placa SDSCJ 0000006681. | 1 | \$ 1.635.378 | \$ 310.722 | \$ 1.946.100 | |
| 3 | | Gabinete, Placa SDSCJ 0000007049. | 1 | \$ 1.317.360 | \$ 250.298 | \$ 1.567.658 | |
| 4 | | Poste de 14 metros, Placa SDSCJ 0000007417. | 1 | \$ 1.484.420 | \$ 282.040 | \$ 1.766.460 | |
| 5 | | Instalación y puesta en funcionamiento | 1 | \$ 1.811.496 | \$ 344.184 | \$ 2.155.680 | |
| 6 | | Sistema de almacenamiento | 1 | \$ 3.641.339 | \$ 691.854 | \$ 4.333.193 | |
| 7 | | Coronas antiescalatorias | 1 | \$ 95.808 | \$ 18.204 | \$ 114.012 | |
| 8 | | Brazos soporte para cámaras 1,5 m ó 2 m | 1 | \$ 143.712 | \$ 27.305 | \$ 171.017 | |
| 9 | | Sistema de puesta a tierra | 1 | \$ 1.207.664 | \$ 229.456 | \$ 1.437.120 | |
| 1 | 27 CCEL04_007 CL 32A KR 4 BIS A Tipo 2 | Cámara BOSCH AUTODOME IP 5000i, serial 404479485406014067, Placa SDSCJ 0000006502. | 1 | \$ 6.987.426 | \$ 1.327.611 | \$ 8.315.037 | \$ 21.806.277 |
| 2 | | UPS CDP UPO11 - 1 (AX), serial 180811-0520370, Placa SDSCJ 0000006686. | 1 | \$ 1.635.378 | \$ 310.722 | \$ 1.946.100 | |
| 3 | | Gabinete, Placa SDSCJ 0000007054. | 1 | \$ 1.317.360 | \$ 250.298 | \$ 1.567.658 | |
| 4 | | Poste de 14 metros, Placa SDSCJ 0000007422. | 1 | \$ 1.484.420 | \$ 282.040 | \$ 1.766.460 | |
| 5 | | Instalación y puesta en funcionamiento | 1 | \$ 1.811.496 | \$ 344.184 | \$ 2.155.680 | |
| 6 | | Sistema de almacenamiento | 1 | \$ 3.641.339 | \$ 691.854 | \$ 4.333.193 | |
| 7 | | Coronas antiescalatorias | 1 | \$ 95.808 | \$ 18.204 | \$ 114.012 | |
| 8 | | Brazos soporte para cámaras 1,5 m ó 2 m | 1 | \$ 143.712 | \$ 27.305 | \$ 171.017 | |
| 9 | | Sistema de puesta a tierra | 1 | \$ 1.207.664 | \$ 229.456 | \$ 1.437.120 | |
| 1 | 28 CCEL04_010 CL 3A KR 1 ESTE Tipo 2 | Cámara BOSCH AUTODOME IP 5000i, serial 404479482026014007, Placa SDSCJ 0000006509. | 1 | \$ 6.987.426 | \$ 1.327.611 | \$ 8.315.037 | \$ 21.806.277 |
| 2 | | UPS CDP UPO11 - 1 (AX), serial 180811-0520169, Placa SDSCJ 0000006693. | 1 | \$ 1.635.378 | \$ 310.722 | \$ 1.946.100 | |
| 3 | | Gabinete, Placa SDSCJ 0000007061. | 1 | \$ 1.317.360 | \$ 250.298 | \$ 1.567.658 | |
| 4 | | Poste de 14 metros, Placa SDSCJ 0000007429. | 1 | \$ 1.484.420 | \$ 282.040 | \$ 1.766.460 | |
| 5 | | Instalación y puesta en funcionamiento | 1 | \$ 1.811.496 | \$ 344.184 | \$ 2.155.680 | |
| 6 | | Sistema de almacenamiento | 1 | \$ 3.641.339 | \$ 691.854 | \$ 4.333.193 | |
| 7 | | Coronas antiescalatorias | 1 | \$ 95.808 | \$ 18.204 | \$ 114.012 | |
| 8 | | Brazos soporte para cámaras 1,5 m ó 2 m | 1 | \$ 143.712 | \$ 27.305 | \$ 171.017 | |
| 9 | | Sistema de puesta a tierra | 1 | \$ 1.207.664 | \$ 229.456 | \$ 1.437.120 | |
| 1 | 29 CCEL04_011 KR 2A ESTE CL 1 BIS C Tipo 2 | Cámara BOSCH AUTODOME IP 5000i, serial 404479482027014033, Placa SDSCJ 0000006508. | 1 | \$ 6.987.426 | \$ 1.327.611 | \$ 8.315.037 | \$ 21.806.277 |
| 2 | | UPS CDP UPO11 - 1 (AX), serial 180811-0520309, Placa SDSCJ 0000006692. | 1 | \$ 1.635.378 | \$ 310.722 | \$ 1.946.100 | |
| 3 | | Gabinete, Placa SDSCJ 0000007060. | 1 | \$ 1.317.360 | \$ 250.298 | \$ 1.567.658 | |
| 4 | | Poste de 14 metros, Placa SDSCJ 0000007428. | 1 | \$ 1.484.420 | \$ 282.040 | \$ 1.766.460 | |
| 5 | | Instalación y puesta en funcionamiento | 1 | \$ 1.811.496 | \$ 344.184 | \$ 2.155.680 | |
| 6 | | Sistema de almacenamiento | 1 | \$ 3.641.339 | \$ 691.854 | \$ 4.333.193 | |
| 7 | | Coronas antiescalatorias | 1 | \$ 95.808 | \$ 18.204 | \$ 114.012 | |
| 8 | | Brazos soporte para cámaras 1,5 m ó 2 m | 1 | \$ 143.712 | \$ 27.305 | \$ 171.017 | |
| 9 | | Sistema de puesta a tierra | 1 | \$ 1.207.664 | \$ 229.456 | \$ 1.437.120 | |
| 1 | 30 CCEL04_013 KR 2 CL 1 BIS B Tipo 2 | Cámara BOSCH AUTODOME IP 5000i, serial 404479485314014006, Placa SDSCJ 0000006518. | 1 | \$ 6.987.426 | \$ 1.327.611 | \$ 8.315.037 | \$ 21.806.277 |
| 2 | | UPS CDP UPO11 - 1 (AX), serial 180811-0520135, Placa SDSCJ 0000006702. | 1 | \$ 1.635.378 | \$ 310.722 | \$ 1.946.100 | |
| 3 | | Gabinete, Placa SDSCJ 0000007070. | 1 | \$ 1.317.360 | \$ 250.298 | \$ 1.567.658 | |
| 4 | | Poste de 14 metros, Placa SDSCJ 0000007438. | 1 | \$ 1.484.420 | \$ 282.040 | \$ 1.766.460 | |
| 5 | | Instalación y puesta en funcionamiento | 1 | \$ 1.811.496 | \$ 344.184 | \$ 2.155.680 | |
| 6 | | Sistema de almacenamiento | 1 | \$ 3.641.339 | \$ 691.854 | \$ 4.333.193 | |
| 7 | | Coronas antiescalatorias | 1 | \$ 95.808 | \$ 18.204 | \$ 114.012 | |
| 8 | | Brazos soporte para cámaras 1,5 m ó 2 m | 1 | \$ 143.712 | \$ 27.305 | \$ 171.017 | |
| 9 | | Sistema de puesta a tierra | 1 | \$ 1.207.664 | \$ 229.456 | \$ 1.437.120 | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | 31 CCELD04_017 TV 1 CL 30B Tipo 2 | Cámara BOSCH AUTODOME IP 5000i, serial 404479482027014021, Placa SDSCJ 0000005503. | 1 | \$ 6.987.426 | \$ 1.327.611 | \$ 8.315.037 | \$ 21.806.277 |
| 2 | | UPS CDP UPO11 - 1 (AX), serial 180811-0520371, Placa SDSCJ 0000005687. | 1 | \$ 1.635.378 | \$ 310.722 | \$ 1.946.100 | |
| 3 | | Gabinete, Placa SDSCJ 0000007055. | 1 | \$ 1.317.360 | \$ 250.298 | \$ 1.567.658 | |
| 4 | | Poste de 14 metros, Placa SDSCJ 0000007423. | 1 | \$ 1.484.420 | \$ 282.040 | \$ 1.766.460 | |
| 5 | | Instalación y puesta en funcionamiento | 1 | \$ 1.811.496 | \$ 344.184 | \$ 2.155.680 | |
| 6 | | Sistema de almacenamiento | 1 | \$ 3.641.339 | \$ 691.854 | \$ 4.333.193 | |
| 7 | | Coronas antiescalatorias | 1 | \$ 95.808 | \$ 18.204 | \$ 114.012 | |
| 8 | | Brazos soporte para cámaras 1,5 m ó 2 m | 1 | \$ 143.712 | \$ 27.305 | \$ 171.017 | |
| 9 | | Sistema de puesta a tierra | 1 | \$ 1.207.664 | \$ 229.456 | \$ 1.437.120 | |
| 1 | 32 CCELD04_030 CL 28 KR 5B Tipo 2 | Cámara BOSCH AUTODOME IP 5000i, serial 404479485312018179, Placa SDSCJ 0000006513. | 1 | \$ 6.987.426 | \$ 1.327.611 | \$ 8.315.037 | \$ 21.806.277 |
| 2 | | UPS CDP UPO11 - 1 (AX), serial 180811-0520124, Placa SDSCJ 0000006697. | 1 | \$ 1.635.378 | \$ 310.722 | \$ 1.946.100 | |
| 3 | | Gabinete, Placa SDSCJ 0000007065. | 1 | \$ 1.317.360 | \$ 250.298 | \$ 1.567.658 | |
| 4 | | Poste de 14 metros, Placa SDSCJ 0000007433. | 1 | \$ 1.484.420 | \$ 282.040 | \$ 1.766.460 | |
| 5 | | Instalación y puesta en funcionamiento | 1 | \$ 1.811.496 | \$ 344.184 | \$ 2.155.680 | |
| 6 | | Sistema de almacenamiento | 1 | \$ 3.641.339 | \$ 691.854 | \$ 4.333.193 | |
| 7 | | Coronas antiescalatorias | 1 | \$ 95.808 | \$ 18.204 | \$ 114.012 | |
| 8 | | Brazos soporte para cámaras 1,5 m ó 2 m | 1 | \$ 143.712 | \$ 27.305 | \$ 171.017 | |
| 9 | | Sistema de puesta a tierra | 1 | \$ 1.207.664 | \$ 229.456 | \$ 1.437.120 | |
| 1 | 33 CCELD04_031 KR 5 CL 34 Tipo 2 | Cámara BOSCH AUTODOME IP 5000i, serial 404479482027014040, Placa SDSCJ 0000006512. | 1 | \$ 6.987.426 | \$ 1.327.611 | \$ 8.315.037 | \$ 21.806.277 |
| 2 | | UPS CDP UPO11 - 1 (AX), serial 180811-0520127, Placa SDSCJ 0000006696. | 1 | \$ 1.635.378 | \$ 310.722 | \$ 1.946.100 | |
| 3 | | Gabinete, Placa SDSCJ 0000007064. | 1 | \$ 1.317.360 | \$ 250.298 | \$ 1.567.658 | |
| 4 | | Poste de 14 metros, Placa SDSCJ 0000007432. | 1 | \$ 1.484.420 | \$ 282.040 | \$ 1.766.460 | |
| 5 | | Instalación y puesta en funcionamiento | 1 | \$ 1.811.496 | \$ 344.184 | \$ 2.155.680 | |
| 6 | | Sistema de almacenamiento | 1 | \$ 3.641.339 | \$ 691.854 | \$ 4.333.193 | |
| 7 | | Coronas antiescalatorias | 1 | \$ 95.808 | \$ 18.204 | \$ 114.012 | |
| 8 | | Brazos soporte para cámaras 1,5 m ó 2 m | 1 | \$ 143.712 | \$ 27.305 | \$ 171.017 | |
| 9 | | Sistema de puesta a tierra | 1 | \$ 1.207.664 | \$ 229.456 | \$ 1.437.120 | |
| 1 | 34 CCELD04_033 TV 9 ESTE DG 4A Tipo 2 | Cámara BOSCH AUTODOME IP 5000i, serial 404479485312018187, Placa SDSCJ 0000006519. | 1 | \$ 6.987.426 | \$ 1.327.611 | \$ 8.315.037 | \$ 21.806.277 |
| 2 | | UPS CDP UPO11 - 1 (AX), serial 180811-0520133, Placa SDSCJ 0000006703. | 1 | \$ 1.635.378 | \$ 310.722 | \$ 1.946.100 | |
| 3 | | Gabinete, Placa SDSCJ 0000007071. | 1 | \$ 1.317.360 | \$ 250.298 | \$ 1.567.658 | |
| 4 | | Poste de 14 metros, Placa SDSCJ 0000007439. | 1 | \$ 1.484.420 | \$ 282.040 | \$ 1.766.460 | |
| 5 | | Instalación y puesta en funcionamiento | 1 | \$ 1.811.496 | \$ 344.184 | \$ 2.155.680 | |
| 6 | | Sistema de almacenamiento | 1 | \$ 3.641.339 | \$ 691.854 | \$ 4.333.193 | |
| 7 | | Coronas antiescalatorias | 1 | \$ 95.808 | \$ 18.204 | \$ 114.012 | |
| 8 | | Brazos soporte para cámaras 1,5 m ó 2 m | 1 | \$ 143.712 | \$ 27.305 | \$ 171.017 | |
| 9 | | Sistema de puesta a tierra | 1 | \$ 1.207.664 | \$ 229.456 | \$ 1.437.120 | |
| 1 | 35 CVID21649 KR 10 CL 1B Tipo 2 | Cámara BOSCH AUTODOME IP 5000i, serial 404479485312014157, Placa SDSCJ 0000006517. | 1 | \$ 6.987.426 | \$ 1.327.611 | \$ 8.315.037 | \$ 21.806.277 |
| 2 | | UPS CDP UPO11 - 1 (AX), serial 180811-0520137, Placa SDSCJ 0000006701. | 1 | \$ 1.635.378 | \$ 310.722 | \$ 1.946.100 | |
| 3 | | Gabinete, Placa SDSCJ 0000007069. | 1 | \$ 1.317.360 | \$ 250.298 | \$ 1.567.658 | |
| 4 | | Poste de 14 metros, Placa SDSCJ 0000007437. | 1 | \$ 1.484.420 | \$ 282.040 | \$ 1.766.460 | |
| 5 | | Instalación y puesta en funcionamiento | 1 | \$ 1.811.496 | \$ 344.184 | \$ 2.155.680 | |
| 6 | | Sistema de almacenamiento | 1 | \$ 3.641.339 | \$ 691.854 | \$ 4.333.193 | |
| 7 | | Coronas antiescalatorias | 1 | \$ 95.808 | \$ 18.204 | \$ 114.012 | |
| 8 | | Brazos soporte para cámaras 1,5 m ó 2 m | 1 | \$ 143.712 | \$ 27.305 | \$ 171.017 | |
| 9 | | Sistema de puesta a tierra | 1 | \$ 1.207.664 | \$ 229.456 | \$ 1.437.120 | |
| 1 | 36 P17 CL 9 BIS KR 7 ESTE Tipo 2 | Cámara BOSCH AUTODOME IP 5000i, serial 404479482026014004, Placa SDSCJ 0000006486. | 1 | \$ 6.987.426 | \$ 1.327.611 | \$ 8.315.037 | \$ 21.806.277 |
| 2 | | UPS CDP UPO11 - 1 (AX), serial 180811-0520369, Placa SDSCJ 0000006670. | 1 | \$ 1.635.378 | \$ 310.722 | \$ 1.946.100 | |
| 3 | | Gabinete, Placa SDSCJ 0000007038. | 1 | \$ 1.317.360 | \$ 250.298 | \$ 1.567.658 | |
| 4 | | Poste de 14 metros, Placa SDSCJ 0000007406. | 1 | \$ 1.484.420 | \$ 282.040 | \$ 1.766.460 | |
| 5 | | Instalación y puesta en funcionamiento | 1 | \$ 1.811.496 | \$ 344.184 | \$ 2.155.680 | |
| 6 | | Sistema de almacenamiento | 1 | \$ 3.641.339 | \$ 691.854 | \$ 4.333.193 | |
| 7 | | Coronas antiescalatorias | 1 | \$ 95.808 | \$ 18.204 | \$ 114.012 | |
| 8 | | Brazos soporte para cámaras 1,5 m ó 2 m | 1 | \$ 143.712 | \$ 27.305 | \$ 171.017 | |
| 9 | | Sistema de puesta a tierra | 1 | \$ 1.207.664 | \$ 229.456 | \$ 1.437.120 | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | 37 P22 KR 12 CL 22 Tipo 2 | Cámara BOSCH AUTODOME IP 5000I, serial 404479485308014156, Placa SDSCJ 0000006501. | 1 | \$ 6.987.426 | \$ 1.327.611 | \$ 8.315.037 | \$ 21.806.277 |
| 2 | | UPS CDP UPO11 - 1 (AX), serial 180811-0520366, Placa SDSCJ 0000006685. | 1 | \$ 1.635.378 | \$ 310.722 | \$ 1.946.100 | |
| 3 | | Gabinete, Placa SDSCJ 0000007053. | 1 | \$ 1.317.360 | \$ 250.298 | \$ 1.567.658 | |
| 4 | | Poste de 14 metros, Placa SDSCJ 0000007421. | 1 | \$ 1.484.420 | \$ 282.040 | \$ 1.766.460 | |
| 5 | | Instalación y puesta en funcionamiento | 1 | \$ 1.811.496 | \$ 344.184 | \$ 2.155.680 | |
| 6 | | Sistema de almacenamiento | 1 | \$ 3.641.339 | \$ 691.854 | \$ 4.333.193 | |
| 7 | | Coronas antiescalatorias | 1 | \$ 95.808 | \$ 18.204 | \$ 114.012 | |
| 8 | | Brazos soporte para cámaras 1,5 m ó 2 m | 1 | \$ 143.712 | \$ 27.305 | \$ 171.017 | |
| 9 | | Sistema de puesta a tierra | 1 | \$ 1.207.664 | \$ 229.456 | \$ 1.437.120 | |
| 1 | 38 PCE20275 CL 33 KR 13A Tipo 2 | Cámara BOSCH AUTODOME IP 5000I, serial 404479482027014034, Placa SDSCJ 0000006482. | 1 | \$ 6.987.426 | \$ 1.327.611 | \$ 8.315.037 | \$ 21.806.277 |
| 2 | | UPS CDP UPO11 - 1 (AX), serial 180811-0520367, Placa SDSCJ 0000006665. | 1 | \$ 1.635.378 | \$ 310.722 | \$ 1.946.100 | |
| 3 | | Gabinete, Placa SDSCJ 0000007034. | 1 | \$ 1.317.360 | \$ 250.298 | \$ 1.567.658 | |
| 4 | | Poste de 14 metros, Placa SDSCJ 0000007402. | 1 | \$ 1.484.420 | \$ 282.040 | \$ 1.766.460 | |
| 5 | | Instalación y puesta en funcionamiento | 1 | \$ 1.811.496 | \$ 344.184 | \$ 2.155.680 | |
| 6 | | Sistema de almacenamiento | 1 | \$ 3.641.339 | \$ 691.854 | \$ 4.333.193 | |
| 7 | | Coronas antiescalatorias | 1 | \$ 95.808 | \$ 18.204 | \$ 114.012 | |
| 8 | | Brazos soporte para cámaras 1,5 m ó 2 m | 1 | \$ 143.712 | \$ 27.305 | \$ 171.017 | |
| 9 | | Sistema de puesta a tierra | 1 | \$ 1.207.664 | \$ 229.456 | \$ 1.437.120 | |
| 1 | 39 PCE20299 PARQUE NACIONAL Tipo 2 | Cámara BOSCH AUTODOME IP 5000I, serial 404479482026014009, Placa SDSCJ 0000006506. | 1 | \$ 6.987.426 | \$ 1.327.611 | \$ 8.315.037 | \$ 21.806.277 |
| 2 | | UPS CDP UPO11 - 1 (AX), serial 180811-0520372, Placa SDSCJ 0000006690. | 1 | \$ 1.635.378 | \$ 310.722 | \$ 1.946.100 | |
| 3 | | Gabinete, Placa SDSCJ 0000007058. | 1 | \$ 1.317.360 | \$ 250.298 | \$ 1.567.658 | |
| 4 | | Poste de 14 metros, Placa SDSCJ 0000007426. | 1 | \$ 1.484.420 | \$ 282.040 | \$ 1.766.460 | |
| 5 | | Instalación y puesta en funcionamiento | 1 | \$ 1.811.496 | \$ 344.184 | \$ 2.155.680 | |
| 6 | | Sistema de almacenamiento | 1 | \$ 3.641.339 | \$ 691.854 | \$ 4.333.193 | |
| 7 | | Coronas antiescalatorias | 1 | \$ 95.808 | \$ 18.204 | \$ 114.012 | |
| 8 | | Brazos soporte para cámaras 1,5 m ó 2 m | 1 | \$ 143.712 | \$ 27.305 | \$ 171.017 | |
| 9 | | Sistema de puesta a tierra | 1 | \$ 1.207.664 | \$ 229.456 | \$ 1.437.120 | |


EDER YESID FERNANDEZ SIABATO
 COORDINADOR PROYECTO
 UT BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA

Bogotá D.C., 18 de noviembre de 2019

Señor
GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
Alcalde
ALCALDÍA SANTA FE
Ciudad

REF: Certificación de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales como requisito del artículo 50 Ley 789 de 2002.

Apreciados Señores:

Yo, NOHORA INÉS ALBORNOZ BELLO identificada con cédula de ciudadanía No. 41.785.094, en mi calidad de Representante Legal de la UT BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA, NIT 901.134.817-4, declaro que la Unión Temporal no realiza aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales, debido a que los empleados son contratados por cada una de las empresas que conforman la Unión Temporal, ISEC S.A. e ITELCA S.A.S.

Cordialmente,


NOHORA INÉS ALBORNOZ BELLO
Representante Legal
UT BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA

Bogotá D.C., 154 de Noviembre de 2019


Señor
GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
Alcalde
ALCALDIA SANTA FE
Ciudad

**REF: Certificación de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales
Como requisito del Artículo 50 Ley 789 de 2002.
ITELCA S.A.S. NIT 800.002.942-4**

Apreciados Señores:

Para dar cumplimiento al requisito del artículo 50 ley 789 del 2002, y la Ley 1150 de 2007, yo **DAMIANO NOCERA BARBATO** identificado con cédula de ciudadanía No. **12.966.553** y con Tarjeta Profesional No. 8178-T, en mi calidad de Revisor Fiscal principal de la Compañía **ITELCA S.A.S, NIT 800.002.942-4**, de acuerdo con la Ley 789 de 2002, manifiesto bajo juramento que: **ITELCA S.A.S.**, ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **paz y salvo** con los pagos de los aportes a los sistemas de Seguridad Social en: Fondos Obligatorios de Pensiones, Entidades promotoras de Salud EPS, Administradora de Riesgos Profesionales ARP (Sura), Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, de todo el personal que se encuentra laborando dentro de **ITELCA S.A.S.**

Cordialmente,



DAMIANO NOCERA BARBATO
C.C. No. 12.966.553
T.P. No. 8178-T
Revisor Fiscal
Delegado por DN INTERNATIONAL S.A.S
TR-2578





Soluciones que unen y comunican al hombre

NIT. 860.500.630-6

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES

Bogotá, noviembre 08 de 2019

Señores

ALCALDÍA SANTA FE

Ciudad

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes

Por medio de la presente me permito certificar, que la firma que represento o audito, se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar, durante los seis meses anteriores a la fecha.


Atentamente,




ALEJANDRO BOJACA DÍAZ

Revisor Fiscal

T.P. 12907 - T





REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
DE CIUDADAJANÍA

NÚMERO 41.785.094
ALBORNOZ BELLO

NOHORA INES

[Handwritten signature]



IMPRESION DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 19-FEB-1956

SIMIJACA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 O+ F

ESTADORA D. S. RM EXO

03-MAR-1978 BOGOTÁ D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *[Signature]*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANTONIO GARCIA TORRES



A-1230100-00000 101-F-00417E004-2220002B 000375473011 0180078185

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **DAMIANO GAETANO NOCERA BARBATO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12966553 de PASTO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 8178-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Octubre de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-MAY-1957

PASTO
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.90
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

28-ABR-1977 PASTO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlo Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12.966.553
NOCERA BARBATO

APELLIDOS
DAMIANO GAETANO
VITTORIO

NOMBRES

Damiano Gaetano Vittorio
FIRMA



Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



8178-T

DANIANG GAETANO U.
NOCERA BARBATO
C.C. 12.966.553

RESOLUCION INSCRIPCION 115-T FECHA 14-11-83
UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA


Presidente

00015502

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional y Junta Central de
Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JORGE ALEJANDRO BOJACA DIAZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79112791 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 12907-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Septiembre de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.112.791
BOJACA DIAZ

APELLIDOS
JORGE ALEJANDRO



HOJE DE DEDO

FECHA DE NACIMIENTO 22-NOV-1955

BOGOTA D.C.
BOGOTA D.C. (CUNDRAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 O+ M
ESTATURA G.R. SEXO

28-FEB-1977 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


[Signature]
REGISTRACION NACIONAL
Estado Civil y Registro de Comercio



A-108760-0020253-M-00791-2791-2009106

0018518088A 1

1130707M4



República de Colombia
 Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO




12907-T
JORGE ALEJANDRO
BOJACA DÍAZ
C.C. 79112791
RESOLUCION INSCRIPCION 2068 - FECHA 11/07/1985
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

PRESIDENTE

LUIS ALONSO CORDERO RODRIGUEZ - 20123

FIRMADO POR EL TITULAR 65804
DUPLICADO
 Esta tarjeta es el único documento reconocido como
 CONTADOR PÚBLICO de Colombia con lo establecido en
 la Ley 110 de 1994.
 Quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
 de Contadores.





Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal



001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14453233687



(415)7707212469984(8020)0000014453233687

5. Número de identificación Tributaria (NIT):

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 1 3 4 8 1 7

- 4

Impuestos de Bogotá

3 2

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

25. Tipo de documento:

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social:

"UT BOGOTA ALCALDIAS SEGURIDAD CIUDADANA

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

39. Departamento:

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 94 47 25

42. Correo electrónico:

nohora.albornoza@itelca.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1:

45. Teléfono 2:

2 1 9 4 1 0 0

3 1 0 2 3 4 7 7 9 3

CLASIFICACION

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

52. Número establecimientos

46. Código:

47. Fecha inicio actividad:

48. Código:

49. Fecha inicio actividad:

50. Código:

1 2

51. Código

6 1 2 0

2 0 1 7 1 1 2 7

4 6 6 2

2 0 1 7 1 1 2 7

4 6 5 1 6 1 9 0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:

Table with 26 columns for responsibilities, qualities and attributes.

07. Retención en la fuente a título de rent

11- Ventas régimen común

14- Informante de exogena

10- Obligado aduanero

DIAN DOCUMENTO SIN COSTO

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código:

Table for customs obligations with 10 columns.

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

3

1

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos:

SI [X] NO []

60. No. de Folios:

2 3

61. Fecha:

2 0 1 8 0 2 0 2

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 18 Decreto 2450 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GUARIN GUTIERREZ MARY LUCY

985. Cargo: Gestor I

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14453233687



(415)7707212489984(8020) 0000014453233687

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

9 0 1 1 3 4 8 1 7

6. DV

- 4

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

 2

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

 7

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Específico

 1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|------------------------------|--|--------------------------|
| 71. Clase: | <input type="checkbox"/> 0 <input checked="" type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> |
| 72. Número: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 73. Fecha: | <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 74. Número de Notaría: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 75. Entidad de registro: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 76. Fecha de registro: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 77. No. Matrícula mercantil: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 78. Departamento: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 79. Ciudad/Municipio: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|
| 82. Nacional: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 % |
| 83. Nacional público: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 % |
| 84. Nacional privado: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 % |
| 85. Extranjero: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 % |
| 86. Extranjero público: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 % |
| 87. Extranjero privado: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 % |

Entidad de vigilancia y control

 88. Entidad de vigilancia y control:

Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual: | 90. Fecha cambio de estado: | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT): |
|------|--------------------------|-----------------------------|--|
| 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Vinculación económica

| | | | |
|---|--|---|---------|
| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante. | 96. DV. |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante | | | |
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País: | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP | | | |



Fomulario del Registro Único Tributario Representación



001

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14453233687



(415)707212489984(8020)0000014453233687

| | | | |
|--|------------|--|------------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 1 3 4 8 1 7 - 4 | 6. DV 4 | 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico 3 2 |
|--|------------|--|------------------------------|

| Representación | | | |
|--|---|---|------------------------------|
| 98. Representación: REPRS LEGAL PRIM | 99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 1 7 - 1 2 7 | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional: | |
| 100. Tipo de documento: Cédula de ciudadan[1 3] | 101. Número de identificación: 4 1 7 8 5 0 9 4 | 107. Otros nombres | |
| 104. Primer apellido ALBORNOZ | 105. Segundo apellido BELLO | 106. Primer nombre NOHORA | 107. Otros nombres INES |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT): | 109. DV | 110. Razón social representante legal | |
| 98. Representación: REPRS LEGAL SUPL | 99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 1 7 - 1 2 7 | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional: | |
| 100. Tipo de documento: Cédula de ciudadan[1 3] | 101. Número de identificación: 1 7 1 8 5 0 6 4 | 107. Otros nombres | |
| 104. Primer apellido CAMELO | 105. Segundo apellido CALDAS | 106. Primer nombre CARLOS | 107. Otros nombres ARTURO |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT): | 109. DV | 110. Razón social representante legal | |
| 98. Representación: | 99. Fecha inicio ejercicio representación: | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional: | |
| 100. Tipo de documento: | 101. Número de identificación: | 107. Otros nombres | |
| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT): | 109. DV | 110. Razón social representante legal | |
| 98. Representación: | 99. Fecha inicio ejercicio representación: | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional: | |
| 100. Tipo de documento: | 101. Número de identificación: | 107. Otros nombres | |
| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT): | 109. DV | 110. Razón social representante legal | |
| 98. Representación: | 99. Fecha inicio ejercicio representación: | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional: | |
| 100. Tipo de documento: | 101. Número de identificación: | 107. Otros nombres | |
| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT): | 109. DV | 110. Razón social representante legal | |

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14453233687



(415)7707212489984(8020) 0000014453233687

| | | | |
|--|------------|--|------------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 1 3 4 8 1 7 - 4 | 6. DV 4 | 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico 3 2 |
|--|------------|--|------------------------------|

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

| | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|-----|
| 111. Tipo de documento: NIT | 112. Número de identificación: 8 0 0 0 0 2 9 4 2 | 113. DV 4 | 114. Nacionalidad: COLOMBIA | 169 |
| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres | |
| 119. Razón social ITELCA S A S | | | | |
| 120. Valor capital del socio: | 121. % Participación: 7 0 | 122. Fecha de ingreso: 2 0 1 7 1 0 0 2 | 123. Fecha de retiro: | |
| 111. Tipo de documento: NIT | 112. Número de identificación: 8 6 0 5 0 0 6 3 0 | 113. DV 6 | 114. Nacionalidad: COLOMBIA | 169 |
| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres | |
| 119. Razón social INGENIERIA Y SERVICIO ESPECIALIZADO DE COMUNICACIONES S.A. ISEC S.A. | | | | |
| 120. Valor capital del socio: | 121. % Participación: 3 0 | 122. Fecha de ingreso: 2 0 1 7 1 0 0 3 | 123. Fecha de retiro: | |
| 111. Tipo de documento: | 112. Número de identificación: | 113. DV | 114. Nacionalidad: | |
| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres | |
| 119. Razón social | | | | |
| 120. Valor capital del socio: | 121. % Participación: | 122. Fecha de ingreso: | 123. Fecha de retiro: | |
| 111. Tipo de documento: | 112. Número de identificación: | 113. DV | 114. Nacionalidad: | |
| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres | |
| 119. Razón social | | | | |
| 120. Valor capital del socio: | 121. % Participación: | 122. Fecha de ingreso: | 123. Fecha de retiro: | |
| 111. Tipo de documento: | 112. Número de identificación: | 113. DV | 114. Nacionalidad: | |
| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres | |
| 119. Razón social | | | | |
| 120. Valor capital del socio: | 121. % Participación: | 122. Fecha de ingreso: | 123. Fecha de retiro: | |

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.



Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18762008126118



(415)7707212489984(8020) 001876200812611 8

| | | | | | |
|---|------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 1 1 3 4 8 1 7 | 6. DV 4 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|

11. Razón social
"UT BOGOTA ALCALDIAS SEGURIDAD CIUDADANA

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá Cód. 3 2

24. Dirección
CL 94 47 25

| | | |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 25. País Colombia | 26. Departamento Bogotá D.C. | 27. Municipio Bogotá, D.C. |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 90055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente, por una vigencia de 18 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres ALBORNOZ BELLO NOHORA INES
 1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 41785094 1004. DV 1
 1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
 1006. Organización "UT BOGOTA ALCALDIAS SEGURIDAD CIUDADANA

984. Apellidos y nombres
 985. Cargo
 989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
 990. Lugar administrativo
 991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
 992. Área
 993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2018-05-08 09:49:07



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN DISTRICTAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ - DIB
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INTELIGENCIA TRIBUTARIA
OFICINA DE REGISTRO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
ACERCAMIENTO TRIBUTARIO
Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros - ICA
ACTUALIZACIÓN

| | |
|--|---------------------|
| NIT No 860500630 | FECHA: 2017-08-28 |
| NOMBRE CONTRIBUYENTE / PROPIETARIO: INGENIERIA Y SERVICIO ESPECIALIZADO DE COMUNICACIONES S A ISEC S A | |
| ESTABLECIMIENTO: ISEC SA | COD POSTAL: |
| DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: TV 93 53 48 IN 9 BG 9-10-11-12 | LOCALIDAD: ENGATIVA |

| | |
|--|--|
| Dirección notificación contribuyente: TV 93 53 48 BG 9-10-11-12 (BOGOTÁ - BOGOTÁ D.C.) Telefono/Celular: 2761540/3176464957 | INICIO ACTIVIDAD: 1981-10-30 CÓDIGOS DE ACTIVIDAD CIUU: 70202 - ACTIVIDADES DE GESTION EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESION LIBERAL, 4652 - COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO, PARTES Y PIEZAS ELECTRONICOS Y DE TELECOMUNICACIONES, 3313 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ESPECIALIZADO DE EQUIPO ELECTRONICO Y OPTICO, 7730 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES N.C.P., 6120 - ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES INALAMBRICAS, COMERCIAL |
| Naturaleza: Persona Jurídica | N° Empleados: 76 |
| Régimen: Régimen Común | Gastos de personal promedio mensual: 185.000,000 |
| N° Matricula Contribuyente: 150935 | N° de Establecimientos: 3 |
| Tipo Tenencia: Propio. | Canón de Arrendamiento: 0 |
| N° Matricula Establecimiento: 01169363 | Representante Legal |
| Tipo de Contrato Personal: Término Indefinido, Término Fijo, | Cedula de Ciudadanía No 17185064 |
| Fecha Apertura Establecimiento: 1981-10-30 | Nombres y Apellidos ó razon social: CAMELO CALDAS CARLOS ARTURO |
| Valor ingreso mensual: Mayor a 16'000.000 | Rol: Representante legal de persona juridica y sociedades de hecho Titular |
| Tipo de Visita | Bases Presuntas (Si aplica) |
| ¿El establecimiento está abierto?: SI | |
| Contribuyente existe: SI | |
| Observación visita: Representante legal / Propietario | |
| Diligenciar RIT: SI | |
| | GASTOS MENSUALES (Régimen Simplificado) Personales: \$ Compras: \$ Agua: \$ Luz: \$ Telefono: \$ Gas: \$ Otros: \$ TOTAL: \$ |

FIRMA NOTIFICACION ACTA DE VISITA Y AUTO COMISORIO

| FUNCIONARIO | PERSONA QUIEN ATIENDE LA VISITA |
|---|-------------------------------------|
| Nombre: SANDRA PATRICIA SILVA SILVA | Nombre: MAGDA YURY HERNANDEZ RINCON |
| Cédula No: 52039051 | Cédula No: 39750907 |
| Cargo: Profesional Dirección de Impuestos | Cargo: CONTADOR |
| E-mail: contactenos@shd.gov.co | E-mail: yuri.hernandez@isec.com.co |
| Teléfono: 3385000 o línea 195 | Teléfono: 2761540 |
| Firma: | Firma: |

Sede Administrativa: Carrera 30 Nº 25-90 -
Código Postal 111311
Dirección de Impuestos de Bogotá:
Avenida Calle 17 Nº 658-95 -
Código Postal 111611
Teléfono (571) 338 5000 - Línea 195
contactenos@shd.gov.co
• N.º 899.999.061-9
Bogotá, Distrito Capital - Colombia



SC 8322-1



GP 114-1

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 19-09-2017-
Hora: 3:26:24 PM
Página 1 de 2

CONTRIBUYENTE NIT 800002942-4 ITELCA S.A.S.

Información General

Dirección CLL 94 NO. 47-25
Teléfonos 2194100/3102180501
Dirección electrónica javier.reyes@itelca.com.co
Fax 2369386

Información de Registro

Fecha Inscripción 12/01/1988
Soporte Inscripción 925132
Fecha Inicio Actividades 12/01/1988
Fecha Cese Actividades
Fecha de Informe del Cese
Establecimientos: 0

Perfil Tributario

Naturaleza Jurídica PERSONA JURIDICA
Régimen Tributario REGIMEN COMUN
Actividad 1: 4652-COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO, PARTES Y PIEZAS ELECTRONICOS Y DE TELECOMUNICACIONES
Actividad 2: 4651-COMERCIO AL POR MAYOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFERICO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
Actividad 3: 4659-COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P.
Actividad 4: 6190-OTRAS ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES
Actividad 5: -

Fecha Inicio Financiera:

Código de Verificación de Información: 17002231496

REPRESENTANTES

| | | | |
|------------------------|--|------------------|----------|
| Nombre Completo | NOHORA INES ALBORNOZ BELLO | Nro. Doc. | 41785094 |
| Representante | 3.Representante legal de persona jurídica y sociedades de hecho Titular | Estado | Activo |
| Nombre Completo | LUCY AMPARO CUERVO BERNAL | Nro. Doc. | 51640649 |
| Representante | 4.Representante legal de persona jurídica y sociedades de hecho Suplente | Estado | Activo |
| Nombre Completo | DAMIANO GAETANO VITTORIO NOCERA BARBATO | Nro. Doc. | 12966553 |
| Representante | 10.Revisor fiscal titular | Estado | Activo |
| Nombre Completo | DANIEL FELIPE CUERVO ALBORNOZ | Nro. Doc. | 80843550 |
| Representante | 4.Representante legal de persona jurídica y sociedades de hecho Suplente | Estado | Activo |

Fuente ICA TE TOCA

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaría de Hacienda Distrital.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogotá D.C. Colombia



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN DISTRICTAL DE IMPUESTOS
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 19-09-2017

Hora: 3:26:24 PM

Página 2 de 2

REPRESENTANTES

Nombre Completo DIANA MARCELA VEGA GONZALEZ *Nro. Doc.* 41961576

Representante 11.Revisor fiscal suplente *Estado* Activo



Banco de Occidente

NIT. 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que ITELCA S.A.S. Identificados con Nit No. 800.002.942-4 y ING Y SERV ESP DE COMUNICACIONES S.A. ISEC S.A. Identificados con Nit No. 860.500.630-6, quienes conforman **UT BOGOTA ALCALDIAS SEGURIDAD CIUDADANA** con Nit No. **901.134.817-4** es cuentahabiente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 30 de Noviembre de 2017, con la Cuenta Corriente No. 534-00059-1 la cual se encuentra activa y vigente.

Con saldo a la fecha \$ XXXXXXXXXX

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de **UT BOGOTA ALCALDIAS SEGURIDAD CIUDADANA** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy, 30 de octubre de 2019 dirigida a **REGISTRO DE CLIENTES Y/O PROVEEDORES.**

Cordialmente,


WILLIAM HERNAN AMAYA RODRIGUEZ
Gerente de Relación Banca Empresarial



@Bco_Occidente
FTP-APY-013



Facebook.com/bancooccidente

Banco de Occidente, Banca Empresarial

Carrera 7 # 71 - 52 Torre. A PS 2; Tel. 7462060 Ext. 15221

www.bancodeoccidente.com.co
Mod Ene. 2014

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista **UT BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA**, sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, se anexa acta de seguimiento de contrato 1020 número 004 de 1 de octubre de 2019, suscrita entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la interventoría Consorcio Smarty - Scain 2019. Una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente.


al periodo comprendido entre el 19 de octubre de 2019 al 20 de noviembre 2019.

| | |
|------------------------|--|
| Contrato: | No. 24367 de 2017 |
| Tipo de Contrato: | Orden de compra |
| Contratista: | UT BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA |
| NIT | No. 901.134.817-4 |
| Objeto: | Adquisición del sistema de video vigilancia del distrito a través de la operación secundaria del instrumento de agregación de demanda LP151-AG-2017 de Colombia Compra eficiente para la localidad de La Candelaria. |
| Plazo de Ejecución | (20) meses (18) días |
| Fecha Iniciación: | 12 de marzo de 2018 |
| Fecha de Terminación: | 30 de noviembre 2019 |
| Prórroga(s) | Seis (6) meses y cuatro (4) días |
| Valor Inicial Pactado: | \$867.224.000 |
| Valor Adicional: | \$ N/A |
| Valor a Pagar: | \$255.133.441 (4to. Pago- último) |

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa **UT BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA**, se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los 20 días del mes de noviembre de dos mil diecinueve (2019).

Interventor o Supervisor,


PEDRO BRUNO CARDENAS CRUZ
Interventoría Smarty Scain – 2019
C.C. No. 80.013.975 de Bogotá

GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
Alcalde Local de Santa Fe
C.C. No. 1.098.669.457

IVÁN MARTÍNEZ
Apoyo a la Supervisión Orden Compra 24367
C.C. No.

CONTROL DE EJECUCIÓN
CCE-601-1-AG-2017. ORDEN DE COMPRA 24367
UT BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA

FECHA DE INICIO
 FECHA FINAL
 RUBRO PRESUPUESTAL
 VALOR CONTRATO
 VALOR ADICION 1
 VALOR ADICION 2
 TOTAL CONTRATO

12/03/2018,
 30/11/2019,

\$ 867.224.000,00 VALOR MENSUAL
 VALOR DIARIO
 No DIAS
 VR PARCIAL

RP 1
 RP 2

| No | PERIODO / FACTURA | No PLANILLA | VALOR AUTORIZADO | % EJECUCION | SALDO |
|----|--------------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 1 | DEL 12 MARZO AL 23 MAYO 2018 | 8477272358, 8478382351, 8479502202, 8477234470, 8478356582, 8479448239. | \$ 216.806.000,00 | 25,00% | \$ 650.418.000,00 |
| 2 | DEL 24 MAYO AL 08 JUNIO 2018 | 8479502202, 8479448239. | \$ 130.083.600,00 | 15,00% | \$ 520.334.400,00 |
| 3 | DEL 09 JUNIO 2018 AL 18 OCTUBRE 2019 | 8480586941, 8480496694, 8481648656, 8481346909, 8482740914, 8482633129, 8483877676, 8484672371, 8484883872, 8484672371, 8485796595, 8485747083, 8486641128, 8486781081, 8487666277, 8487221177, 8488708737, 8488640808, 8489973792, 8489974184, 8491127054, 8490991705, 8492172499, 8492112846, 8493361283, 8493262962, 8494459066, 8494407196, 8495628562, 8495573513, 8496740347, 8496671713, 8497656122, 8497547981. | \$ 248.421.762,00 | 28,65% | \$ 271.912.638,00 |
| 4 | DEL 19 OCT 2019 AL 22 NOV 2019 | 8498988926, 8498880178. | \$ 255.133.441,00 | 29,42% | \$ 16.779.197,00 |

VALOR EJECUTADO \$ 850.444.803,00
PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL 98,07%

Yolanda Albornoz B.
YOLANDA INES ALBORNOZ BELLO
 Representante Legal
 UT BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE

HOJA DE RUTA PARA REPROGRAMACION DE PAC Y PAGO

No Radicación: _____ Fecha: 20 de noviembre de 2019

Clase de contrato: Orden de Compra No. de Pago: 4 de 4 Orden de Compra No. 24367

Nombre del Contratista: UT BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA

| ACTIVIDAD | TRAMITE | | | |
|---|--|--|-------------------|-----------------|
| | DEPENDENCIA | NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA TRAMITE | FECHA DE RECIBIDO | FECHA DE SALIDA |
| RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA: > Carta dirigida al supervisor del contrato > Informe de gestión o avance > Factura o documento equivalente > Certificación de aporte de pagos parafiscales y seguridad social > Y los demás requisitos pactados | Supervisor o interventor | Pedro Cardenas | 19 NOV 2019 | 19 NOV 2019 |
| ELABORA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO | Supervisor o interventor | Pedro Cardenas | 19 NOV 2019 | 19 NOV 2019. |
| RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA REPROGRAMACIÓN DEL PAC Y PAGO REALIZAR CONSOLIDACIÓN | Coordinador(a) Administrativo(a) y Financiero(a) | | | |
| RECIBIR Y REVISAR DOCUMENTOS > Acta de recibo parcial y/o certificación de cumplimiento o de Liquidación > Factura o documento equivalente > Elabora Cálculo de impuestos RELIZAR CAUSACIÓN | Profesional con funciones de Contador | | | |
| EFECTUAR LA REPROGRAMACION DEL PAC Y REGISTRAR PARA PAGO EN EL APLICATIVO. > Recibe y verifica el listado de los documentos > Reprograma PAC > Elabora y aprueba Orden de Pago > Revisa y valida Planilla > Firma digital | Profesional con funciones de Presupuesto | | | |
| > Revisa Planilla > Firma digital | Delegado en gastos y pagos | | | |
| Recibe y archiva en el Expediente Único los documentos soporte del pago | Profesional con funciones de abogado del FDL | | | |

GCO-GCL-F011

Versión: 01

Vigencia: 17 de noviembre de 2017

Ajustado de acuerdo a Circular 16 del 01 de noviembre de 2017

Página 1 de 2



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE

Observaciones o Aclaraciones:

Registro devoluciones:

| FECHA DEVOLUCION | OBSERVACIONES | FECHA RECIBIDO | RECIBE |
|------------------|---------------|----------------|--------|
| | | | |
| | | | |

GCO-GCL-F011

Versión: 01

Vigencia: 17 de noviembre de 2017

Ajustado de acuerdo a Circular 16 del 01 de noviembre de 2017

Página 2 de 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE

| INFORME DE ACTIVIDADES | |
|--|---|
| PERÍODO: Octubre 19 de 2019 a Noviembre 20 de 2019 | |
| DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO | |
| TIPO DE CONTRATO | INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE VIDEO-VIGILANCIA CIUDADANA |
| No. CONTRATO Y FECHA | CCE-601-1-AG-2017. ORDEN DE COMPRA 24367 |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | UT BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA |
| TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN | NIT: 901.134.817-4 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | VENCIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA 30 NOVIEMBRE 2019 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$ 867.224.000,00 |
| VALOR DEL PERIODO DE COBRO | \$ 255.133.441,00 |
| No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL) | 3-3-6-90-00-00-0000-00 |
| FECHA ACTA DE INICIO | 12 de marzo de 2018 |
| PRÓRROGA | MAYO 28 DE 2019 A AGOSTO 27 DE 2019 |
| | AGOSTO 28 DE 2019 A OCTUBRE 27 DE 2019 |
| | OCTUBRE 28 DE 2019 A NOVIEMBRE 30 DE 2019 |
| ADICIÓN | N/A |

PAI



ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE

| SUSPENSIÓN | N/A |
|---|---|
| FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES) | VENCIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA 30 NOVIEMBRE 2019 |
| OBJETO DEL CONTRATO | <p>Las Entidades Compras podrán contratar la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del Sistema de Video-vigilancia ciudadana, con cobertura en Bogotá D.C.</p> <p>1) Especificaciones técnicas: al amparo del Instrumento de Agregación de Demanda las Entidades Compras pueden contratar tres (3) Sistemas de Video-vigilancia: (i) sistema de punto de cámara PTZ sin infrarrojo y sin poste; (ii) sistema de punto de cámara PTZ sin infrarrojo y con poste; (iii) sistema de punto de cámara fija y con poste.</p> <p>Adicionalmente, están definidos dos (2) opciones de conectividad inalámbrica: (i) Equipo de red inalámbrica estación base; y (ii) equipo de red inalámbrica suscriptor o terminal ptp.</p> <p>2) Bienes de Video-vigilancia: cada uno de los Sistemas de Video-vigilancia está compuesto por los siguientes Bienes de Video-vigilancia: (i) tipo de cámara; (ii) Ups; (iii) sistema de almacenamiento; (iv) servidores; (v) postes y/o soportes para fachada e instalación; (vi) gabinetes de poste y/o fachada; (vii) coronas antiescalatorias; (viii) brazos de soporte para cámaras; (ix) sistemas puesta a tierra; y (x) equipo de red inalámbrica.</p> <p>3) Servicios de Video-vigilancia: al amparo del Instrumento de Agregación de Demanda las Entidades Compras contratan la instalación, la puesta en funcionamiento del Sistema de Video-vigilancia el cual incluye los servicios posventa.</p> |

28



ALCALDÍA MAYOR.
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS | ACTIVIDAD | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
|--|---|---|--|
| <p>OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 1: Presentar al supervisor o a la interventoría de la Orden de Compra dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la elaboración acta de inicio las hojas de vida, soportes, carta de compromiso y exclusividad del director del proyecto y los coordinadores y los documentos que soporten la experiencia y formación académica del perfil del personal técnico de campo y de los demás perfiles. En caso que la Entidad Compradora no apruebe al personal requerido en la Orden de Compra, el Proveedor deberá presentar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes la documentación del nuevo personal.</p> | <p>Preparación de la información, documentos y soportes de las hojas de vida. Entrega de las hojas de vida.</p> | <p>Hojas de vida de: Director de Proyecto Coordinador de Proyecto Nueve técnicos de campo</p> | <p>Correo entrega hojas de vida: I001-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017. Correo con link Hojas de vida: I002-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017. Correo hojas de vida Gerente y coordinador proyecto: I003-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017. Radicado Hojas de vida: I004-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017. Correo Hoja técnico de campo: I005-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017</p> |
| <p>OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 2: Garantizar durante la ejecución de todas las Órdenes de Compra el personal mínimo requerido con las calidades y el perfil indicado en la Tabla 1 (numeral 12.31 pag 14 y 15 del Instrumento de agregación de Demanda CCE-601-1-AG-2017) y garantizar el cumplimiento de las disposiciones del sistema de gestión de la seguridad, salud ocupacional y riesgos profesionales.</p> | <p>Aceptación hojas de vida</p> | <p>Hojas de vida aprobadas.</p> | <p>Correo aceptación hojas de vida: P118-UTASC-01406-2018</p> |
| | <p>Selección del personal es parte de las empresas que integran la UTBASC</p> | <p>Pagos parafiscales</p> | <p>Recibos pago parafiscales de ISEC SA e ITELCA SAS.</p> |

Paula



ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 3: Contar con el número de cuadrillas de conformidad con la cantidad de los puntos de video-vigilancia según la Tabla 2 (numeral 12.32 pag 16 del Instrumento de agregación de Demanda CCE-601-1-AG-2017). En caso de resultar adjudicado en más de una (1) Orden de Compra, podrá presentar el mismo personal para el perfil de: (i) director o gerente y (ii) coordinador. Esta acción debe tener aprobación del supervisor o la interventoría.</p> | <p>Preparación de la información, documentos y soportes de las hojas de vida. Entrega de las hojas de vida.</p> | <p>Hojas de vida de: Director de Proyecto Coordinador de Proyecto Nueve técnicos de campo</p> | <p>Correo entrega hojas de vida: 1061-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 Correo nuevo técnico de campo: 1131-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017. Correo subsanación hoja de vida nuevo técnico de campo: 1136-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017. Correo hojas de vida nuevos técnicos de campo: 1193-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017.</p> |
| | <p>Aceptación hojas de vida</p> | <p>Hojas de vida aprobadas.</p> | <p>Correo aceptación hojas de vida: P118-UTASC-01406-2018 Correo aceptación hoja de vida: CSC-CES-60117-090-2018 Oficio aceptación hoja de vida: CSC-INT-BAL-009-2018 Correo aceptación hoja de vida: CSC-CES-60117-231-2019 Oficio aceptación hoja de vida: CSC-INT-SDS-100-2019.</p> |

PKM



ALCALDÍA MAYOR.
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 4: Garantizar inventario y entrega de los Bienes de Video-vigilancia, contemplando los tiempos de importación, nacionalización y entrega para la instalación y puesta en funcionamiento del punto de Video-vigilancia.</p> | <p>Visita a las bodegas de la UTBASC para verificar los equipos y elementos con sus respectivos seriales.</p> | <p>Acta de verificación inventario</p> | <p>Acta de seguimiento 008 del 9 de abril de 2019</p> |
| <p>OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 5: . Garantizar que la totalidad del personal designado para la ejecución de la Orden de Compra cuente permanentemente con los elementos, insumos, equipos y herramientas que permitan realizar las instalaciones, pruebas técnicas sobre el funcionamiento y/o posibles fallas de la solución o equipo.</p> | <p>Revisión de los documentos de entrega de EPP y revisión de herramientas</p> | <p>Registros de verificación</p> | <p>Anexo con copias de los registros y verificaciones</p> |
| <p>OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 6: Tramitar y gestionar los permisos, licencias, autorizaciones y acompañamiento ante: (i) Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-; (ii) Secretaría de Distrital de Planeación; (iii) Secretaría Distrital de Movilidad; (iv) Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP-; (v) MEBOG, y demás autoridades competentes para la ejecución de las Órdenes de Compra.</p> | <p>Instituto de Desarrollo Urbano - IDU</p> | <p>Gestión permisos</p> | <p>Solicitud: E001-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017. Respuesta IDU: ETAI 20183750855861</p> |
| | <p>Secretaría de planeación</p> | <p>Gestión permisos</p> | <p>Solicitud: E002-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017. Rta Secretaria de Planeación: 2-2018-5815</p> |
| | <p>Secretaría de Movilidad</p> | <p>solicitud PMT general</p> | <p>Oficio solicitud aprobación PMT inicial</p> |
| | <p>Secretaría de Movilidad</p> | <p>Aprobación PMT general</p> | <p>SDM-154761-18 APROBACIÓN PMT INICIAL COI 32 2018</p> |
| | <p>Secretaría de Movilidad</p> | <p>Solicitud prórroga ante la SDM</p> | <p>E005-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 E008-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017</p> |
| | <p>Secretaría de Movilidad</p> | <p>Aprobación prórrogas PMT</p> | <p>SDM-DCV-223771-18 SDM-DCV-275672-18 SDM-SPMT-68486-19 COI VARIOS</p> |

Pur



ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| <p>OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 7: Entregar al supervisor o la interventoría de la Orden de Compra, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la elaboración del acta de inicio, el plan de gestión del proyecto, el cual debe ser elaborado bajo la metodología de gerencia de proyectos y debe contener lo establecido en la Tabla 3. En caso que la Entidad Compradora solicite cambios o ajustes al plan de gestión, el Proveedor deberá entregarlo para aprobación dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.</p> | <p>OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 8: Entregar al supervisor o la interventoría de la Orden de Compra, el informe de resultado de las vistas de campo en el que indique la ubicación y las posibles reubicaciones o traslados de los puntos, dentro de los plazos establecidos en la Tabla 4. El informe del estudio de campo debe contener, como mínimo, los criterios definidos en la Tabla 5:</p> | IDPC | Solicitud permisos al IDPC | Formulario de solicitud diligenciado Aprobación por el IDPC Resolución 0700 |
| | | Elaboración de los planes de gestión | Planes de gestión del proyecto elaborados | Correo Planes de Gestión del Proyecto versión 1: 1007-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| | | Elaboración de los planes de gestión | Entrega de plan de Gestión | Correo 1014-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| | | Elaboración de los planes de gestión | Corrección planes de Gestión | Correo 1018-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| | | Elaboración de los planes de gestión | Segunda corrección planes de gestión | Correo 1027-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| | | Elaboración de los planes de gestión | Radiación planes de gestión | Oficio: 1038-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| | | Entrega del Plan de Gestión del Proyecto | Entrega de plan de Gestión | Oficio: ASF001-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017-OC24367 |
| | | Entrega del Plan de Gestión del Proyecto | Plan de gestión del proyecto entregado | Certificación de aprobación de los Planes de Gestión del Proyecto oficio: CS3-P118-00210-2018. |
| | | Realización de los estudios de campo Fase I y presentación informe | Formatos Estudios de campo | Correo de envío de Estudios de Campo Fase I: 1044-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| | | Seguimiento a los estudios de campo | Solicitud información | Estado aprobación estudio de campo: 1046-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| Seguimiento a los estudios de campo | Respuesta a solicitud | Respuesta de interventoría: P118-UTASC-02024-2018 | | |
| Presentación informe estudios de campo Fase I aprobados | Formatos Estudios de campo | Radicado informe estudios de campo Fase I: 1050-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 | | |
| Aprobación de los Estudios de Campo Fase I | Oficio de aprobación | Aprobación estudios de campo Fase I: CS3-P118-00280-2018 | | |

262



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE

| | Realización de los estudios de campo Fase II. Presentación informe | Formatos Estudios de campo | Entrega estudios de campo fase II: I072-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
|--|--|--|--|
| | Realización de los estudios de campo Fase III. Presentación informe | Formatos Estudios de campo | Entrega estudios de campo fase III: I100-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| | Realización de los estudios de campo Fase IV. Presentación informe | Formatos Estudios de campo | Entrega estudios de campo fase IV: I188-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| | Realización de los estudios de campo Fase V. Presentación informe | Formatos Estudios de campo | Entrega estudios de campo fase V: I217-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 9: Verificar en el estudio de campo la viabilidad de instalar los puntos de Video-vigilancia en postes de alumbrado público de la UAESP y proceder a la instalación en estos postes posterior a la autorización. | No fue necesario | No fue necesario | No fue necesario |
| OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 10: Prestar trimestralmente y durante un año los servicios post-venta en las condiciones definidas en la Tabla 6. | No se realizó esta actividad en este periodo | No se realizó esta actividad en este periodo | No se realizó esta actividad en este periodo |
| OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 11: Reportar dentro del día hábil siguiente a que tuvo conocimiento, cualquier inconsistencia sobre el funcionamiento de los Bienes que componen el Sistema de Video-vigilancia junto con los soportes de evidencia fotográfica que permita validar el estado del Sistema de Video-vigilancia antes y después de la ejecución del mantenimiento. | No se realizó esta actividad en este periodo | No se realizó esta actividad en este periodo | No se realizó esta actividad en este periodo |
| OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 12: Garantizar que el Sistema de Video-vigilancia sea: (i) integrable, (ii) interoperable y (iii) escalable. Cada uno de los componentes que conforman el Sistema de Video-vigilancia deben tener la capacidad de integrarse e interactuar con tecnologías de otros fabricantes, es decir con tecnologías usadas abiertas. | Revisión en campo durante la instalación de las cámaras y en la revisión en C4 | Actas de verificación en C4 | Actas de verificación en C4 |

PM



ALCALDÍA MAJOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE

| | | | |
|--|---|---|---|
| OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 13: Entregar al supervisor o la interventoría de la Orden de Compra los API y SDK de cada uno de los componentes que hacen parte del Sistema de Video-vigilancia ciudadana a más tardar en la fecha acordada para la entrega del estudio de campo. | Entrega API y SDK | API y SDK | Correo 1011-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| | Entrega SDK | CD con SDK cámaras BOSCH e ISS | 1099-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 14: Reportar de inmediato al comité de seguimiento los retrasos en la entrega de los permisos, licencias y autorizaciones o cambio en las condiciones climatológicas que impidan iniciar o continuar con la instalación y puesta en funcionamiento del Sistema de Video-vigilancia para modificar el cronograma de entregas. | Se informa a interventoría en reunión de seguimiento estado de permisos de Secretaría Distrital de Movilidad. | Acta de reunión de seguimiento | Acta S3020_26072018 |
| | Se informa a interventoría en reunión de seguimiento estado de permisos. | Acta de reunión de seguimiento | Acta CSC010_07122018 |
| | Se informa a interventoría en reunión de seguimiento estado de permisos. | Acta de reunión de seguimiento | Acta CSC011_12122018 |
| | Realización y entrega informe actividades marzo 2018 | Informe actividades marzo de 2018 | Oficios : 1015-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 ; 1021-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| | Realización y entrega informe actividades abril 2018 | Informe actividades abril de 2018 | Oficio: 1033-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| | Realización y entrega informe actividades mayo 2018 | Informe actividades mayo de 2018 | correo: 1047-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| | Realización y entrega informe actividades mayo 2018 | Informe actividades mayo de 2018 | oficio: 1055-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| | Realización y entrega informe actividades junio 2018 | Informe para aprobación actividades junio de 2018 | correo: 1069-UTBASC-CCE-601-1-AG-2016 |
| | Realización y entrega informe actividades junio 2018 | Informe actividades junio de 2018 | oficio: 1077-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| | Realización y entrega informe actividades julio 2018 | Informe para aprobación actividades julio de 2018 | correo: 1087-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| Realización y entrega informe actividades julio 2018 | Informe actividades julio de 2018 | oficio: 1093-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 | |

2/3



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría de Gobierno

ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE

| | | |
|---|---|---|
| Realización y entrega informe actividades agosto 2018 | Informe para aprobación actividades agosto de 2018 | correo: I101-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| Realización y entrega informe actividades agosto 2018 | Informe actividades agosto de 2018 | oficio: I105-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| Realización y entrega informe actividades septiembre 2018 | Informe para aprobación actividades septiembre de 2018 | correo: I115-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| Realización y entrega informe actividades septiembre 2018 | Informe actividades septiembre de 2018 | oficio: I121-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| Realización y entrega informe actividades septiembre 2018 | Informe actividades septiembre de 2018 | oficio: ASF003-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017-OC24367 |
| Realización y entrega informe actividades octubre 2018 | Informe para aprobación actividades octubre de 2018 | correo: I133-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| Realización y entrega informe actividades octubre 2018 | Observaciones informes octubre 2018 | correo: I137-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| Realización y entrega informe actividades octubre 2018 | Informe actividades octubre de 2018 | oficio: I139-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| Realización y entrega informe actividades octubre 2018 | Informe actividades octubre de 2018, entrega a alcaldía | oficio: ASF005-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017-OC24367 |
| Realización y entrega informe actividades noviembre 2018 | Informe para aprobación actividades noviembre de 2018 | correo: I143-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| Realización y entrega informe actividades noviembre 2018 | Informe actividades noviembre de 2018 | oficio: I145-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| Realización y entrega informe actividades noviembre 2018 | Informe actividades noviembre de 2018, entrega a alcaldía | oficio: ASF006-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017-OC24367 |
| Realización y entrega informe actividades diciembre 2018 | Informe para aprobación actividades diciembre de 2018 | correo: I146-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| Realización y entrega informe actividades diciembre 2018 | Informe actividades diciembre de 2018 | oficio: I151-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| Realización y entrega informe actividades diciembre 2018 | Informe actividades diciembre de 2018, entrega a alcaldía | oficio: ASF007-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017-OC24367 |
| Realización y entrega informe actividades enero 2019 | Informe para aprobación actividades enero de 2019 | correo: I161-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |

GCO-GCI-F110

Version: 06

Vigencia: 17 de julio de 2019

Página 9 de 17

Pa



ALCALDÍA MAJOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE

| | | | |
|-----------------------|----------------------------------|--|---|
| Realización y entrega | informe actividades enero 2019 | Informe actividades enero de 2019 | oficio: I168-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| Realización y entrega | informe actividades enero 2019 | Informe actividades enero 2019, entrega a alcaldía | oficio: ASF008-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017-OC24367 |
| Realización y entrega | informe actividades febrero 2019 | Informe para aprobación actividades febrero de 2019 | correo: I170-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| Realización y entrega | informe actividades febrero 2019 | Informe actividades febrero de 2019 | oficio: I172-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| Realización y entrega | informe actividades febrero 2019 | Informe actividades febrero 2019, entrega a alcaldía | oficio: ASF009-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017-OC24367 |
| Realización y entrega | informe actividades marzo 2019 | Informe para aprobación actividades marzo de 2019 | correo: I176-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| Realización y entrega | informe actividades marzo 2019 | Informe actividades marzo de 2019 | oficio: I185-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| Realización y entrega | informe actividades marzo 2019 | Informe actividades marzo 2019, entrega a alcaldía | oficio: ASF010-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017-OC24367 |
| Realización y entrega | informe actividades abril 2019 | Informe para aprobación actividades abril de 2019 | correo: I187-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| Realización y entrega | informe actividades abril 2019 | Informe actividades abril de 2019 | oficio: I197-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| Realización y entrega | informe actividades abril 2019 | Informe actividades abril 2019, entrega a alcaldía | oficio: ASF013-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017-OC24367 |
| Realización y entrega | informe actividades mayo 2019 | Informe para aprobación actividades mayo de 2019 | correo: I205-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| Realización y entrega | informe actividades mayo 2019 | Observaciones informes mayo 2019 | correo: I206-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| Realización y entrega | informe actividades mayo 2019 | Informe actividades mayo de 2019 | oficio: I208-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| Realización y entrega | informe actividades mayo 2019 | Informe actividades mayo 2019, entrega a alcaldía | oficio: ASF015-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017-OC24367 |
| Realización y entrega | informe actividades junio 2019 | Informe para aprobación actividades junio 2019 | correo: I214-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |

GCO-GCI-F110

Version: 06

Vigencia: 17 de julio de 2019

Página 10 de 17

22



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría de Gobierno

ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE

| | | |
|---|---|---|
| Realización y entrega informe actividades junio 2019 | Observaciones informes junio 2019 | correo: I219-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| Realización y entrega informe actividades junio 2019 | Informe actividades junio de 2019 | oficio: I232-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| Realización y entrega informe actividades junio 2019 | Informe actividades junio 2019, entrega a alcaldía | oficio: ASF016-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017-OC24367 |
| Realización y entrega informe actividades julio 2019 | Informe para aprobación actividades julio 2019 | correo: I236-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| Realización y entrega informe actividades julio 2019 | Informe actividades julio de 2019 | Oficio: I238-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| Realización y entrega informe actividades julio 2019 | Informe actividades julio 2019, entrega a alcaldía | oficio: ASF018-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017-OC24367 |
| Realización y entrega informe actividades agosto 2019 | Informe actividades agosto 2019, entrega a alcaldía | oficio: ASF019-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017-OC24367 |
| Realización y entrega informe actividades septiembre 2019 | Informe para aprobación actividades septiembre de 2019 | correo: I251-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| Realización y entrega informe actividades septiembre 2019 | Aprobación informe de actividades septiembre 2019 | Correo: P136-UTBASC-00180-2019 |
| Realización y entrega informe actividades septiembre 2019 | Informe actividades septiembre 2019, entrega a alcaldía | Radicado: ASF021-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017-OC24367 |
| Realización y entrega informe actividades octubre 2019 | Informe para aprobación actividades octubre de 2019 | correo: I264-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| Realización y entrega informe actividades octubre 2019 | Aprobación informe de actividades octubre 2019 | Correo: P136-UTBASC-00320-2019 |
| Realización y entrega informe actividades octubre 2019 | Informe actividades octubre 2019, entrega a alcaldía | Radicado: ASF022-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017-OC24367 |

PA

GCO-GCH-F110

Versión: 06

Vigencia: 17 de julio de 2019

Página 11 de 17



ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE

| | | | |
|--|---|---|--|
| OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 16: Presentar al comité de seguimiento el informe de avance del 50% y el informe final de ejecución de los puntos instalados y puestos en funcionamiento detallando el tipo de Sistema de Video-vigilancia instalado, la ubicación, los elementos instalados, registros fotográficos y las pruebas técnicas de funcionamiento. | Entrega informe instalación de cámaras en funcionamiento | Informe de cámaras instaladas y en funcionamiento | Correo: 1255-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 |
| | Entrega informe instalación de cámaras en funcionamiento | Aprobación y verificación de instalación del 100% de equipos instalados y puestos en funcionamiento Localidad La Santa Fe | Correo: P136-UTBASC-00326-2019 |
| OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 17: Asumir el costo por el daño de los Bienes de Video-vigilancia como consecuencia de fallas en la instalación, puesta en servicio, operación, mantenimiento o por instalación de partes no genuinas. | No se realizó esta actividad en este periodo | No se realizó esta actividad en este periodo | No se realizó esta actividad en este periodo |
| | No se realizó esta actividad en este periodo | No se realizó esta actividad en este periodo | No se realizó esta actividad en este periodo |
| OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 18: Responder ante la totalidad de afectaciones, multas o sanciones que se ocasionen por la intervención del espacio público. | No se realizó esta actividad en este periodo | No se realizó esta actividad en este periodo | No se realizó esta actividad en este periodo |
| | Capacitación 20 horas manejo de los Bienes y servicios de video vigilancia. | Invitación a capacitación. | ASF014-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017-OC24367 |
| OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 19: Dar capacitación de mínimo 20 horas al personal designado por el comité de seguimiento sobre el manejo de los Bienes y Servicios de Video-vigilancia implementados, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la entrega del informe final, y entregar el plan de capacitación junto con los manuales, catálogos, diseños AS-B-UIIT, etc., impresos y en forma digital de los Bienes y Servicios de Video-vigilancia instalados. | Capacitación 20 horas manejo de los Bienes y servicios de video vigilancia. | Listado de asistencia | Listado asistencia, Junio 5-2019 |
| | Capacitación 20 horas manejo de los Bienes y servicios de video vigilancia. | Certificados de asistencia | Certificados de asistencia |
| OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 20: Entregar todos los Bienes de Video-vigilancia con una garantía de dos (2) años de funcionamiento contados a partir de la entrega del punto instalado. En caso de fallas o imperfecto del Bien de Video-vigilancia, el Proveedor debe gestionar la garantía ante el fabricante y cambiar en un tiempo no | No se realizó esta actividad en este periodo | No se realizó esta actividad en este periodo | No se realizó esta actividad en este periodo |
| | No se realizó esta actividad en este periodo | No se realizó esta actividad en este periodo | No se realizó esta actividad en este periodo |

[Handwritten signature]



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría de Gobierno

ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de la solicitud de cambio realizada por la Entidad Compradora.</p> | <p>Revisión en campo durante la instalación de las cámaras y en la revisión en C4</p> | <p>Actas de verificación</p> | <p>Actas de verificación en C4</p> |
| <p>OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 21: Entregar las cámaras con memorias SDXC, de mínimo 128 GB, clase 10, con velocidad de transferencia de lectura/escritura mínima de 20 MB/s, en cada punto de video vigilancia instalado.</p> | <p>Entrega informe instalación de cámaras en funcionamiento</p> | <p>Informe de cámaras instaladas y en funcionamiento</p> | <p>Correo: I255-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017</p> |
| <p>OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 22: Entregar a la Entidad Compradora dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la instalación, un informe en el que relacione la totalidad de Bienes entregados por punto instalado, relacionando el nombre, la marca, el modelo y el número de serie de cada Bien de Video-vigilancia.</p> | <p>Entrega informe instalación de cámaras en funcionamiento</p> | <p>Aprobación y verificación de instalación del 100% de equipos instalados y puestos en funcionamiento Localidad La Santa Fe</p> | <p>Correo: P136-UTBASC-00326-2019</p> |
| <p>OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 23: Implementar y poner en marcha la conectividad vía inalámbrica de los puntos requeridos por la Entidad Compradora.</p> | <p>No se realizó esta actividad en este periodo</p> | <p>No se realizó esta actividad en este periodo</p> | <p>No se realizó esta actividad en este periodo</p> |
| <p>OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 24: Poner a disposición de las Entidades Compradoras un aplicativo web service para la recepción y gestión de incidentes, que permita el intercambio de información con las herramientas y/o aplicativos de la SDSCJ, garantizando el funcionamiento en el mismo horario de atención de la operación de la Entidad Compradora.</p> | <p>No se realizó esta actividad en este periodo</p> | <p>No se realizó esta actividad en este periodo</p> | <p>No se realizó esta actividad en este periodo</p> |

E.R



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 25: Garantizar la disponibilidad de un centro de servicio local ubicado en Bogotá D.C, para la prestación del soporte técnico y/o reemplazo de las cámaras.</p> | <p>Centro de servicio BOSCH Bogotá</p> | <p>Centro de servicio para garantías y soporte técnico en Bogotá de BOSCH</p> | <p>Certificación de BOSCH La recepción de los equipos se realiza en las Bodegas de ISEC SA en: TV 93 # 53-48 int 12.</p> |
| <p>OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 26: Entregar la solución para el seguimiento al tráfico y ancho de banda de las cámaras conectadas dentro de los 10 días hábiles siguientes a la instalación del 50% de los puntos, en las condiciones definidas en la sección VII. B. (a) del pliego de condiciones si obtuvo el puntaje por este factor.</p> | <p>Entrega en C4 de equipo de Medición de Tráfico Proccera.</p> | <p>Equipo Proccera PL8840</p> | <p>Acta de entrega de equipo de Medición de Tráfico Proccera</p> |
| <p>OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 27: Entregar las cámaras PTZ tipo domo exterior sin IR con características las técnicas adicionales definidas en la sección VII.B.2 del pliego de condiciones, en caso de que el Proveedor haya obtenido puntaje en el Proceso de Contratación por este concepto.</p> | <p>Cámaras entregadas con características técnicas adicionales</p> | <p>Ficha técnica Cámara BOSCH Autodome IP5000i</p> | <p>Ficha técnica Cámara BOSCH Autodome IP5000i (página 2, subrayado)</p> |
| <p>OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 28: Suministrar los elementos de red (cableado, patch cords, SFP, transceivers, router, switches de core, distribución o acceso con soporte multicast) que se requirieran para instalar y poner en funcionamiento los sistemas de almacenamiento y visualización, medición de tráfico y garantizar que su entrega no genere costos adicionales.</p> | <p>Entrega en C4 de equipos del sistema de almacenamiento y elementos de red.</p> | <p>Elementos de red</p> | <p>Acta de entrega en C4 de equipos del sistema de almacenamiento y elementos de red.</p> |



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 29: Garantizar que los servidores de almacenamiento y visualización (VMS) cuenten con bloque de alimentación duplicado con conexión directa, duplicidad en el número de procesadores y opción hot swap. Adicionalmente, debe cambiar los discos o sustituir los componentes en caliente y, brindar soporte del Fabricante para la configuración y reemplazo de los Bienes o partes dentro de las seis (6) horas de acontecido el incidente durante mínimo dos (2) años contados a partir de la entrega total a satisfacción de la solución y garantizar que su entrega no genera costos adicionales.</p> | <p>Se garantiza servidor de almacenamiento por medio del HYbrid HCI Node de PIVOT 3</p> | <p>Ficha técnica Hybrid HCI Node de PIVOT 3</p> | <p>Ficha técnica Hybrid HCI Node PIVOT 3</p> |
| <p>OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 30: Entregar un antivirus con la actualización durante el tiempo de garantía de los Bienes de Video-vigilancia y responder por los daños o mal funcionamiento del sistema atribuido a virus, spam y demás, sin costo adicional.</p> | <p>Entrega de antivirus.</p> | <p>Antivirus.</p> | <p>Acta de entrega y licencia de Antivirus.</p> |
| <p>OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 31: Asistir al comité de seguimiento en las fechas programadas.</p> | <p>Comité de seguimiento marzo 23 de 2018</p> | <p>Acta No. 1 CSC</p> | <p>Copia acta No. 1</p> |
| | <p>Comité de seguimiento mayo 23 de 2018</p> | <p>Acta No. 2 CSC</p> | <p>Copia acta No. 2</p> |
| | <p>Comité de seguimiento junio 14 de 2018</p> | <p>Acta No. 3 CSC</p> | <p>Copia acta No. 3</p> |
| | <p>Comité de seguimiento agosto 21 de 2018</p> | <p>Acta No. 4 CSC</p> | <p>Copia acta No. 4</p> |
| | <p>Comité de seguimiento septiembre 26 de 2018</p> | <p>Acta No. 1 CSC</p> | <p>Copia acta No. 1</p> |
| | <p>Comité de seguimiento octubre 3 de 2018</p> | <p>Acta No. 2 CSC</p> | <p>Copia acta No. 2</p> |
| | <p>Comité de seguimiento octubre 23 de 2018</p> | <p>Acta No. 3 CSC</p> | <p>Copia acta No. 3</p> |
| | <p>Comité de seguimiento noviembre 20 de 2018</p> | <p>Acta No. 4 CSC</p> | <p>Copia acta No. 4</p> |
| | <p>Comité de seguimiento enero 22 de 2019</p> | <p>Acta No. 5 CSC</p> | <p>Copia acta No. 5</p> |

e1



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE

| INFORMACIÓN ADICIONAL | | | |
|---|---|---|---------------------------------------|
| NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE SALUD | NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE ARL | NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSIÓN | |
| Comité de seguimiento marzo 13 de 2019 | Comité de seguimiento abril 4 de 2019 | Comité de seguimiento mayo 8 de 2019 | Comité de seguimiento mayo 29 de 2019 |
| Comité de seguimiento julio 17 de 2019 | Comité de seguimiento agosto 23 de 2019 | Comité de seguimiento octubre 3 de 2019 | |
| Acta No. 7 CSC | Acta No. 8 CSC | Acta No. 9 CSC | Acta No. 10 CSC |
| Copia acta No. 7 | Copia acta No. 8 | Copia acta No. 9 | Copia acta No. 10 |
| Acta No. 8 CSC | Acta No. 9 CSC | Acta No. 11 CSC | Acta No. 12 CSC |
| Copia acta No. 8 | Copia acta No. 9 | Copia acta No. 11 | Copia acta No. 12 |
| Acta No. 9 CSC | Acta No. 10 CSC | Acta No. 1 SCALIN - SMARTY | |
| Copia acta No. 9 | Copia acta No. 10 | | Copia acta No. 1 |
| Acta No. 10 CSC | Acta No. 11 CSC | | |
| Copia acta No. 10 | Copia acta No. 11 | | |
| Acta No. 11 CSC | Acta No. 12 CSC | | |
| Copia acta No. 11 | Copia acta No. 12 | | |
| Acta No. 12 CSC | | | |
| Copia acta No. 12 | | | |
| Comité de seguimiento octubre 3 de 2019 | | | |
| Acta No. 1 SCALIN - SMARTY | | | |
| Copia acta No. 1 | | | |
| OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 32: Mantener contratado un porcentaje mínimo del 80% de personal profesional, técnico u operativo colombiano en la prestación de los servicios, en caso de que el Proveedor haya obtenido puntaje en el Proceso de Contratación por este concepto | | | |
| Todo el personal empleado en el proyecto y que hace parte de la UT Bogotá Alcaldías Seguridad Ciudadana es 100% Colombiano. | | | |
| Certificación Parafiscales | | | |
| Planillas de parafiscales | | | |

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:

Varías Ver Parafiscales

Varías. Ver Parafiscales

Varías. Ver Parafiscales

52



ALCALDÍA MAYOR.
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE

FIRMAS

| CONTRATISTA | |
|---|--|
| <p>DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.</p> | <p>Firma: </p> <p>Nombre: Eder David Fernández S. Coordinador Proyecto Cédula: 7.160.127</p> |
| <p>DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.</p> | <p>Nombre: SUPERVISOR/INTERVENTOR</p> <p>Cargo: </p> <p>Firma: Emma D. Peral (S)</p> |



Ana Sepulveda <ana.sepulveda@isec.com.co>

P136-UTBASC-00326-2019. Aprobación informe del 100% de Instalación de puntos de vídeo vigilancia FDL de Santa Fe

1 mensaje

Pedro Cardenas <pedro.cardenas@scaain.co>

18 de noviembre de 2019, 10:35

Para: Yesid Fernandez <yesid.fernandez@isec.com.co>, Ana Sepulveda <ana.sepulveda@isec.com.co>

Cc: Hector Fabio Mora <hmora@scaain.co>, Nestor Salamanca <nestor.salamanca@scaain.co>, Emmanuel Ospina Piedrahita <proyectos@smartycolombia.com>, oscar.fajardo@smartycolombia.com

Bogotá D.C., 18 de noviembre de 2019

Señores

UT BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA

Atn. Ing. Yesid Fernández

Coordinador proyecto IAD 601

Asunto: P136-UTBASC-00326-2019. Aprobación informe del 100% de Instalación de puntos de vídeo vigilancia FDL de santa fe – Cuarta Factura

En respuesta al consecutivo I262-UTBASC-CCE-601-1-AG-2017 - Entrega en DRIVE informe instalación cámaras 100% FDL Santa Fe.

Cordial saludo,

El Consorcio SMARTY-SCAIN 2019 de conformidad con el proceso de facturación y pago, establecido en la Cláusula 11 del Instrumento de Agregación de Demanda para la contratación de Bienes y Servicios de Video-vigilancia ciudadana N° CCE-601-1-AG-2017 celebrado entre Colombia Compra Eficiente y (ii); UT BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA que indica:

"El Proveedor presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, en el siguiente orden:

4. Una última factura por un pago equivalente al 30% del valor total de la Orden de Compra dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la aprobación del supervisor o la interventoría de la Orden de Compra de: (i) el informe final de ejecución con la totalidad de los puntos instalados y puestos en funcionamiento; (ii) el acta de verificación de visualización desde el centro de monitoreo aprobado por la MEBOG; (iii) acta de acreditación de capacitación.

*Las Entidades Compradoras deben pagar las **facturas que fueron aprobadas por el supervisor o la interventoría** dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las **normas aplicables o el supervisor o la interventoría solicita correcciones a la misma**, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar."*

Se permite informar a UT BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD CIUDADANA, que luego de la verificación documental (listado de puntos de vídeo vigilancia, registro fotográfico y vídeos) del 100% de puntos de vídeo vigilancia implementados (ubicación/instalación/puesta en funcionamiento), no se encontraron observaciones técnicas o documentales al mismo. Por lo cual esta Interventoría da el visto bueno, para iniciar el proceso de entrega del informe de actividades y el inicio del proceso administrativo de la cuarta factura para el FDL de Santa fe.

NOTA: El Consorcio SMARTY-SCAIN 2019, se exonera de cualquier responsabilidad en la ubicación de los puntos de vídeo vigilancia implementados en la localidad de Santa Fe, debido a que sus funciones técnicas/administrativas/legales comenzaron desde el 7 de septiembre del 2019.

Cordialmente,

Pedro Cárdenas

Profesional de Interventoría

CONSORCIO SMARTY – SCAIN 2019

Av. Cll 26 N° 59 - 65 Ofc. 704 Bogotá, Colombia

La información contenida en este correo electrónico y anexos son confidenciales, están dirigidos únicamente para el uso del emisor y el remitente al que fue dirigido, contiene información confidencial, cualquier uso, distribución o reproducción de este correo que no sea por el destinatario, queda prohibido. **Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en sus manos**

| | | | | |
|---|---|---------|------------|--------------------|
|  | ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100% | Versión | Fecha | Código |
| | | 01 | 09/09/2019 | FO-GIP- P136-F3 |

| | | | |
|---|---|----------------------------|-----------------------|
| Fecha: 19/11/2019 | Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres | | |
| Localidad: Santa Fe | Tipo de cámara: PTZ <input checked="" type="checkbox"/> FIJA <input type="checkbox"/> | Dirección: CL 6C KR 3 ESTE | |
| Coordenadas: Latitud: 4,59027 | Longitud: -74,07109 | ID del Punto: AL355 | No. OC: 24367 |
| Proveedor: UTBASC | Serial cámara: 404479482026014018 | Serial UPS: 180811-0520373 | |
| Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i | | IP UPS: 1.192.1.30 | IP Cámara: 1.192.1.26 |


| ITEM | VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | CUMPLE | | | OBSERVACIONES |
|------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 2 | Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 3 | Verificación estado físico de la burbuja en la cámara. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 4 | Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara. | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 5 | Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 6 | El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 7 | El video se ve fluido y sin cortes en la visualización. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 8 | La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 9 | El video es almacenado, fluido y sin cortes. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 10 | Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 11 | Se logra comunicación remota con la UPS. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |


| | | | | |
|----|--|--|------------------------------------|----------------------------------|
| 12 | Resultado de la verificación del informe | CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/> | NO CUMPLE <input type="checkbox"/> | FALLIDA <input type="checkbox"/> |
|----|--|--|------------------------------------|----------------------------------|


| OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES |
|---|
| Dirección en seguras CL 6D Y 3 ESTE corregida |
| |
| |
| |
| |
| |


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSE
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSE


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edisson Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 8022959
 Cargo: Video-MEBOG

| | | | | |
|---|---|----------------|--------------|--------------------|
|  | ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100% | Versión | Fecha | Código |
| | | 01 | 09/09/2019 | FO-GIP- P136-F3 |


| | | | | |
|---|-----------------------------------|--|----------------------------|---------------|
| Fecha: 19/11/2019 | | Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres | | |
| Localidad: Santa Fe | | Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u> | Dirección: KR 3A CL 30 | |
| Coordenadas: | Latitud: 4,61450 | Longitud: -74,064867 | ID del Punto: CVID21653 | No. OC: 24367 |
| Proveedor: UTBASC | Serial cámara: 404479482026014011 | | Serial UPS: 180811-0520374 | |
| Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i | | IP UPS: 1.191.1.206 | IP Cámara: 1.191.1.202 | |


| ITEM | VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | CUMPLE | | | OBSERVACIONES |
|------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 2 | Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 3 | Verificación estado físico de la burbuja en la cámara. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 4 | Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara. | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 5 | Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 6 | El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 7 | El video se ve fluido y sin cortes en la visualización. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 8 | La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 9 | El video es almacenado, fluido y sin cortes. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 10 | Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 11 | Se logra comunicación remota con la UPS. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |


| | | | | |
|----|--|--|----------------------|--------------------|
| 12 | Resultado de la verificación del informe | CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/> | NO CUMPLE <u> </u> | FALLIDA <u> </u> |
|----|--|--|----------------------|--------------------|

| OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES | |
|-----------------------------------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSE
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSE


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Juan Rodríguez
 CC: 80126959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea Johanna Soto

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
Teléfono +57 1 4862030



ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100%


| Versión | Fecha | Código |
|---------|------------|----------------|
| 01 | 09/09/2019 | FO-GIP-P136-F3 |


| | | | |
|---|--|----------------------------|---------------|
| Fecha: 19/11/2019 | Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres | | |
| Localidad: Santa Fe | Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u> | Dirección: KR 7 ESTE CL 5 | |
| Coordenadas: Latitud: 4,58752 | Longitud: -74,06695 | ID del Punto: CCEL04_016 | No. OC: 24367 |
| Proveedor: UTBASC | Serial cámara: 404479482026014026 | Serial UPS: 180811-0520233 | |
| Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i | IP UPS: 1.191.1.190 | IP Cámara: 1.191.1.186 | |



| ITEM | VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | CUMPLE | | | OBSERVACIONES |
|------|--|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 2 | Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 3 | Verificación estado físico de la burbuja en la cámara. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 4 | Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara. | <u>X</u> | | | |
| 5 | Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 6 | El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 7 | El video se ve fluido y sin cortes en la visualización. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 8 | La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 9 | El video es almacenado, fluido y sin cortes. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 10 | Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 11 | Se logra comunicación remota con la UPS. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |


| | | | | |
|----|--|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 12 | Resultado de la verificación del informe | CUMPLE <u>X</u> | NO CUMPLE <u> </u> | FALLIDA <u> </u> |
|----|--|-----------------|-----------------------|---------------------|

| OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES |
|-----------------------------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |


FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor



FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo

 ALSF 
FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSP
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSP


FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 8012657
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea Tahaona Joto
 Ronald Pimiento

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030




| | | | | |
|---|---|----------------|--------------|--------------------|
|  | ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100% | Versión | Fecha | Código |
| | | 01 | 09/09/2019 | FO-GIP- P136-F3 |


| | | | | |
|---|-----------------------------------|--|----------------------------|---------------|
| Fecha: 19/11/2019 | | Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres | | |
| Localidad: Santa Fe | | Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u> | Dirección: KR 5B ESTE CL 6 | |
| Coordenadas: | Latitud: 4,58929 | Longitud: -74,06847 | ID del Punto: AL743 | No. OC: 24367 |
| Proveedor: UTBASC | Serial cámara: 404479482026014013 | | Serial UPS: 180811-0520385 | |
| Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i | | IP UPS: 1.191.1.230 | IP Cámara: 1.191.1.226 | |


| ITEM | VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | CUMPLE | | | OBSERVACIONES |
|------|--|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 2 | Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 3 | Verificación estado físico de la burbuja en la cámara. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 4 | Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara. | <u>X</u> | | | |
| 5 | Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 6 | El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 7 | El video se ve fluido y sin cortes en la visualización. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 8 | La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 9 | El video es almacenado, fluido y sin cortes. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 10 | Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 11 | Se logra comunicación remota con la UPS. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |


| | | | | |
|----|--|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 12 | Resultado de la verificación del informe | CUMPLE <u>X</u> | NO CUMPLE <u> </u> | FALLIDA <u> </u> |
|----|--|-----------------|-----------------------|---------------------|

| OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES | |
|-----------------------------------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FOLSF
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FOLSF


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Ramiro Guzman
 CC: 80126959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea Tatiana Soto

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


| | | | | |
|---|---|----------------|--------------|--------------------|
|  | ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100% | Versión | Fecha | Código |
| | | 01 | 09/09/2019 | FO-GIP- P136-F3 |


| | | | | |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| Fecha: 19/11/2019 | | Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres | | |
| Localidad: Santa Fe | | Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u> | Dirección: CL 9 BIS KR 7 ESTE | |
| Coordenadas: | Latitud: 4,589466 | Longitud: -74,066585 | ID del Punto: P17 | No. OC: 24367 |
| Proveedor: UTBASC | Serial cámara: 404479482026014004 | | Serial UPS: 180811-0520369 | |
| Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i | | IP UPS: 1.192.1.62 | IP Cámara: 1.192.1.58 | |


| ITEM | VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | CUMPLE | | | OBSERVACIONES |
|------|--|--|----------------|----------------|---------------|
| 1 | Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 2 | Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 3 | Verificación estado físico de la burbuja en la cámara. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 4 | Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara. | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 5 | Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 6 | El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 7 | El video se ve fluido y sin cortes en la visualización. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 8 | La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 9 | El video es almacenado, fluido y sin cortes. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 10 | Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 11 | Se logra comunicación remota con la UPS. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |


| | | | | |
|----|--|--|-----------------------|---------------------|
| 12 | Resultado de la verificación del informe | CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/> | NO CUMPLE <u> </u> | FALLIDA <u> </u> |
|----|--|--|-----------------------|---------------------|

| OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES | |
|-----------------------------------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSF
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSF


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 80126959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea Falcón Jato
 Ronald Pimiento

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


| | | | | |
|---|---|----------------|--------------|--------------------|
|  | ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100% | Versión | Fecha | Código |
| | | 01 | 09/09/2019 | FO-GIP- P136-F3 |


| | | | |
|---|--|----------------------------|------------------------|
| Fecha: 19/11/2019 | Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres | | |
| Localidad: Santa Fe | Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u> | Dirección: TV 9 ESTE DG 4A | |
| Coordenadas: Latitud: 4,58359 | Longitud: -74,06640 | ID del Punto: CCEL04_033 | No. OC: 24367 |
| Proveedor: UTBASC | Serial cámara: 404479485312018187 | Serial UPS: 180811-0520133 | |
| Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i | | IP UPS: 1.130.1.254 | IP Cámara: 1.130.1.250 |


| ITEM | VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | CUMPLE | | | OBSERVACIONES |
|------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 2 | Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 3 | Verificación estado físico de la burbuja en la cámara. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 4 | Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara. | <u>X</u> | | | |
| 5 | Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 6 | El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 7 | El video se ve fluido y sin cortes en la visualización. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 8 | La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 9 | El video es almacenado, fluido y sin cortes. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 10 | Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 11 | Se logra comunicación remota con la UPS. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |


| | | | | |
|----|--|-----------------|----------------------|--------------------|
| 12 | Resultado de la verificación del informe | CUMPLE <u>X</u> | NO CUMPLE <u> </u> | FALLIDA <u> </u> |
|----|--|-----------------|----------------------|--------------------|

| OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES | |
|-----------------------------------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edisson Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSE
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSE


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Edisson Alvarado Ortiz
 CC: 80226959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea Tatiana Joto
 Ronald Pimipata

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


| | | | | |
|---|---|----------------|--------------|--------------------|
|  | ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100% | Versión | Fecha | Código |
| | | 01 | 09/09/2019 | FO-GIP- P136-F3 |


| | | | |
|---|---|----------------------------|---------------|
| Fecha: 19/11/2019 | Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres | | |
| Localidad: Santa Fe | Tipo de cámara: PTZ <input checked="" type="checkbox"/> FIJA <input type="checkbox"/> | Dirección: KR 2 CL 1 BIS B | |
| Coordenadas: Latitud: 4,58236 | Longitud: -74,07772 | ID del Punto: CCEL04_013 | No. OC: 24367 |
| Proveedor: UTBASC | Serial cámara: 404479485314014006 | Serial UPS: 180811-0520135 | |
| Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i | IP UPS: 1.190.1.198 | IP Cámara: 1.190.1.194 | |


| ITEM | VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | CUMPLE | | | OBSERVACIONES |
|------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | Se puede acceder a la cámara via TCP - IP (Web) desde el C4. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 2 | Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 3 | Verificación estado físico de la burbuja en la cámara. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 4 | Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara. | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 5 | Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 6 | El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 7 | El video se ve fluido y sin cortes en la visualización. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 8 | La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 9 | El video es almacenado, fluido y sin cortes. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 10 | Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 11 | Se logra comunicación remota con la UPS. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |


| | | | | |
|----|--|--|------------------------------------|----------------------------------|
| 12 | Resultado de la verificación del informe | CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/> | NO CUMPLE <input type="checkbox"/> | FALLIDA <input type="checkbox"/> |
|----|--|--|------------------------------------|----------------------------------|

| OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES | |
|-----------------------------------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edisson Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSE
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSE


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 8.126959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Soto
 Ronald Pimiento

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


| | | | | |
|---|---|----------------|--------------|----------------|
|  | ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100% | Versión | Fecha | Código |
| | | 01 | 09/09/2019 | FO-GIP-P136-F3 |


| | | | |
|---|--|----------------------------|------------------------|
| Fecha: 19/11/2019 | Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres | | |
| Localidad: Santa Fe | Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u> | Dirección: KR 10 CL 1B | |
| Coordenadas: Latitud: 4,59044 | Longitud: -74,08437 | ID del Punto: CVID21649 | No. OC: 24367 |
| Proveedor: UTBASC | Serial cámara: 404479485312014157 | Serial UPS: 180811-0520137 | |
| Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i | | IP UPS: 1.191.1.126 | IP Cámara: 1.191.1.122 |


| ITEM | VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | CUMPLE | | | OBSERVACIONES |
|------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 2 | Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 3 | Verificación estado físico de la burbuja en la cámara. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 4 | Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara. | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 5 | Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 6 | El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 7 | El video se ve fluido y sin cortes en la visualización. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 8 | La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 9 | El video es almacenado, fluido y sin cortes. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 10 | Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 11 | Se logra comunicación remota con la UPS. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |


| | | | | |
|-----|--|--|----------------------|--------------------|
| 12. | Resultado de la verificación del informe | CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/> | NO CUMPLE <u> </u> | FALLIDA <u> </u> |
|-----|--|--|----------------------|--------------------|

| OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES |
|-----------------------------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSE
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSE


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Shon Rodriguez
 CC: 80126157
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Soto
 Ronald Pimienta

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


| | | | | |
|---|---|----------------|--------------|--------------------|
|  | ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100% | Versión | Fecha | Código |
| | | 01 | 09/09/2019 | FO-GIP- P136-F3 |


| | | | | |
|---|-----------------------------------|--|----------------------------|---------------|
| Fecha: 19/11/2019 | | Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres | | |
| Localidad: Santa Fe | | Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u> | Dirección: KR 6A ESTE CL 5 | |
| Coordenadas: | Latitud: 4,58853 | Longitud: -74,06774 | ID del Punto: CCEL04_029 | No. OC: 24367 |
| Proveedor: UTBASC | Serial cámara: 404479485312014166 | | Serial UPS: 180811-0520136 | |
| Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i | | IP UPS: 1.191.1.102 | IP Cámara: 1.191.1.98 | |


| ITEM | VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | CUMPLE | | | OBSERVACIONES |
|------|--|--|----------------|----------------|---------------|
| 1 | Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 2 | Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 3 | Verificación estado físico de la burbuja en la cámara. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 4 | Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara. | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 5 | Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 6 | El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 7 | El video se ve fluido y sin cortes en la visualización. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 8 | La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 9 | El video es almacenado, fluido y sin cortes. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 10 | Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 11 | Se logra comunicación remota con la UPS. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |


| | | | | |
|----|--|--|-----------------------|---------------------|
| 12 | Resultado de la verificación del informe | CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/> | NO CUMPLE <u> </u> | FALLIDA <u> </u> |
|----|--|--|-----------------------|---------------------|

| OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES |
|-----------------------------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSE
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSE


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Radnyez
 CC: 8026559
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Solo
 Ronald Pimienta

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


| | | | | |
|---|---|----------------|--------------|--------------------|
|  | ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100% | Versión | Fecha | Código |
| | | 01 | 09/09/2019 | FO-GIP- P136-F3 |


| | | | | |
|---|-----------------------------------|--|----------------------------|---------------|
| Fecha: 19/11/2019 | | Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres | | |
| Localidad: Santa Fe | | Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u> | Dirección: KR 9 ESTE CL 2C | |
| Coordenadas: | Latitud: 4,58419 | Longitud: -74,06885 | ID del Punto: CCEL04_034 | No. OC: 24367 |
| Proveedor: UTBASC | Serial cámara: 404479485312014173 | | Serial UPS: 180811-0520128 | |
| Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i | | IP UPS: 1.190.1.206 | IP Cámara: 1.190.1.202 | |


| ITEM | VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | CUMPLE | | | OBSERVACIONES |
|------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 2 | Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 3 | Verificación estado físico de la burbuja en la cámara. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 4 | Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara. | <u>X</u> | | | |
| 5 | Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 6 | El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 7 | El video se ve fluido y sin cortes en la visualización. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 8 | La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 9 | El video es almacenado, fluido y sin cortes. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 10 | Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 11 | Se logra comunicación remota con la UPS. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |


| | | | | |
|----|--|-----------------|----------------------|--------------------|
| 12 | Resultado de la verificación del informe | CUMPLE <u>X</u> | NO CUMPLE <u> </u> | FALLIDA <u> </u> |
|----|--|-----------------|----------------------|--------------------|

| OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES | |
|-----------------------------------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDSLFS
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDSLFS


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 80126957
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Soto
 Ronald Pimienta

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


| | | | | |
|---|---|---------|------------|--------------------|
|  | ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100% | Versión | Fecha | Código |
| | | 01 | 09/09/2019 | FO-GIP- P136-F3 |


| | | | |
|---|--|----------------------------------|-----------------------|
| Fecha: 19/11/2019 | Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres | | |
| Localidad: Santa Fe | Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u> | Dirección: CL 6D BIS A KR 4 ESTE | |
| Coordenadas: Latitud: 4,59089 | Longitud: -74,07020 | ID del Punto: CCEL04_023 | No. OC: 24367 |
| Proveedor: UTBASC | Serial cámara: 404479485314018007 | Serial UPS: 180811-0520126 | |
| Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i | | IP UPS: 1.190.1.62 | IP Cámara: 1.190.1.58 |


| ITEM | VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | CUMPLE | | | OBSERVACIONES |
|------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 2 | Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 3 | Verificación estado físico de la burbuja en la cámara. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 4 | Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara. | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 5 | Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 6 | El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 7 | El video se ve fluido y sin cortes en la visualización. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 8 | La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 9 | El video es almacenado, fluido y sin cortes. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 10 | Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 11 | Se logra comunicación remota con la UPS. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |


| | | | | |
|----|--|--|----------------------|--------------------|
| 12 | Resultado de la verificación del informe | CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/> | NO CUMPLE <u> </u> | FALLIDA <u> </u> |
|----|--|--|----------------------|--------------------|

| OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES | |
|-----------------------------------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSE
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSE


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 80.266.159
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Solo
 Ronald Pimienta

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


| | | | | |
|---|---|----------------|--------------|--------------------|
|  | ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100% | Versión | Fecha | Código |
| | | 01 | 09/09/2019 | FO-GIP- P136-F3 |


| | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---------------|
| Fecha: 19/11/2019 | | Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres | | |
| Localidad: Santa Fe | | Tipo de cámara: PTZ <input checked="" type="checkbox"/> FIJA <input type="checkbox"/> | Dirección: CL 28 KR 5B | |
| Coordenadas: | Latitud: 4,614738 | Longitud: -74,068102 | ID del Punto: CCEL04_030 | No. OC: 24367 |
| Proveedor: UTBASC | Serial cámara: 404479485312018179 | | Serial UPS: 180811-0520124 | |
| Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i | | IP UPS: 1.191.1.78 | IP Cámara: 1.191.1.74 | |


| ITEM | VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | CUMPLE | | | OBSERVACIONES |
|------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 2 | Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 3 | Verificación estado físico de la burbuja en la cámara. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 4 | Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara. | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 5 | Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 6 | El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 7 | El video se ve fluido y sin cortes en la visualización. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 8 | La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 9 | El video es almacenado, fluido y sin cortes. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 10 | Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 11 | Se logra comunicación remota con la UPS. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |


| | | | | |
|----|--|--|------------------------------------|----------------------------------|
| 12 | Resultado de la verificación del informe | CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/> | NO CUMPLE <input type="checkbox"/> | FALLIDA <input type="checkbox"/> |
|----|--|--|------------------------------------|----------------------------------|

| OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES |
|-----------------------------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSE
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSE


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Radlygor
 CC: 80126959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Soto
 Ronald Pimienta

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


| | | | | |
|---|---|----------------|--------------|--------------------|
|  | ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100% | Versión | Fecha | Código |
| | | 01 | 09/09/2019 | FO-GIP- P136-F3 |


| | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---------------|
| Fecha: 19/11/2019 | | Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres | | |
| Localidad: Santa Fe | | Tipo de cámara: PTZ <input checked="" type="checkbox"/> FIJA <input type="checkbox"/> | Dirección: KR 5 CL 34 | |
| Coordenadas: | Latitud: 4,62073 | Longitud: -74,06493 | ID del Punto: CCEL04_031 | No. OC: 24367 |
| Proveedor: UTBASC | Serial cámara: 404479482027014040 | | Serial UPS: 180811-0520127 | |
| Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i | | IP UPS: 1.190.1.190 | IP Cámara: 1.190.1.186 | |


| ITEM | VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | CUMPLE | | | OBSERVACIONES |
|------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 2 | Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 3 | Verificación estado físico de la burbuja en la cámara. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 4 | Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara. | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 5 | Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 6 | El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 7 | El video se ve fluido y sin cortes en la visualización. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 8 | La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 9 | El video es almacenado, fluido y sin cortes. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 10 | Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 11 | Se logra comunicación remota con la UPS. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |


| | | | | |
|----|--|--|------------------------------------|----------------------------------|
| 12 | Resultado de la verificación del informe | CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/> | NO CUMPLE <input type="checkbox"/> | FALLIDA <input type="checkbox"/> |
|----|--|--|------------------------------------|----------------------------------|

| OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES | |
|-----------------------------------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSE
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSE


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 80126959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. S.
 Ronald Pimienta

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


| | | | | |
|---|---|----------------|--------------|--------------------|
|  | ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100% | Versión | Fecha | Código |
| | | 01 | 09/09/2019 | FO-GIP- P136-F3 |


| | | | |
|---|---|----------------------------|-----------------------|
| Fecha: 19/11/2019 | Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres | | |
| Localidad: Santa Fe | Tipo de cámara: PTZ <input checked="" type="checkbox"/> FIJA <input type="checkbox"/> | Dirección: CL 2 BIS KR 2 | |
| Coordenadas: Latitud: 4,586761 | Longitud: -74,075343 | ID del Punto: AL756 | No. OC: 24367 |
| Proveedor: UTBASC | Serial cámara: 404479482026018012 | Serial UPS: 180811-0520377 | |
| Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i | | IP UPS: 1.190.1.78 | IP Cámara: 1.190.1.74 |

| ITEM | VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | CUMPLE | | | OBSERVACIONES |
|------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 2 | Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 3 | Verificación estado físico de la burbuja en la cámara. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 4 | Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara. | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 5 | Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 6 | El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 7 | El video se ve fluido y sin cortes en la visualización. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 8 | La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 9 | El video es almacenado, fluido y sin cortes. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 10 | Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 11 | Se logra comunicación remota con la UPS. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |


| | | | | |
|----|--|--|------------------------------------|----------------------------------|
| 12 | Resultado de la verificación del informe | CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/> | NO CUMPLE <input type="checkbox"/> | FALLIDA <input type="checkbox"/> |
|----|--|--|------------------------------------|----------------------------------|

| OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES |
|-----------------------------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDSLFS
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDSLFS


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 80126959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Soto
 Ronald Pimienta

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


| | | | | |
|---|---|----------------|--------------|----------------|
|  | ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100% | Versión | Fecha | Código |
| | | 01 | 09/09/2019 | FO-GIP-P136-F3 |


| | | | | |
|---|-----------------------------------|--|----------------------------|---------------|
| Fecha: 19/11/2019 | | Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres | | |
| Localidad: Santa Fe | | Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u> | Dirección: KR 4 CL 26 | |
| Coordenadas: | Latitud: 4,60928 | Longitud: -74,06646 | ID del Punto: AL795 | No. OC: 24367 |
| Proveedor: UTBASC | Serial cámara: 404479482027014004 | | Serial UPS: 180811-0520381 | |
| Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i | | IP UPS: 1.192.1.70 | IP Cámara: 1.192.1.66 | |

| ITEM | VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | CUMPLE | | | OBSERVACIONES |
|------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 2 | Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 3 | Verificación estado físico de la burbuja en la cámara. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 4 | Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara. | <u>X</u> | | | |
| 5 | Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 6 | El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 7 | El video se ve fluido y sin cortes en la visualización. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 8 | La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 9 | El video es almacenado, fluido y sin cortes. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 10 | Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 11 | Se logra comunicación remota con la UPS. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |


| | | | | |
|----|--|-----------------|----------------------|--------------------|
| 12 | Resultado de la verificación del informe | CUMPLE <u>X</u> | NO CUMPLE <u> </u> | FALLIDA <u> </u> |
|----|--|-----------------|----------------------|--------------------|

| OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES |
|-----------------------------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FOLSF
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FOLSF


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 00726959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Soto
 RONALD PIMIERTA
 Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030

| | | | | |
|--|---|---------|------------|--------------------|
|  SCAIN <small>SISTEMAS DE CÁMARA PARA SEGURIDAD Y MONITOREO</small> | ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100% | Versión | Fecha | Código |
| | | 01 | 09/09/2019 | FO-GIP- P136-F3 |


| | | | |
|---|--|----------------------------|-----------------------|
| Fecha: 19/11/2019 | Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres | | |
| Localidad: Santa Fe | Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u> | Dirección: PARQUE NACIONAL | |
| Coordenadas: Latitud: 4,62362 | Longitud: -74,06301 | ID del Punto: PCE20299 | No. OC: 24367 |
| Proveedor: UTBASC | Serial cámara: 404479482026014009 | Serial UPS: 180811-0520372 | |
| Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i | | IP UPS: 1.191.1.86 | IP Cámara: 1.191.1.82 |


| ITEM | VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | CUMPLE | | | OBSERVACIONES |
|------|--|--|----------------|----------------|---------------|
| 1 | Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 2 | Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 3 | Verificación estado físico de la burbuja en la cámara. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 4 | Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara. | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 5 | Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 6 | El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 7 | El video se ve fluido y sin cortes en la visualización. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 8 | La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 9 | El video es almacenado, fluido y sin cortes. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 10 | Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 11 | Se logra comunicación remota con la UPS. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |


| | | | | |
|----|--|--|-----------------------|---------------------|
| 12 | Resultado de la verificación del informe | CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/> | NO CUMPLE <u> </u> | FALLIDA <u> </u> |
|----|--|--|-----------------------|---------------------|

| OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES | |
|-----------------------------------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSE
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSE


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodríguez
 CC: 60726959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. S.
 Ronald Pimiento

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030

| | | | | |
|---|---|----------------|--------------|--------------------|
|  | ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100% | Versión | Fecha | Código |
| | | 01 | 09/09/2019 | FO-GIP- P136-F3 |


| | | | |
|---|--|----------------------------|------------------------|
| Fecha: 19/11/2019 | Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres | | |
| Localidad: Santa Fe | Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u> | Dirección: CL 33 KR 13A | |
| Coordenadas: Latitud: 4,620619 | Longitud: -74,068938 | ID del Punto: PCE20275 | No. OC: 24367 |
| Proveedor: UTBASC | Serial cámara: 404479482027014034 | Serial UPS: 180811-0520367 | |
| Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i | | IP UPS: 1.191.1.238 | IP Cámara: 1.191.1.234 |

| ÍTEM | VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | CUMPLE | | | OBSERVACIONES |
|------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 2 | Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 3 | Verificación estado físico de la burbuja en la cámara. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 4 | Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara. | <u>X</u> | | | |
| 5 | Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 6 | El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 7 | El video se ve fluido y sin cortes en la visualización. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 8 | La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 9 | El video es almacenado, fluido y sin cortes. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 10 | Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 11 | Se logra comunicación remota con la UPS. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |

| | | | | |
|----|--|-----------------|----------------------|--------------------|
| 12 | Resultado de la verificación del informe | CUMPLE <u>X</u> | NO CUMPLE <u> </u> | FALLIDA <u> </u> |
|----|--|-----------------|----------------------|--------------------|



| OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES | |
|-----------------------------------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSF
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSF



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodríguez
 CC: 8022657
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Solo
 Ronald Pimienta

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


| | | | | |
|---|---|---------|------------|--------------------|
|  | ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100% | Versión | Fecha | Código |
| | | 01 | 09/09/2019 | FO-GIP- P136-F3 |


| | | | |
|---|--|----------------------------|---------------|
| Fecha: 19/11/2019 | Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres | | |
| Localidad: Santa Fe | Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u> | Dirección: KR 12 CL 22 | |
| Coordenadas: Latitud: 4,609423 | Longitud: -74,072949 | ID del Punto: P22 | No. OC: 24367 |
| Proveedor: UTBASC | Serial cámara: 404479485308014156 | Serial UPS: 180811-0520366 | |
| Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i | IP UPS: 1.191.1.30 | IP Cámara: 1.191.1.26 | |


| ITEM | VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | CUMPLE | | | OBSERVACIONES |
|------|--|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 2 | Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 3 | Verificación estado físico de la burbuja en la cámara. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 4 | Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara. | <u>X</u> | | | |
| 5 | Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 6 | El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 7 | El video se ve fluido y sin cortes en la visualización. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 8 | La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 9 | El video es almacenado, fluido y sin cortes. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 10 | Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 11 | Se logra comunicación remota con la UPS. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |


| | | | | |
|----|--|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 12 | Resultado de la verificación del informe | CUMPLE <u>X</u> | NO CUMPLE <u> </u> | FALLIDA <u> </u> |
|----|--|-----------------|-----------------------|---------------------|

| OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES | |
|-----------------------------------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edisson Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSE
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSE


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 80126959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Soto
 Ronald Pimiento

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030





ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100%


| Versión | Fecha | Código |
|---------|------------|----------------|
| 01 | 09/09/2019 | FO-GIP-P136-F3 |


| | | | |
|---|--|----------------------------|-----------------------|
| Fecha: 19/11/2019 | Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres | | |
| Localidad: Santa Fe | Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u> | Dirección: CL 3A KR 1 ESTE | |
| Coordenadas: Latitud: 4,58853 | Longitud: -74,07355 | ID del Punto: CCEL04_010 | No. OC: 24367 |
| Proveedor: UTBASC | Serial cámara: 404479482026014007 | Serial UPS: 180811-0520169 | |
| Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i | | IP UPS: 1.191.1.22 | IP Cámara: 1.191.1.18 |


| ITEM | VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | CUMPLE | | | OBSERVACIONES |
|------|--|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 2 | Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 3 | Verificación estado físico de la burbuja en la cámara. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 4 | Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara. | <u>X</u> | | | |
| 5 | Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 6 | El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 7 | El video se ve fluido y sin cortes en la visualización. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 8 | La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 9 | El video es almacenado, fluido y sin cortes. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 10 | Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 11 | Se logra comunicación remota con la UPS. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |


| | | | | |
|----|--|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 12 | Resultado de la verificación del informe | CUMPLE <u>X</u> | NO CUMPLE <u> </u> | FALLIDA <u> </u> |
|----|--|-----------------|-----------------------|---------------------|

| OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES |
|-----------------------------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edisson Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSE
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSE


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 86726759
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Soto
 Ronald Pimienta

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


| | | | | |
|---|---|---------|------------|--------------------|
|  | ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100% | Versión | Fecha | Código |
| | | 01 | 09/09/2019 | FO-GIP- P136-F3 |


| | | | |
|---|--|----------------------------|---------------|
| Fecha: 19/11/2019 | Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres | | |
| Localidad: Santa Fe | Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u> | Dirección: KR 13A CL 24B | |
| Coordenadas: Latitud: 4,61282 | Longitud: -74,07277 | ID del Punto: CVID21634 | No. OC: 24367 |
| Proveedor: UTBASC | Serial cámara: 404479485424015010 | Serial UPS: 180811-0520380 | |
| Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i | IP UPS: 1.192.1.46 | IP Cámara: 1.192.1.42 | |

| ITEM | VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | CUMPLE | | | OBSERVACIONES |
|------|--|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 2 | Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 3 | Verificación estado físico de la burbuja en la cámara. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 4 | Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara. | <u>X</u> | | | |
| 5 | Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 6 | El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 7 | El video se ve fluido y sin cortes en la visualización. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 8 | La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 9 | El video es almacenado, fluido y sin cortes. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 10 | Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 11 | Se logra comunicación remota con la UPS. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |


| | | | | |
|----|--|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 12 | Resultado de la verificación del informe | CUMPLE <u>X</u> | NO CUMPLE <u> </u> | FALLIDA <u> </u> |
|----|--|-----------------|-----------------------|---------------------|

| OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES | |
|-----------------------------------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSE
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSE


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodríguez
 CC: 80.726.959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Soto
 Ronald Pimiento

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


| | | | | |
|---|---|---------|------------|--------------------|
|  | ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100% | Versión | Fecha | Código |
| | | 01 | 09/09/2019 | FO-GIP- P136-F3 |


| | | | |
|---|--|----------------------------|---------------|
| Fecha: 19/11/2019 | Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres | | |
| Localidad: Santa Fe | Tipo de cámara: PTZ_X_FIJA__ | Dirección: KR 6 CL 33 | |
| Coordenadas: Latitud: 4,61906 | Longitud: -74,06612 | ID del Punto: AL788 | No. OC: 24367 |
| Proveedor: UTBASC | Serial cámara: 404479482026014020 | Serial UPS: 180811-0520383 | |
| Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i | IP UPS: 1.129.1.254 | IP Cámara: 1.129.1.250 | |

| ITEM | VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | CUMPLE | | | OBSERVACIONES |
|------|--|--|--------|--------|---------------|
| 1 | Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO ___ | NA ___ | |
| 2 | Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO ___ | NA ___ | |
| 3 | Verificación estado físico de la burbuja en la cámara. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO ___ | NA ___ | |
| 4 | Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara. | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 5 | Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO ___ | NA ___ | |
| 6 | El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO ___ | NA ___ | |
| 7 | El video se ve fluido y sin cortes en la visualización. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO ___ | NA ___ | |
| 8 | La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO ___ | NA ___ | |
| 9 | El video es almacenado, fluido y sin cortes. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO ___ | NA ___ | |
| 10 | Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO ___ | NA ___ | |
| 11 | Se logra comunicación remota con la UPS. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO ___ | NA ___ | |


| | | | | |
|----|--|--|---------------|-------------|
| 12 | Resultado de la verificación del informe | CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/> | NO CUMPLE ___ | FALLIDA ___ |
|----|--|--|---------------|-------------|

| OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES | |
|-----------------------------------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSE
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSE


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodríguez
 CC: 80726959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Soto
 RONALD PIMIETA

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030



ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100%


| Versión | Fecha | Código |
|---------|------------|----------------|
| 01 | 09/09/2019 | FO-GIP-P136-F3 |


| | | | |
|---|--|----------------------------|------------------------|
| Fecha: 19/11/2019 | Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres | | |
| Localidad: Santa Fe | Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u> | Dirección: KR 5 ESTE CL 1A | |
| Coordenadas: Latitud: 4,58169 | Longitud: -74,07468 | ID del Punto: AL750 | No. OC: 24367 |
| Proveedor: UTBASC | Serial cámara: 404479482026014012 | Serial UPS: 180811-0520224 | |
| Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i | | IP UPS: 1.191.1.214 | IP Cámara: 1.191.1.210 |

| ITEM | VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | CUMPLE | | | OBSERVACIONES |
|------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 2 | Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 3 | Verificación estado físico de la burbuja en la cámara. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 4 | Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara. | <u>X</u> | | | |
| 5 | Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 6 | El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 7 | El video se ve fluido y sin cortes en la visualización. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 8 | La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 9 | El video es almacenado, fluido y sin cortes. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 10 | Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 11 | Se logra comunicación remota con la UPS. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |


| | | | | |
|----|--|-----------------|----------------------|--------------------|
| 12 | Resultado de la verificación del informe | CUMPLE <u>X</u> | NO CUMPLE <u> </u> | FALLIDA <u> </u> |
|----|--|-----------------|----------------------|--------------------|

| OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES |
|-----------------------------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSE
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSE


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 80726959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Soto
 RONALD PIMIENTA

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030

| | | | | |
|---|---|----------------|--------------|--------------------|
|  | ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100% | Versión | Fecha | Código |
| | | 01 | 09/09/2019 | FO-GIP- P136-F3 |


| | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---------------|
| Fecha: 19/11/2019 | | Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres | | |
| Localidad: Santa Fe | | Tipo de cámara: PTZ <input checked="" type="checkbox"/> FIJA <input type="checkbox"/> | Dirección: KR 4 CL 20 | |
| Coordenadas: | Latitud: 4,604449 | Longitud: -74,068603 | ID del Punto: AL780 | No. OC: 24367 |
| Proveedor: UTBASC | Serial cámara: 404479482026014016 | | Serial UPS: 180811-0520217 | |
| Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i | | IP UPS: 1.192.1.22 | IP Cámara: 1.192.1.18 | |


| ITEM | VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | CUMPLE | | | OBSERVACIONES |
|------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 2 | Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 3 | Verificación estado físico de la burbuja en la cámara. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 4 | Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara. | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 5 | Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 6 | El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 7 | El video se ve fluido y sin cortes en la visualización. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 8 | La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 9 | El video es almacenado, fluido y sin cortes. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 10 | Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 11 | Se logra comunicación remota con la UPS. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |


| | | | | |
|----|--|--|------------------------------------|----------------------------------|
| 12 | Resultado de la verificación del informe | CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/> | NO CUMPLE <input type="checkbox"/> | FALLIDA <input type="checkbox"/> |
|----|--|--|------------------------------------|----------------------------------|

| OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES |
|-----------------------------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FOLSF
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FOLSF


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 80726959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Soto
 Ronald P. Mierata

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030

| | | | | |
|---|---|----------------|--------------|--------------------|
|  | ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100% | Versión | Fecha | Código |
| | | 01 | 09/09/2019 | FO-GIP- P136-F3 |


| | | | |
|---|--|----------------------------|------------------------|
| Fecha: 19/11/2019 | Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres | | |
| Localidad: Santa Fe | Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u> | Dirección: DG 4 KR 68 ESTE | |
| Coordenadas: Latitud: 4,58722 | Longitud: -74,06837 | ID del Punto: AL748 | No. OC: 24367 |
| Proveedor: UTBASC | Serial cámara: 404479482027014016 | Serial UPS: 180811-0520368 | |
| Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i | | IP UPS: 1.191.1.222 | IP Cámara: 1.191.1.218 |


| ITEM | VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | CUMPLE | | | OBSERVACIONES |
|------|--|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 2 | Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 3 | Verificación estado físico de la burbuja en la cámara. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 4 | Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara. | <u>X</u> | | | |
| 5 | Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 6 | El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 7 | El video se ve fluido y sin cortes en la visualización. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 8 | La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 9 | El video es almacenado, fluido y sin cortes. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 10 | Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 11 | Se logra comunicación remota con la UPS. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |


| | | | | |
|----|--|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 12 | Resultado de la verificación del informe | CUMPLE <u>X</u> | NO CUMPLE <u> </u> | FALLIDA <u> </u> |
|----|--|-----------------|-----------------------|---------------------|

| OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES | |
|-----------------------------------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: interventor



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edisson Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FOLSF
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FOLSF


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 8026759
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Soto
 Ronald Pimienta

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


| | | | | |
|---|---|---------|------------|--------------------|
|  | ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100% | Versión | Fecha | Código |
| | | 01 | 09/09/2019 | FO-GIP- P136-F3 |


| | | | |
|---|---|----------------------------|------------------------|
| Fecha: 19/11/2019 | Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres | | |
| Localidad: Santa Fe | Tipo de cámara: PTZ <input checked="" type="checkbox"/> FIJA <input type="checkbox"/> | Dirección: CL 1 KR 7B ESTE | |
| Coordenadas: Latitud: 4,57938 | Longitud: -74,07353 | ID del Punto: AL746 | No. OC: 24367 |
| Proveedor: UTBASC | Serial cámara: 404479482026014010 | Serial UPS: 180811-0520219 | |
| Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i | | IP UPS: 1.191.1.246 | IP Cámara: 1.191.1.242 |


| ITEM | VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | CUMPLE | | | OBSERVACIONES |
|------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | Se puede acceder a la cámara via TCP - IP (Web) desde el C4. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 2 | Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 3 | Verificación estado físico de la burbuja en la cámara. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 4 | Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara. | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 5 | Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 6 | El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 7 | El video se ve fluido y sin cortes en la visualización. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 8 | La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 9 | El video es almacenado, fluido y sin cortes. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 10 | Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 11 | Se logra comunicación remota con la UPS. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |


| | | | | |
|----|--|--|------------------------------------|----------------------------------|
| 12 | Resultado de la verificación del informe | CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/> | NO CUMPLE <input type="checkbox"/> | FALLIDA <input type="checkbox"/> |
|----|--|--|------------------------------------|----------------------------------|

| OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES |
|-----------------------------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edisson Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FOLSF
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FOLSF


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 80126959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Soto
 Ronald Yimienta
 Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


| | | | | |
|---|---|----------------|--------------|--------------------|
|  | ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100% | Versión | Fecha | Código |
| | | 01 | 09/09/2019 | FO-GIP- P136-F3 |


| | | | | |
|---|-----------------------------------|--|----------------------------|---------------|
| Fecha: 19/11/2019 | | Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres | | |
| Localidad: Santa Fe | | Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u> | Dirección: KR 11A CL 1 | |
| Coordenadas: | Latitud: 4,5903 | Longitud: -74,0862 | ID del Punto: AL25 | No. OC: 24367 |
| Proveedor: UTBASC | Serial cámara: 404479482026014017 | | Serial UPS: 180811-0520386 | |
| Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i | | IP UPS: 1.192.1.14 | IP Cámara: 1.192.1.10 | |


| ITEM | VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | CUMPLE | | | OBSERVACIONES |
|------|--|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 2 | Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 3 | Verificación estado físico de la burbuja en la cámara. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 4 | Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara. | <u>X</u> | | | |
| 5 | Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 6 | El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 7 | El video se ve fluido y sin cortes en la visualización. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 8 | La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 9 | El video es almacenado, fluido y sin cortes. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 10 | Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 11 | Se logra comunicación remota con la UPS. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |


| | | | | |
|----|--|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 12 | Resultado de la verificación del informe | CUMPLE <u>X</u> | NO CUMPLE <u> </u> | FALLIDA <u> </u> |
|----|--|-----------------|-----------------------|---------------------|

| OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES | |
|-----------------------------------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edisson Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDSLFS
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDSLFS


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 8022959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Soto
 RONALD PIMIENTA

Av Calle 26 No.59 -- 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


| | | | | |
|---|---|----------------|--------------|--------------------|
|  | ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100% | Versión | Fecha | Código |
| | | 01 | 09/09/2019 | FO-GIP- P136-F3 |


| | | | | |
|---|-----------------------------------|--|----------------------------|---------------|
| Fecha: 19/11/2019 | | Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres | | |
| Localidad: Santa Fe | | Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u> | Dirección: CL 1D KR 1 BIS | |
| Coordenadas: | Latitud: 4,58508 | Longitud: -74,07492 | ID del Punto: AL23 | No. OC: 24367 |
| Proveedor: UTBASC | Serial cámara: 404479482026018013 | | Serial UPS: 180811-0520389 | |
| Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i | | IP UPS: 1.191.1.198 | IP Cámara: 1.191.1.194 | |

| ITEM | VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | CUMPLE | | | OBSERVACIONES |
|------|--|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 2 | Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 3 | Verificación estado físico de la burbuja en la cámara. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 4 | Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara. | <u>X</u> | | | |
| 5 | Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 6 | El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 7 | El video se ve fluido y sin cortes en la visualización. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 8 | La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 9 | El video es almacenado, fluido y sin cortes. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 10 | Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 11 | Se logra comunicación remota con la UPS. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |


| | | | | |
|----|--|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 12 | Resultado de la verificación del informe | CUMPLE <u>X</u> | NO CUMPLE <u> </u> | FALLIDA <u> </u> |
|----|--|-----------------|-----------------------|---------------------|

| OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES | |
|-----------------------------------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edisson Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSF
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSF


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 80926959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Soto
 Ronald Pimienta

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


| | | | | |
|---|---|----------------|--------------|--------------------|
|  | ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100% | Versión | Fecha | Código |
| | | 01 | 09/09/2019 | FO-GIP- P136-F3 |


| | | | |
|---|--|----------------------------|----------------------|
| Fecha: 19/11/2019 | Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres | | |
| Localidad: Santa Fe | Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u> | Dirección: KR 3 CL 23 | |
| Coordenadas: Latitud: 4,60668 | Longitud: -74,06658 | ID del Punto: AL28 | No. OC: 24367 |
| Proveedor: UTBASC | Serial cámara: 404479482027014028 | Serial UPS: 180811-0520391 | |
| Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i | | IP UPS: 1.192.1.6 | IP Cámara: 1.192.1.2 |


| ITEM | VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | CUMPLE | | | OBSERVACIONES |
|------|--|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 2 | Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 3 | Verificación estado físico de la burbuja en la cámara. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 4 | Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara. | <u>X</u> | | | |
| 5 | Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 6 | El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 7 | El video se ve fluido y sin cortes en la visualización. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 8 | La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 9 | El video es almacenado, fluido y sin cortes. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 10 | Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 11 | Se logra comunicación remota con la UPS. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |


| | | | | |
|----|--|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 12 | Resultado de la verificación del informe | CUMPLE <u>X</u> | NO CUMPLE <u> </u> | FALLIDA <u> </u> |
|----|--|-----------------|-----------------------|---------------------|

| OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES | |
|-----------------------------------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSE
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSE


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 80726959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Soto

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
Teléfono +57 1 4862030

Ronald Pimienta


| | | | | |
|---|---|----------------|--------------|--------------------|
|  | ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100% | Versión | Fecha | Código |
| | | 01 | 09/09/2019 | FO-GIP- P136-F3 |


| | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---------------|
| Fecha: 19/11/2019 | | Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres | | |
| Localidad: Santa Fe | | Tipo de cámara: PTZ <input checked="" type="checkbox"/> FIJA <input type="checkbox"/> | Dirección: KR 4 CL 1C | |
| Coordenadas: | Latitud: 4,585291 | Longitud: -74,078327 | ID del Punto: AL26 | No. OC: 24367 |
| Proveedor: UTBASC | Serial cámara: 404479485308018159 | | Serial UPS: 180811-0520362 | |
| Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i | | IP UPS: 1.191.1.14 | IP Cámara: 1.191.1.10 | |


| ITEM | VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | CUMPLE | | | OBSERVACIONES |
|------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 2 | Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 3 | Verificación estado físico de la burbuja en la cámara. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 4 | Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara. | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 5 | Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 6 | El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 7 | El video se ve fluido y sin cortes en la visualización. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 8 | La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 9 | El video es almacenado, fluido y sin cortes. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 10 | Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 11 | Se logra comunicación remota con la UPS. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |


| | | | | |
|----|--|--|------------------------------------|----------------------------------|
| 12 | Resultado de la verificación del informe | CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/> | NO CUMPLE <input type="checkbox"/> | FALLIDA <input type="checkbox"/> |
|----|--|--|------------------------------------|----------------------------------|

| OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES |
|-----------------------------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSE
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSE


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodríguez
 CC: 80126959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Solo
 Ronald Pimienta

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030



ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100%


| Versión | Fecha | Código |
|---------|------------|----------------|
| 01 | 09/09/2019 | FO-GIP-P136-F3 |


| | | | |
|---|---|----------------------------|-----------------------|
| Fecha: 19/11/2019 | Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres | | |
| Localidad: Santa Fe | Tipo de cámara: PTZ <input checked="" type="checkbox"/> FIJA <input type="checkbox"/> | Dirección: TV 6 ESTE CL 9B | |
| Coordenadas: Latitud: 4,59171 | Longitud: -74,06686 | ID del Punto: AL22 | No. OC: 24367 |
| Proveedor: UTBASC | Serial cámara: 404479482026014027 | Serial UPS: 180811-0520222 | |
| Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i | | IP UPS: 1.192.1.38 | IP Cámara: 1.192.1.34 |

| ITEM | VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | CUMPLE | | | OBSERVACIONES |
|------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 2 | Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 3 | Verificación estado físico de la burbuja en la cámara. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 4 | Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara. | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 5 | Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 6 | El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 7 | El video se ve fluido y sin cortes en la visualización. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 8 | La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 9 | El video es almacenado, fluido y sin cortes. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 10 | Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 11 | Se logra comunicación remota con la UPS. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |


| | | | | |
|----|--|--|------------------------------------|----------------------------------|
| 12 | Resultado de la verificación del informe | CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/> | NO CUMPLE <input type="checkbox"/> | FALLIDA <input type="checkbox"/> |
|----|--|--|------------------------------------|----------------------------------|

| OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES |
|-----------------------------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDSLFS
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDSLFS


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 80126957
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Soto
 Rauld Pimienta

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


| | | | | |
|---|---|---------|------------|--------------------|
|  | ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100% | Versión | Fecha | Código |
| | | 01 | 09/09/2019 | FO-GIP- P136-F3 |


| | | | |
|---|--|----------------------------|----------------------|
| Fecha: 19/11/2019 | Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres | | |
| Localidad: Santa Fe | Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u> | Dirección: KR 3 CL 1B | |
| Coordenadas: Latitud: 4,58383 | Longitud: -74,07781 | ID del Punto: AL757 | No. OC: 24367 |
| Proveedor: UTBASC | Serial cámara: 404479482026014025 | Serial UPS: 180811-0520382 | |
| Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i | | IP UPS: 1.191.1.6 | IP Cámara: 1.191.1.2 |


| ITEM | VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | CUMPLE | | | OBSERVACIONES |
|------|--|--|----------------|----------------|---------------|
| 1 | Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 2 | Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 3 | Verificación estado físico de la burbuja en la cámara. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 4 | Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara. | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 5 | Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 6 | El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 7 | El video se ve fluido y sin cortes en la visualización. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 8 | La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 9 | El video es almacenado, fluido y sin cortes. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 10 | Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 11 | Se logra comunicación remota con la UPS. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |


| | | | | |
|----|--|--|-----------------------|---------------------|
| 12 | Resultado de la verificación del informe | CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/> | NO CUMPLE <u> </u> | FALLIDA <u> </u> |
|----|--|--|-----------------------|---------------------|

| OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES |
|-----------------------------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDSLFS
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDSLFS


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodríguez
 CC: 80726759
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Soto
 Ronald Pimiento

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


| | | | | |
|---|---|----------------|--------------|--------------------|
|  | ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100% | Versión | Fecha | Código |
| | | 01 | 09/09/2019 | FO-GIP- P136-F3 |


| | | | |
|---|--|----------------------------|------------------------|
| Fecha: 19/11/2019 | Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres | | |
| Localidad: Santa Fe | Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u> | Dirección: KR 2 CL 33 | |
| Coordenadas: Latitud: 4,61779 | Longitud: -74,06284 | ID del Punto: AL783 | No. OC: 24367 |
| Proveedor: UTBASC | Serial cámara: 404479482027014022 | Serial UPS: 180811-0520365 | |
| Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i | | IP UPS: 1.191.1.110 | IP Cámara: 1.191.1.106 |

| ITEM | VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | CUMPLE | | | OBSERVACIONES |
|------|--|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 2 | Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 3 | Verificación estado físico de la burbuja en la cámara. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 4 | Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara. | <u>X</u> | | | |
| 5 | Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 6 | El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 7 | El video se ve fluido y sin cortes en la visualización. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 8 | La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 9 | El video es almacenado, fluido y sin cortes. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 10 | Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 11 | Se logra comunicación remota con la UPS. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |


| | | | | |
|----|--|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 12 | Resultado de la verificación del informe | CUMPLE <u>X</u> | NO CUMPLE <u> </u> | FALLIDA <u> </u> |
|----|--|-----------------|-----------------------|---------------------|

| OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES | |
|-----------------------------------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSE
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSE


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 8026159
 Cargo: Video-MEBOG

Andree T. Soto
 Ronald Pimienta

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030

| | | | | |
|---|---|---------|------------|--------------------|
|  | ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100% | Versión | Fecha | Código |
| | | 01 | 09/09/2019 | FO-GIP- P136-F3 |


| | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---------------|
| Fecha: 19/11/2019 | | Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres | | |
| Localidad: Santa Fe | | Tipo de cámara: PTZ <input checked="" type="checkbox"/> FIJA <input type="checkbox"/> | Dirección: KR 11A CL 3 | |
| Coordenadas: | Latitud: 4,59306 | Longitud: -74,08416 | ID del Punto: CCEL04_004 | No. OC: 24367 |
| Proveedor: UTBASC | Serial cámara: 404479482026018005 | | Serial UPS: 180811-0520216 | |
| Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i | | IP UPS: 1.192.1.54 | IP Cámara: 1.192.1.50 | |


| ITEM | VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | CUMPLE | | | OBSERVACIONES |
|------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 2 | Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 3 | Verificación estado físico de la burbuja en la cámara. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 4 | Operan las funciones de Pan, Tilt y Zoom de la cámara. | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 5 | Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 6 | El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 7 | El video se ve fluido y sin cortes en la visualización. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 8 | La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 9 | El video es almacenado, fluido y sin cortes. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 10 | Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 11 | Se logra comunicación remota con la UPS. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |


| | | | | |
|----|--|--|------------------------------------|----------------------------------|
| 12 | Resultado de la verificación del informe | CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/> | NO CUMPLE <input type="checkbox"/> | FALLIDA <input type="checkbox"/> |
|----|--|--|------------------------------------|----------------------------------|

| OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES | |
|-----------------------------------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDSLFS
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzmán
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDSLFS


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodríguez
 CC: 80126957
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Soto
 RONALD PIMIENTA

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


| | | | | |
|---|---|----------------|--------------|----------------|
|  | ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100% | Versión | Fecha | Código |
| | | 01 | 09/09/2019 | FO-GIP-P136-F3 |


| | | | |
|---|---|------------------------------|------------------------|
| Fecha: 19/11/2019 | Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres | | |
| Localidad: Santa Fe | Tipo de cámara: PTZ <input checked="" type="checkbox"/> FIJA <input type="checkbox"/> | Dirección: CL 32A KR 4 BIS A | |
| Coordenadas: Latitud: 4,617611 | Longitud: -74,064745 | ID del Punto: CCEL04_007 | No. OC: 24367 |
| Proveedor: UTBASC | Serial cámara: 404479485406014067 | Serial UPS: 180811-0520370 | |
| Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i | | IP UPS: 1.191.1.142 | IP Cámara: 1.191.1.138 |


| ITEM | VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | CUMPLE | | | OBSERVACIONES |
|------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 2 | Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 3 | Verificación estado físico de la burbuja en la cámara. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 4 | Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara. | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 5 | Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 6 | El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 7 | El video se ve fluido y sin cortes en la visualización. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 8 | La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 9 | El video es almacenado, fluido y sin cortes. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 10 | Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 11 | Se logra comunicación remota con la UPS. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |


| | | | | |
|----|--|--|------------------------------------|----------------------------------|
| 12 | Resultado de la verificación del informe | CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/> | NO CUMPLE <input type="checkbox"/> | FALLIDA <input type="checkbox"/> |
|----|--|--|------------------------------------|----------------------------------|

| OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES |
|-----------------------------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |


FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
CC: 55.312.167
Cargo: Interventor


FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
CC: 80.803.918
Cargo: Técnico de Campo


FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSE
Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
CC: 72.152.335
Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSE


FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
Nombre: Jhon Rodriguez
CC: 20226959
Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Soto
Ronald Pimiento

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
Teléfono +57 1 4862030



ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100%


| Versión | Fecha | Código |
|---------|------------|----------------|
| 01 | 09/09/2019 | FO-GIP-P136-F3 |


| | | | |
|---|--|----------------------------|------------------------|
| Fecha: 19/11/2019 | Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres | | |
| Localidad: Santa Fe | Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u> | Dirección: CL 32 KR 1 ESTE | |
| Coordenadas: Latitud: 4,61617 | Longitud: -74,06194 | ID del Punto: CCEL04_018 | No. OC: 24367 |
| Proveedor: UTBASC | Serial cámara: 404479482026014008 | Serial UPS: 180811-0520379 | |
| Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i | | IP UPS: 1.191.1.134 | IP Cámara: 1.191.1.130 |

| ITEM | VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | CUMPLE | | | OBSERVACIONES |
|------|--|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | Se puede acceder a la cámara via TCP - IP (Web) desde el C4. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 2 | Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 3 | Verificación estado físico de la burbuja en la cámara. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 4 | Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara. | <u>X</u> | | | |
| 5 | Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 6 | El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 7 | El video se ve fluido y sin cortes en la visualización. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 8 | La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 9 | El video es almacenado, fluido y sin cortes. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 10 | Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 11 | Se logra comunicación remota con la UPS. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |


| | | | | |
|----|--|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 12 | Resultado de la verificación del informe | CUMPLE <u>X</u> | NO CUMPLE <u> </u> | FALLIDA <u> </u> |
|----|--|-----------------|-----------------------|---------------------|

| OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES |
|-----------------------------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDSLFS
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDSLFS


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodríguez
 CC: 80126959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Sofo
 RONALD PIMIENTA
 Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


| | | | | |
|---|---|----------------|--------------|--------------------|
|  | ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100% | Versión | Fecha | Código |
| | | 01 | 09/09/2019 | FO-GIP- P136-F3 |


| | | | | |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| Fecha: 19/11/2019 | | Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres | | |
| Localidad: Santa Fe | | Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u> | Dirección: CL 3 BIS KR 8 ESTE | |
| Coordenadas: | Latitud: 4,58552 | Longitud: -74,06947 | ID del Punto: CCEL04_008 | No. OC: 24367 |
| Proveedor: UTBASC | Serial cámara: 404479482027014015 | | Serial UPS: 180811-0520230 | |
| Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i | | IP UPS: 1.190.1.110 | IP Cámara: 1.190.1.106 | |

| ITEM | VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | CUMPLE | | | OBSERVACIONES |
|------|--|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 2 | Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 3 | Verificación estado físico de la burbuja en la cámara. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 4 | Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara. | <u>X</u> | | | |
| 5 | Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 6 | El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 7 | El video se ve fluido y sin cortes en la visualización. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 8 | La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 9 | El video es almacenado, fluido y sin cortes. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 10 | Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 11 | Se logra comunicación remota con la UPS. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |


| | | | | |
|----|--|-----------------|---------------------|-------------------|
| 12 | Resultado de la verificación del informe | CUMPLE <u>X</u> | NO CUMPLE <u> </u> | FALLIDA <u> </u> |
|----|--|-----------------|---------------------|-------------------|

| OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES | |
|-----------------------------------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDLSE
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDLSE


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 80726959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Solís
 Ronald Pimiento

Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


| | | | | |
|---|---|----------------|--------------|--------------------|
|  | ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100% | Versión | Fecha | Código |
| | | 01 | 09/09/2019 | FO-GIP- P136-F3 |


| | | | |
|---|---|----------------------------|---------------|
| Fecha: 19/11/2019 | Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres | | |
| Localidad: Santa Fe | Tipo de cámara: PTZ <input checked="" type="checkbox"/> FIJA <input type="checkbox"/> | Dirección: DG 3B KR 2 ESTE | |
| Coordenadas: Latitud: 4,58829 | Longitud: -74,07237 | ID del Punto: CCEL04_009 | No. OC: 24367 |
| Proveedor: UTBASC | Serial cámara: 404479482027014007 | Serial UPS: 180811-0520236 | |
| Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i | IP UPS: 1.191.1.46 | IP Cámara: 1.191.1.42 | |


| ITEM | VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | CUMPLE | | | OBSERVACIONES |
|------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 2 | Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 3 | Verificación estado físico de la burbuja en la cámara. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 4 | Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara. | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 5 | Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 6 | El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 7 | El video se ve fluido y sin cortes en la visualización. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 8 | La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 9 | El video es almacenado, fluido y sin cortes. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 10 | Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |
| 11 | Se logra comunicación remota con la UPS. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NA <input type="checkbox"/> | |


| | | | | |
|----|--|--|------------------------------------|----------------------------------|
| 12 | Resultado de la verificación del informe | CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/> | NO CUMPLE <input type="checkbox"/> | FALLIDA <input type="checkbox"/> |
|----|--|--|------------------------------------|----------------------------------|

| OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES | |
|-----------------------------------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edisson Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FOLSF
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzmán
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FOLSF


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodríguez
 CC: 80726959
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Soto
 RONALD PIMIENTA
 Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


| | | | | |
|---|---|----------------|--------------|--------------------|
|  | ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100% | Versión | Fecha | Código |
| | | 01 | 09/09/2019 | FO-GIP- P136-F3 |


| | | | | |
|---|------------------|--|--------------------------|----------------------------|
| Fecha: 19/11/2019 | | Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres | | |
| Localidad: Santa Fe | | Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u> | Dirección: TV 1 CL 30B | |
| Coordenadas: | Latitud: 4,61472 | Longitud: -74,0636 | ID del Punto: CCEL04_017 | No. OC: 24367 |
| Proveedor: UTBASC | | Serial cámara: 404479482027014021 | | Serial UPS: 180811-0520371 |
| Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i | | IP UPS: 1.190.1.182 | IP Cámara: 1.190.1.178 | |

| ITEM | VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | CUMPLE | | | OBSERVACIONES |
|------|--|--|----------------|----------------|---------------|
| 1 | Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 2 | Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 3 | Verificación estado físico de la burbuja en la cámara. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 4 | Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara. | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 5 | Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 6 | El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 7 | El video se ve fluido y sin cortes en la visualización. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 8 | La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 9 | El video es almacenado, fluido y sin cortes. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 10 | Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 11 | Se logra comunicación remota con la UPS. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |


| | | | | |
|----|--|--|-----------------------|---------------------|
| 12 | Resultado de la verificación del informe | CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/> | NO CUMPLE <u> </u> | FALLIDA <u> </u> |
|----|--|--|-----------------------|---------------------|

| OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES | |
|-----------------------------------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edison Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FDSLFS
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FDSLFS


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Rodriguez
 CC: 80.726.459
 Cargo: Video-MEBOG

Andrea T. Solo
 Ronald Jimienta
 Av Calle 26 No.59 – 65 Bogotá D.C Colombia
 Teléfono +57 1 4862030


| | | | | |
|---|---|----------------|--------------|--------------------|
|  | ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100% | Versión | Fecha | Código |
| | | 01 | 09/09/2019 | FO-GIP- P136-F3 |


| | | | | |
|---|-----------------------------------|--|----------------------------------|---------------|
| Fecha: 19/11/2019 | | Interventor: Stephanie Johanna Archbold Torres | | |
| Localidad: Santa Fe | | Tipo de cámara: PTZ <u>X</u> FIJA <u> </u> | Dirección: KR 2A ESTE CL 1 BIS C | |
| Coordenadas: | Latitud: 4,58171 | Longitud: -74,07597 | ID del Punto: CCEL04_011 | No. OC: 24367 |
| Proveedor: UTBASC | Serial cámara: 404479482027014033 | | Serial UPS: 180811-0520309 | |
| Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i | | IP UPS: 1.190.1.126 | IP Cámara: 1.190.1.122 | |


| ITEM | VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | CUMPLE | | | OBSERVACIONES |
|------|--|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 2 | Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 3 | Verificación estado físico de la burbuja en la cámara. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 4 | Operan las funciones de Pan, Til y Zoom de la cámara. | <u>X</u> | | | |
| 5 | Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 6 | El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 7 | El video se ve fluido y sin cortes en la visualización. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 8 | La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 9 | El video es almacenado, fluido y sin cortes. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 10 | Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |
| 11 | Se logra comunicación remota con la UPS. | SI <u>X</u> | NO <u> </u> | NA <u> </u> | |


| | | | | |
|----|--|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 12 | Resultado de la verificación del informe | CUMPLE <u>X</u> | NO CUMPLE <u> </u> | FALLIDA <u> </u> |
|----|--|-----------------|-----------------------|---------------------|

| OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES | |
|-----------------------------------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Stephanie Johanna Archbold Torres
 CC: 55.312.167
 Cargo: Interventor


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Jhon Edisson Alvarado Ortiz
 CC: 80.803.918
 Cargo: Técnico de Campo


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FOLSF
 Nombre: Iván Ramiro Martínez Guzman
 CC: 72.152.335
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato FOLSF


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: Jhon Poliquen
 CC: 80.126.959
 Cargo: Video-MEBOG