MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	97568
Número de orden de compra a modificar:	24362

Entidad compradora:	ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
Nombre del solicitante:	Jose Rafael Moreno Rodriguez
Proveedor:	Seguritech Privada S.A. De C.V. - Sucursal Colombia
Mecanismo de agregación de demanda:	Video-vigilancia ciudadana

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-08-27 14:29:18

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-08-28	2019-12-10
Dirección de la entidad	CARRERA 73 59-12 SUR 2 PISO	diagonal 62 S No. 20F-20

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
21860	CDP Videovigilancia	cdp-728	cdp	728

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	vvl01--Bienes y Servicios de Videovigilancia	1.0	Unidad	3600000000.00	cdp-728	3600000000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total

Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere realizar prórroga, teniendo en cuenta el estado actual del avance con corte al 25 de julio de 2019, cuya instalación de los puntos de vídeo vigilancia, proyectados para la localidad, presentan retrasos en las actividades de energización por parte de ENEL Codensa-Emgesa, respecto a la construcción de cajas y acometidas eléctricas; y a la conectividad por parte de ETB; este último, no ha definido de igual manera la fecha, el aprovisionamiento de los puntos de la Zona Rural de la localidad, pese a que dichos puntos ya cuentan con instalación de poste, al ser estas labores ejecutadas por terceros distintos al contratista ejecutor del instrumento de Agregación de Demanda No. CCE-601-1-AG-2017, se hace necesaria la modificación en la fecha de vencimiento, para dar alcance a las actividades que faltan por ejecutar.

Firma ordenador del gasto
Nombre: RAÚL G. VARGAS H.
Documento: 80074290

Firma de proveedor
Nombre: Nelson G. Garduño Fuentes
Documento: 803086